

- 민선6기 2014년 4/4분기 -
구청장 공약사업 평가결과



2015. 1.

기획재정국
[기획예산과]

- 민선6기 2014년 4/4분기- 구청장 공약사업 평가결과

구청장 공약사업의 분기별 점검 및 평가를 통해 공약사업 추진의 책임행정을 도모하고, 부진사업의 보완대책을 강구하여 민선6기 성공적 구정 운영에 만전을 다하고자 함

I 평가개요

- 평가근거
 - 『서울특별시 노원구 구청장 선거공약 관리규정』 제6조
 - 민선6기 구청장 공약사업 추진계획(기획예산과-7230, 2014.06.16.)
- 평가대상 : 5개 분야, 45개 사업 (※세부사업: 54개)
- 추진기간 : 2014. 7. 1. ~ 2014.12.31.
- 평가기간
 - 1차 추진부서 자체평가 : 2015. 1. 7. ~ 2015. 1. 13.
 - 2차 종합평가 : 2015. 1. 14. ~ 2015. 1. 23.
- 평가내용
 - 공약사업별 추진계획 대비 추진현황 (▶이행도)

※ 공약 이행도 판단기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

완료-종결	공약이행이 완료되어 종료된 사업
완료-지속	공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
추진 중	내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
미착수	주변 여건 및 기타 사유로 착수하지 못한 사업

- 부진, 미착수 사업에 대한 원인 및 대책, 향후 계획 등 중점 분석

II 공약사업 현황

□ 총괄현황 : 5개 분야 45개 사업 (※세부사업: 54개)

(단위: 개)

추진부서 (18개)	계	분야별				
		생명과 안전을 소중히 지키는 복지노원	'마을이 학교다' 교육특구 노원	주거와 일자리가 조화로운 노원	지속가능한 태양의 도시 노원	문화와 생활체육이 풍요로운 노원
계	54 (100%)	13 (24%)	9 (17%)	13 (24%)	8 (15%)	11 (20%)
행정지원국(9)	행정지원과	1				1
	자치행정과	1	1			
	문화체육과	7	1			6
기획재정국(8)	기획예산과	5		4		1
	일자리경제과	3		1	1	1
교육복지국(16)	복지정책과	2	2			
	교육지원과	3		3		
	평생학습과	2		1		1
	여성가족과	4		4		
	어르신복지과	3	3			
	장애인지원과	2	2			
도시계획국(9)	주택사업과	5		4	1	
	토목과	4		4	(1)	
교통환경국(8)	녹색환경과	2			2	
	자원순환과	1			1	
	공원녹지과	5		1	3	1
보건소(4)	생활건강과	2	2			
	의약과	2	2			

※ 한 개의 사업을 다수의 부서에서 추진하는 사업은 주관(대표)부서의 사업으로 집계하고 관련부서는 괄호 안에 기재함.

□ 유형별 현황

구분	이행기간			사업비 투자		사업유형	
	단기	중기	장기	예산	비예산	신규	지속
사업수(개)	41	9	4	49	5	32	22
비중(%)	76	17	7	91	9	59	41

Ⅲ 평가결과

□ 총괄

분야별	총계	완료		추진중	미착수
		종결	지속		
세부사업 수	54 (100%)	1 (2%)	1 (2%)	48 (89%)	4 (7%)
I. 생명과 안전을 소중히 지키는 복지 노원	13	1		11	1
II. '마을이 학교다' 교육특구 노원	9			9	
III. 주거와 일자리가 조화로운 노원	13			13	
IV. 지속가능한 태양의 도시 노원	8			8	
V. 문화와 생활체육이 풍요로운 노원	11		1	7	3

□ 종합평가

○ 2014. 7. 1. 민선6기가 출범되어 민선6기 공약사업을 확정하고 확정된 45개 사업(*세부사업수:54개)의 추진계획을 수립함.

○ 민선6기 최초 평가인 2014년 4/4분기 계획대비 추진실적 및 향후계획을 평가한 결과 전체 54개 사업 중 완료된 사업이 2개 사업(4%), 추진 중인 사업이 48개 사업(89%), 미착수 사업이 4개 사업(7%)으로 평가되어 본격 실행단계로 들어선 것으로 평가됨.

○ 완료사업인 「노원 탈축제 활성화」의 경우 사업성과의 내실화를 위해 【완료-지속】 사업으로 분류하여 일정기간 운영실적 관리 후 종결로 처리할 예정임.

○ 추진 중인 48개 사업 중 「일반주택 범죄 제로화 사업」, 「서울과학관 2016 개관」, 「불암정보도서관 건립」, 「공릉 목공예 체험관 및 목공소 건립」, 「제로에너지하우스 실증 단지 건축」, 「중랑천 생태학습관 건립」 등은 당초 계획대로 추진될 것으로 예상되나,

○ 「발달장애인지원센터 설치」, 「아이낳기 좋은 노원 만들기(공립형 산후조리원 건립)」, 「노원상상나라 건립」, 「다목적 복합문화센터 건립」, 「상계동 제3구민체육센터 건립 추진」 등 국가·시와 연계된 사업의 경우 원활한 사업추진을 위해 문제제기, 대안제시 등을 통해 법과 제도개선 및 예산확보 등 적극적인 노력이 요구됨.

○ 「창동차량기지&면허시험장 부지 “아시아 지식문화 허브” 조성」, 「광운대역 신경 제거점 추진」, 「ktx수서노선 의정부 연장 추진(노원경유)」, 「공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진」 등 중·장기 사업도 관계기관 협의 및 국회의원, 시의원들과의 유기적 협력을 통해 가시적 성과가 나올 수 있도록 다각적인 노력이 요구됨.

○ 「장애인복지회관 건립」 사업은 정책 환경의 변화를 반영하고, 공약의 실효성을 확보하고자 추진부서 및 내용을 변경하여 추진하고자 함.

□ 계획변경 대상사업 검토 : 1개 사업

관리번호	사업명	변경내역			변경사유 및 근거
		변경사항	변경전	변경후	
I-42	장애인 복지회관 건립	사업명	장애인복지회관 건립	중계문화복합센터 건립	* 구청장 지사시행(23)호(2014.10.20) - 공약의 실효성 확보(보완) : 장애인 시설 건립으로 잘못된 정보가 전달되어 지역주민 민원 발생 주민주도의 마을공동체 공간 및 주민편의시설 위주의 문화복합센터 건립으로 변경하여 추진
		추진부서	장애인지원과	자치행정과	
		내용	장애인복지회관을 건립하여 장애인단체별 사무실 제공 및 장애인 교육·문화 프로그램실 등 설치	문화복합센터를 건립하여 주민들의 자치활동을 지원하고 주민편익을 위한 문화 복지 복합공간으로 활용	

□ 【미착수】 사업 : 4개

관리번호	사업명	사업개요	미착수 사유 및 향후계획	비고
I-43	발달장애인 지원센터 설치 (장애인지원과)	- 발달장애인 지원사업 - 관련법제정: 2014. 5.20字 - 법시행시기: 2015.11.21字	- 시에서 관련법 시행 이후 설치가 예상됨에 따라 시의 추진 동향에 따라 우리구에 센터를 유치토록 하고, 유치가 어려울 경우 임가중 우리구 지원사업으로 설치 예정	시기 미도래
V-1	다목적 문화복합센터 건립 (행정지원과)	- 위치: 동일로 1229 중계근린공원 내(9,233m) - 규모: 지하2층, 지상3층 - 총사업비: 36,400백만원	- 2014년말 기준 구민회관 건립기금 2,642백만원 적립되어 있으나, 2015년 국·시비 미확보로 사업추진 곤란 - 국·시비확보방안 강구 및 구민회관 적립기금 지속 적립	예산 미확보
V-3	상계동 제3구민체육센터 건립 추진 (문화체육과)	- 위치: 상계동 128번지(5,100m) - 규모: 지하2층, 지상3층 - 주요시설: 수영장, 헬스장 등	- 해당부지는 소유자인 서울시가 현재 주차장으로 운영중이며, 1차지구 2구민체육센터 지원이 원칙이므로 예산도 확보된 바가 없어 사업추진에 어려운 점이 있음 - 관계부서(주차계획과, 체육진흥과)와의 지속적인 협의 예정	예산 미확보
V-4	탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충 (문화체육과)	- 위치: 미정(검토중) - 규모: 지상2층(연면적700m) - 주요시설: 살바구장 및 부대시설	- 2014.7월 노해근린공원(중계동360-18) 입지를 검토하였으나, 노해근린공원은 시설물 설치비율 초과로 건축물 축조 불가함. 부지선정에 어려움이 있음 - 적정부지 물색하여 추진 예정	부지 미선정

□ 진행단계별 사업 분석

○ 【완료-종결】 사업 : 1개

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자
I-4-5	노원복지목욕탕 건립 (복지정책과)	- 목련아파트 상가 내 폐업중인 목욕탕을 무상임대 받아 개·보수하여 목욕탕 운영	· 목욕탕 준공 및 개장식 개최	2014.10.31.
			· 목욕탕 운영 개시	2014.11.01.

○ 【완료-지속】 사업 : 1개

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자	지속추진사항
V-8	노원 탈축제 활성화 (문화체육과)	- 노원 탈축제 개최	- 2014. 노원탈축제 개최	2014.10.09.	매년 10월 개최 예정
			- 탈축제 평가보고회 개최	2014.11.17.	

○ 【추진중】 사업 : 48개

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
I-1	일반주택 범죄제로화 사업 (아파트수준의 CCTV 및 방범망 구축) (자치행정과)	- 범죄예방 인프라 확충 - 마을안전주민프로그램 운영 - 안전문화분위기 확산	- 시범구역(상계2동, 공릉1동) 사업완료('14.10~12월)	- 2018.6월까지 연차별 추진 - 2015년 범죄제로화 사업 18개 구역 추진
I-2	찾아가는 SOS 복지시스템 구축 (복지정책과)	- 위기가정발굴단 운영 - 민관 지역복지협력체제 구축	- 위기가정 발굴 및 서비스 연계 등 : 총 25,909건	- 지속적 위기가정 발굴 - 동주민센터 기능 및 조직 개편, 민관실무자 교육 등
I-3-1	어르신복지회관 건립 (어르신복지과)	- 위치 : 동일로 1229 중계근린공원 내(9,233m) - 설치계획 : 다목적 문화복합센터 내 설치	- 다목적 문화복합센터 건립(주관부서 행정지원과) 추진 시 병행 추진 예정	- 국·시비 확보 방안 강구
I-3-2	인생이모작지원센터 건립 (어르신복지과)	- 위치 : 노원로30길 73(436m) - 규모 : 지하1층, 지상5층 - 내용 : 경로당, 상담실 등	- 14.5월: 설계용역 시행 - 14.12월: 계약심사	- 15.1월: 청솔경로당 이전, 공사착공 - 16.1월: 준공 및 운영
I-4-1	농니어르신을 위한 구립경로당 설치 (어르신복지과)	- 위치 : 중계동 157-71(1,402m) - 규모 : 약 100m ² 내외 - 설치계획 : 중계문화복합센터 건립과 병행추진	- 14.7~12월 : 문화복합센터 건립 전까지 임시로 사용할 수 있는 단독주택 등 임대 검토	- 중계동 문화복합센터 건립(추진부서 자치행정과)과 병행하여 추진
I-4-2	장애인복지회관 건립 (장애인지원과)	- 장애인단체별 사무실 제공 및 회의실 설치 - 장애인 교육문화 시설 등 설치	- 14.7~10월: 적정부지 검토 - 14.10.20: 추진부서 변경(장애인지원과-자치행정과) ※ 구청장지시사항-250호	- 중계문화복합센터 건립으로 변경 추진 예정
I-4-4	장애인 체육시설(파크골프장, 론볼장) 조성 (문화체육과)	- 파크골프장(9홀, 부대시설) · 위치 : 월계동 230-10외, 중랑천 유희부지 · 소요예산 : 2억원 - 론볼장(부대시설 포함) · 위치 : 공릉동141 (불암산스타디움 내) · 소요예산 : 1억7천2백만원	- 14.6월 : 조성계획 수립 - 14.10월 : 론볼장 착공 - 14.11월 : 파크골프장 착공	- 15.4월 : 준공예정

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
I-5	자살률 최저도시 노원만들기 (생활건강과)	- '18년까지 자살률 120명 목표 - 생명존중문화 조성 교육, 이웃 사랑봉사단 운영, 자살고위험군 사후관리 등	- 14.10.28 : 노원구-한국 산업간호협회 간 MOU체결 - 14.11.17 : 이웃사랑봉사단 양성 교육(84명위촉) - 자살고위험군등록관리 68명	- 제2차 자살예방 4개년 중 합대책(14.9.5.수립)에 기반한 2015년 생명존중 및 자살예방 시행계획 수립 및 시행
I-6	아이낳기 좋은 노원만들기 (공립형 산후조리원 건립) (생활건강과)	- 위치: 공릉로58마길 62(631m) - 추진방향: 서울시 공립형 산후 조리원 시범사업 시행시 우리구 토지제공(서울시 건립 및 운영)	- 14.3~: 구유지 전환 추진 (현 국유지) - 14.7.28 : 송파산모건강증진 센터 벤치마킹 방문	- 15.2월 : 시의원 면담 및 시방문 협의 - 구유지 전환 지속추진(재무과)
I-7	심장마비 환자 생존율 최고도시 노원 만들기 (의약과)	- 심폐소생술 상설교육장 운영 - CPR서포터즈 모집 운영 - 심폐소생술 지도자 운영	- 교육이수자: 12,485명 - CPR서포터즈: 4,785명 - 심폐소생술 지도자: 28명	- 지속운영 - 심장지환자 생존율을 선진국 수준으로 달성
I-8	금연도시 노원 프로젝트 추진 (의약과)	- 금연구역 지정 확대 - 금연성공 인센티브 제공 - 성안남자흡연율 30%까지 감소	- 14.10.10 : 「노원구 금연환경조 성특례계획(제1차시행계획) 제정 - 14.12.11 : 동일로 잔구간 금연거리 지정 고시 - 금연클리닉 등록자: 2,724명	- 15.1월~: 동일로 금연거리 흡연행위 제도 단속 추진(전 직원 일일 단속조 편성운영) - 2015년 상반기: 학교절대 정화구역(96개소) 금연구역 지정 확대 추진
II-1	5대 마을학교 본격화 (꿈, 책, 즐거움, 건강, 안전) (교육지원과)	- 청소년기 문제해결을 위하여 학교와 마을이 협력 - 슬로건: 한 아이를 키우는데 은 마을이 필요합니다. - 정책과제: 5대마을 33개사업	- 35개 마을학교 3,008명참여 - 14.9월: 제6회 방과후학교 지역사회 파트너상 부문 최우수상 수상 - 14.12월: 마을학교 워크숍 및 동아리발표회 개최	- 2015년 '마을이 학교다' 사업 운영계획 수립 - 서울형혁신교육지구 공모 신청을 통한 마을학교 확대 강화 추진
II-2	서울과학관 2016 개관 (교육지원과)	- 위치: 하계동 신11번지 일대 (불암산도시자연공원 내) - 규모: 지하1층, 지상3층 - 내용: 과학관 건립을 통해 창의인성의 교육의장 제공	- 14.11월: 전시설계 관련 과학분야 교사 및 교육전문가 지문회의 개최	- 15.1월: 전시물제작 용역발주 (서울시) - 16.2월: 준공 및 개관
II-3	역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화 (교육지원과)	- 1단계: 학습테마의 길 조성 · 위치: 덕릉로46(마들체육공원 내) · 내용: 역사의 길, 지구의 길 - 2단계: 그 외 학습테마의 길 조성 및 운영	- 14.7월: 학습테마의 길 기본 및 실시설계 발주 - 14.11.24: 실시설계 완료	- 15.3월~: 역사의 길, 지구의 길 해설사 운영과정 추진 - 15.5월: 역사의 길, 지구의 길 조성공사 완료
II-4	불암문화정보도서관 건립 (평생학습과)	- 위치: 중계본동 34-5외 10필지 (현대6차아파트 상가) - 규모: 지하1층, 지상3층 - 주요시설: 모자어린이열람실 종합자료실, 다목적실 등 - 총사업비: 7,576백만원	- 14.09.04: 서울시 투융자 심사 가결 - 14.12월: 서울시 보조금 확보 (1,472백만원)	- 15.1~7월: 건물안전진단 및 설계용역 - 15.8~16.7월: 착공 및 준공 - 16.10월: 개관
II-5	노원상상나라 건립 (여성가족과)	- 위치: 중계4동 453 일대 - 규모: 지하1층, 지상4층 - 소요예산: 22,635백만원 (순수 건축비)	- 14.6~12월: 예산확보 방안 검토중 - 14.10.07: 서울시 자연 생태과 방문하여 구두설명 및 협조요청	- 예산확보 및 사업계획 수립

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
II-6	노원 청소년직업체험센터 건립 (여성가족과)	- 위치: 하계동 224-9외 3필지 - 규모: 지하1층, 지상3층 - 총사업비: 9,368백만원 (전액시비)	- 14.08.01: 청소년직업체험 센터건립 기본계획수립(서울시) - 14.08.27: 서울시 투자 심사개최(적정) - 14.10.29: 서울시 공유재산 심의 가결 - 14.12.01: 서울시 공유재산 관리계획 가결	- 2015년: 이주보상, 설계, 도시계획시설변경 - 2016년: 착공 및 준공
II-7	상계청소년문화의집 건립 (여성가족과)	- 위치: 상계동 936-15외 1필지 - 규모: 지하1층, 지상5층 - 총사업비: 5,025백만원	- 14.07.03: 상계청소년 문화의 집 건립계획 변경(부지변경) - 14.09.04: 월계동소재 철도청 부지 매입신청서 제출 - 14.09.17: 공유재산심의회 심의(가결) - 14.10.08: 공유재산관리계획 변경(안) 승인	- 15.5월: 부지매입 및 교환 - 15.6~10월: 기본 및 실시설계 - 15.11월: 공사착공 - 16.12월: 공사준공
II-8	월계문화복지센터 건립 (여성가족과)	- 위치: 월계1동 936 - 규모: 지상3층 - 내용: 소규모노년복지센터 어르신 이탈보호시설 지역커뮤니티센터 등 - 소요예산: 6,960백만원	- 14.06.13: 용지 매매 계약 완료(5년분할 납부) - 14.10.29: 월계문화복지센터 건립계획 수립	- 15.2월: 서울시 투자심사 의뢰 - 15.4월: 설계공모 및 설계 - 15.10월: 공사착공 - 15.11월: 공사준공 및 개관
II-9	공릉 목공예체험관 및 목공소 건립 (공원녹지과)	- 위치: 공릉동 29번지 일대 (서울여대 맞은편) - 규모: 목공예체험장 250m ² 목공소 534m ² - 총사업비: 753백만원	- 14.06.09~14.09.04 : 설계용역 시행 - 14.11.26: 공사발주	- 15.5월: 공사완료 - 15.6월: 목공예 프로그램 운영
III-1	창동차량기지면허시험장 부지 "아시아 지식문화 허브" 조성 (기획예산과)	- 범위: 창동차량기지 및 도봉 면허시험장 일대(246,998m ²) - 내용: 창동-상계일대 도시재생생활화 사업 시행 - 총사업비: 1,332,977백만원	- 14.11.19: 창동-상계 도시재생 선도사업 실행방안 수립 용역 시행(서울시) - 14.12.10: 진접선 가공식 - 14.12.12: 노원발전위원회 발족 및 이전부지 활용방안 토론회	- 2015년: 창동-상계일대 경제기 반형 도시재생생활화 계획 수립 - 2019년: 차량기지면허시험장 이전완료 및 창동-상계일대 도시 재생사업 추진
III-2	광운대역 신경제거점 추진 (기획예산과)	- 위치: 광운대역 석계역 일대 - 내용: 공공기여부지 개발 광운 대역사 건립 광운역세권 개발 - 총사업비: 2,328,900백만원	- 역세권 사업 · 14.07.19~8.29: 광운역세권 개발 공모지침 마련 협의체 구성 및 T/F회의 · 14.09.23: 광운역세권개발 사업자 공모(코레일) · 14.12.21: 사업자공모 종료 (참여업체 없음) - 민간역사 사업 · 14.11.06: 광운대역사 코레일 사업 정상화방안 업무협의	- 역세권 사업 · 2015년 상반기: 광운역세권 개발 재공포를 위한 협의체 T/F회의 - 민간역사 사업 · 최종 사전협상(6차), 도시관리계획 수립 추진 · 민간역사 사업자 코레일 사업 정상화 방안 협의 및 추가협의서 체결
III-3	경전철 동북선(상계역~왕십리) 조기착공 및 개통 (기획예산과)	- 주체: 서울시, 민간투자 - 노선구간: 상계역~하계역~ 월계역~교래대역~제기역~왕십리 - 총사업비: 1,575,400백만원	- 14.02.14: 상계역 연장구간 민간적격성심사(서울시-KID) - 14.02.20~: 사전협상 재개 (진행중)	- 2015년 상반기 · 연장노선 은행사거리~상계역) 민간적격성 검토 · 실시설계 및 실시협약 체결 - 2015년 하반기 착공예정

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
III-4	지하철4호선 지상구간 터널형 방음벽 설치 (토목과)	- 구간 : 4호선 지상구간 3.1km (창동역~노원역~당고개역) - 규모 : 연장 3,111m 방음벽 교체 - 사업비 : 3,964백만원	- 14.11월 : 상계~당고개 구간 알루미늄 흡음형 방음벽 교체 작업 진행중(서울메트로)	- 총 3,111m 중 711m를 4m 흡음형 방음벽으로 설치완료 (15.12월예정)후 방음효과 분석 - 서울시에 사업비지원 및 추가사업 건의
III-5	KTX수서노선 의정부 연장 추진(노원경유) (기획예산과)	- 구간 : 수서-의정부 KTX노선 연장 - 규모 : 약 32km - 총사업비 : 2,341,700백만원	- 13.8월 : 수도권 고속철도 의정부연장 사전타당성조사 용역(발주처:국토교통부)	- KTX노선연장시 광운대역을 중간 정치역으로 지정할 수 있도록 서울시, 국토부와 협력 추진
III-6	공릉동 한전연수원 이전 및 고부가치 연구단지 유치 추진 (일자리경제과)	- 위치 : 공릉동 208번지 (한전연수원 내) - 부지면적 : 31,417㎡ - 내용 : 나노IT융합 등 신산업 분야 기술개발을 위한 단지 유치, 인력양성 및 산학연관 협력을 통한 R&D구축	- 14.12.31 : 서울테크노폴리스 2단계사업 관련 기관간 의견차이로 추진보류 상태	- 산업통상자원부, 서울시 등을 통한 정책적, 정치적 해결방안 추진 - 한전교육원 부지 전체를 매입하여 개발하는 방안 검토
III-7-1	중계본동(백사마을) 주택재개발 사업 (주택사업과)	- 위치 : 중계로4길 2 일대(중계동) - 구역면적 : 188,900㎡ - 건축계획 : 21동 1,720세대 (주거지 보전구역 임대주택으로 서울시 별도 추진, 약 615세대)	- 14.7월 : 현장설명회 개최 - 14.9~12월 : 사업시행자(IH) 사업진행 독려 - 14.11.04~12.24 : 동네사랑방 운영	- 15.10월 : 사업시행인가 - 16.8월 : 관리처분계획인가 - 17.3월 : 착공 및 이주 - 20.4월 : 준공
III-7-2	태릉현대아파트 주택재건축 사업 (주택사업과)	- 위치 : 공릉동 230번지 일대 - 면적 : 75,433㎡ - 건축규모 : 15개동 1,217세대	- 14.06.21 : 시공자 선정 (효성건설) - 14.07.01~ : 사업계획에 대한 공공건축가 협의	- 15.6월 : 조합설립변경인가 - 15.12월 : 사업시행변경인가 - 21.10월 : 준공예정
III-7-3	주공8단지 주택재건축 사업 (주택사업과)	- 위치 : 상계동 677, 680번지 일대 - 면적 : 41,763㎡ - 건축규모 : 16개동 1,018세대	- 14.11.07 : 조합설립인가 - 14.12.23 : 서울시 건축 위원회(소위원회) 자문	- 15.9월 : 사업시행인가 - 16년 : 관리처분계획인가 - 19.9월 : 준공예정
III-7-4	상계제정비 축진(뉴타운) 사업 (주택사업과)	- 위치 : 상계B4동 일대 5개구역 - 면적 : 645,733㎡ - 건축규모 : 아파트 6,880세대 (임대 1,349세대)	- 조합설립인가 5개구역 완료 - 건축심의 3개구역 완료 - 사업시행인가 2개구역 완료	- 착공 : 3개구역(상계1,2,5) - 준공 : 2개구역(상계4,6) - 20년 : 사업완료
III-8	동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치 (토목과)	- 구간 : 월계교~의정부 시계 - 규모 : 도로확장 4차로~6차로 (총연장 6.85km) - 총사업비 : 383,470백만원	- 14.09.22 : 방음벽개선 및 소음저감 T/F회의개최 - 14.10.30 : 방음벽 관련 주민설명회 개최 - 14.11.14 : 구조검토 용역 발주 - 14.12.31 : 터널형방음벽 설치 요구(노원구-도시기반시설본부)	- 15년 상반기 : 소음최소화 방안 강구(서울시) - 15.10월 : 주민 동의 및 요청구간 방음벽 설치 - 16.2월 : 동부간선도로 확장공사 준공
III-9	학여울청구~월계동 인도교 설치 (토목과)	- 구간 : 하계동 학여울청구 아파트~월계역 앞 - 규모 : 중량천 횡단 보행교량 1개소 (B=45m L=160m) - 사업비 : 6,500백만원 (동부간선도로 확장공사와 병행)	- 14.8월 : 보행교량설치 협조요청(노원구 → 서울시 하천관리과, 도시기반시설본부) - 14.11월 : 보완설계비 2015년 본예산 반영	- 15.12월 : 기본 및 실시설계 보완(서울시 하천관리과) - 16.3월 : 하계교 철거 - 18.12월 : 인도교 설치공사 완료

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
III-10	상계~덕송 광역도로 개설 (토목과)	- 구간 : 상계동~남양주시 별내면 덕송리 - 규모 : 도로개설 ·폭(4차로)=25m 연장=0.84m - 사업비 : 23,883백만원	- 14.09.26 : 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역 발주 (주택사업과) - 14.12월 : 용역시행	- 15.5월 : 터널공사 및 연결도로(상계,별내)완료 - 15.6월 : 공사준공
IV-1	도시농업활성화 (1가구 1텃밭 가꾸기) (일자리경제과)	- '18년까지 1가구 1텃밭 가꾸기 : 666,000㎡ 조성	- 14.07.21 : 도시농업팀 신설 - 14.10.31 : 행복썩썩 1가구1텃밭 가꾸기 4개년 종합계획 수립 - 14.12.19 : 창사내 도심형비닐 (바이오)하우스 설치운영	- 도심형비닐하우스 설치 확대
IV-2	제로에너지하우스 실증단지 건축 (주택사업과)	- 위치 : 하계동 251-9(11,344㎡) - 규모 : 국민임대 등 121세대 - 사업비 : 일반건축비 202억원	- 14.08.05 : 목업주택 착공 - 14.11.25 : 제로에너지주택 실증단지 착공식 개최	- 15.2~16.6월 : 공사시행 - 16.6월 : 입주
IV-3	아파트 베란다 미니태양광 보급 (녹색환경과)	- 보급목표 공동주택 15,800가구 - 방법 서울시 미니태양광 보급 사업 연계추진	- 14.07.14~25 : 동별 주민설명회 개최 - 14.4~12월 : 미니태양광 신청접수 및 설치	- 지속적인 미니태양광 보급 추진
IV-4	중랑천생태학습관 건립 (녹색환경과, 토목과)	- 위치 : 중랑천 녹천교 부근 재방 - 규모 : 건물기둥 및 양생체험장	- 14.11.07 : 서울시 계약심사 결과 통보 - 14.11.27 : 공사발주 (발주부서:디자인건축과)	- 15.9월 : 준공 및 개관 - 15.9월~ : 생태학습관 운영
IV-5	음식물쓰레기 50% 감량 추진 (자원순환과)	- RFID 세대별 종량기 설치 · 총 설치대수 : 3,000대 · 소요예산 : 5,100백만원	- 14.4~12월 : 시범사업 참여 공동주택 7개단지 35대 (2,065가구) 설치	- 15년 : RFID종량기 600대 설치 사업 추진
IV-6	경춘선 폐선부지 공원 조기 완공 (공원녹지과)	- 위치 : 경춘선 폐선부지 (광운대역~서울시계) - 규모 : 연장6.3km, 211,392㎡ - 총사업비 : 44,000백만원	- 13.10월 : 1단계구간 착공 - 14.10월 : 2단계 구간 보완설계 착수	- 15.5월 : 1단계구간 준공 및 3단계(진여)구간 보완설계착수 - 15.6월 : 2단계구간 공사착공
IV-7	불암산 힐링숲 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 하계동 1번지 일대 (충숙근린공원 북동측) - 규모 : 21,632㎡ - 총사업비 : 6,438백만원	- 14.8월 : 서울시 투자심사 완료 (결과-조건부 추진)	- 15.1월 : 사업추진계획 수립 - 15.2~5월 : 설계 용역 및 도시공원위원회 심의 - 15.7~12월 : 공사시행 - 16.1~3월 : 운영체계구축 및 개장
IV-8	초안산 캠핑장 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 월계동 산3-1번지 (녹천자동차학원 뒤편) - 면적 : 24,938㎡ - 총사업비 : 12,170백만원	- 14.8월 : 서울시 투자심사 (결과-적정) - 14.12월 : 2015예산반영	- 15.1~10월 : 실시설계용역 및 도시공원위원회 심의 - 15.7월 : 토지보상 - 16년 : 공사시행
V-2	월계동 제2구민체육센터 2017년 개관 (문화체육과)	- 위치 : 월계동 산06-4외 11필지 (영축산근린공원 내, 7,300㎡) - 규모 : 지하2층, 지상3층 - 소요예산 : 23,765백만원	- 14.3월 : 서울시 건설기술심의 - 14.11월 : 실시설계 완료	- 2015. 3월 : 공사착공 - 2017.12월 : 공사준공
V-5	화랑대역사 문화광장 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 공릉동 29-51 주변일대 - 규모 : 41,886㎡ - 사업비 : 50백만원(시비)	- 14.12월 : 기본구상 설계비 2015년도 예산(시비) 확보	- 15.5월 : 구 화랑대역사 주변 기본 구상 설계 - 16.12월 : 공사완료
V-6	상계아트갤러리 건립 (문화체육과)	- 위치 : 상계동 330-13 - 규모 : 지상1층 조립식건물 - 사업비 : 341백만원(국비)	- 14.11월 : 협의취득소유권사전 - 14.12월 : 건축설계 및 공사발주	- 15.1월말~4월 : 건축설계 - 15.5월 : 공사착공 - 15.8월 : 공사준공

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
V-7	시민야구장 건립 (문화체육과)	- 위치 : 공릉동 25-5 일대 (소유자 : 국방부, 약9,000㎡) - 규모 : 홈~야외웍스 90m - 소요예산 : 2,500백만원	- 14.10월 : 육사 내 유희 부지 검토	- 15.1월 : 야구장 조성 및 육사 유희부지 활용에 대한 협의 추진 - 15.5월 : 도시계획 변경 - 16.3월 : 공사착공 - 17.6월 : 공사준공
V-9-1	옛 북부지원 부지 박물관 유치 (기획예산과)	- 위치 : 공릉동 622(구 북부지법 본관 별관 및 북부지청 구차갑) - 총사업비 : 3,216백만원(시비)	- 14.07.28 : 박물관물 조성을 위한 정밀안전진단 용역 - 14.10.29 : 서울시 투자심사 재상정 (결과-적정) - 14.11.07 : 박물관 물 건축 진사운영계획 연구용역 발주	- 15년 상반기 : 리모델링 공사 실시설계 및 착공 - 16년 : 박물관물 개관
V-9-2	옛 북부지원 부지 사회적경제 클러스터 센터 건립 (일자리경제과)	- 위치 : 공릉동 622 (구 북부검찰청 신관 C동. 971㎡) - 소요예산 : 950백만원	- 14.10.01 : 서울시 공간지원 사업 공모 선정 - 14.12.24 : 서울시 사회적 경제센터 T/F회의	- 15.1~3월 : 센터설계 - 15.4월 : 입주기업 심사및 선정 - 15.4~6월 : 센터리모델링 공사 - 15.7월 : 입주원료 및 개관
V-10	한내 숲속작은도서관 건립 (평생학습과)	- 위치 : 월계동 1-1 일원 (한내근린공원 내) - 규모 : 지상1층(392.5㎡) - 총사업비 : 1,491백만원	- 14.09.15 : 기본설계의뢰 - 14.10월~ : 기본설계 (건축,조경)	- 15.2월중 : 서울시 공원심의 상정 및 심의 - 15.7~16.6월 : 착공 및 준공 - 16. 9월 : 개관

붙 임 : 1. 민선6기 공약사업 목록 1부.
2. 공약사업별 세부추진사항 1부. 끝.



내 삶의 든든한 이웃, 행복공동체 노원

공약사업별 세부추진사항 (2014년 4/4분기)



노 원 구

목 차

【 I. 생명과 안전을 소중히 지키는 복지 노원】

I-1. 일반주택 범죄 제로화 사업(아파트수준의 CCTV 및 방범망 구축)(추진중)...	1
I-2. 찾아가는 SOS 복지 시스템 구축(복지사각지대 제로화)(추진중).....	3
I-3. 노후가 더 행복한 노원 만들기(인생이모작지원센터 건립 등)	
I-3-1. 어르신복지회관 건립(추진중).....	7
I-3-2. 인생이모작지원센터 건립(추진중).....	8
I-4. 장애인이 행복한 도시 노원 만들기	
I-4-1. 농아어르신을 위한 구립경로당 설치(추진중).....	10
I-4-2. 장애인복지회관 건립(변경추진).....	12
I-4-3. 발달장애인지원센터 설치(미착수).....	14
I-4-4. 장애인 체육시설(파크골프장, 론볼장) 조성(추진중).....	16
I-4-5. 노원복지목욕탕 건립(완료-종결).....	18
I-5. 자살률 최저도시 노원 만들기(추진중).....	19
I-6. 아이낳기 좋은 노원 만들기(공립형 산후조리원 건립)(추진중).....	21
I-7. 심장마비 환자 생존율 최고도시 노원 만들기(추진중).....	23
I-8. 금연도시 노원 프로젝트 추진(추진중).....	25

【 II. '마을이 학교다' 교육특구 노원】

II-1. 5대 마을학교 본격화(꿈, 책, 즐거움, 건강, 안전)(추진중).....	27
II-2. 서울과학관 2016 개관(추진중).....	31
II-3. 역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화(추진중).....	33
II-4. 불암문화정보도서관 건립(추진중).....	35
II-5. 노원상상나라 건립(추진중).....	37
II-6. 노원청소년직업체험센터 건립(추진중).....	39
II-7. 상계청소년문화의집 건립(추진중).....	41
II-8. 월계문화복지센터 건립(추진중).....	43
II-9. 공릉 목공예체험관 및 목공소 건립(추진중).....	45

【 III. 주거와 일자리가 조화로운 노원】

III-1. 창동차량기지&면허시험장 부지 "아시아 지식문화 허브" 조성(추진중).....	47
III-2. 광운대역 신경제거점 추진(추진중).....	49
III-3. 경전철 동북선(상계역-왕십리) 조기착공 및 개통(추진중).....	52
III-4. 지하철 4호선 지상구간 터널형 방음벽 설치(추진중).....	54

Ⅲ-5. KTX 수서노선 의정부 연장 추진(노원경유)(추진중).....	56
Ⅲ-6. 공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진(추진중).....	58
Ⅲ-7. 백사마을, 태릉현대, 주공8단지, 상계뉴타운 등 주거환경 개선61	
Ⅲ-7-1. 중계본동(백사마을) 주택재개발 사업(추진중).....	60
Ⅲ-7-2. 태릉현대아파트 주택재개발 사업(추진중).....	62
Ⅲ-7-3. 주공8단지 주택재건축 사업(추진중).....	63
Ⅲ-7-4. 상계 재정비촉진(뉴타운) 사업(추진중).....	64
Ⅲ-8. 동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치(추진중).....	66
Ⅲ-9. 학여울청구~월계동 인도교 설치(추진중).....	68
Ⅲ-10. 상계~덕송 광역도로 개설(추진중).....	70

【IV. 지속가능한 태양의 도시 노원】

IV-1. 도시농업 활성화(1가구 1텃밭 가꾸기)(추진중).....	72
IV-2. 제로에너지하우스 실증단지 건축(추진중).....	74
IV-3. 아파트 베란다 미니태양광 보급(추진중).....	76
IV-4. 종량천 생태교육관 건립(추진중).....	78
IV-5. 음식물 쓰레기 50% 감량 추진(추진중).....	80
IV-6. 경춘선 폐선부지 공원 조기 완공(추진중).....	82
IV-7. 불암산 힐링숲 조성(추진중).....	84
IV-8. 초안산 캠핑장 조성(추진중).....	85

【V. 문화와 생활체육이 풍요로운 노원】

V-1. 다목적문화복합센터 건립(미착수).....	87
V-2. 월계동 제2구민체육센터 2017년 개관(추진중).....	89
V-3. 상계동 제3구민체육센터 건립 추진(미착수).....	91
V-4. 탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충(미착수).....	93
V-5. 화랑대역사 문화광장 조성(추진중).....	95
V-6. 상계아트갤러리 건립(추진중).....	96
V-7. 시민야구장 건립(추진중).....	98
V-8. 노원탈축제 활성화(완료-지속).....	100
V-9. 옛 북부지원 부지 박물관 및 사회적 경제 클러스터 유치	
V-9-1. 옛 북부지원 부지 박물관 유치(추진중).....	102
V-9-2. 옛 북부지원 부지 사회적경제 클러스터 센터 건립(추진중).....	104
V-10. 한내근린공원 숲속 작은 도서관 조성(추진중).....	106

공약사업 추진관리	일반주택 범죄제로화 사업 (아파트수준의 CCTV 및 방범망 구축)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -1	추진중	자치행정과 (마을안전팀)	행정7급	최재연	2116-3121

□ 사업개요

- 목 표 : 일반주택지역 절도 발생률을 아파트 수준으로 개선
- 대 상 : 일반주택지역 12개 동, 60개 구역(동별 1~8개 구역)

구 분	2014년 하반기 (시범사업 2)	2015년(18)	2016년(17)	2017년(15)	2018년 상반기(8)
대상동 (구역)	•공릉1동(1) •상계2동(1)	•월계1동(2) •월계2동(1) •공릉1동(2) •공릉2동(2) •하계1동(1) •중계본동(1) •중계4동(1) •상계1동(2) •상계2동(2) •상계3-4동(2) •상계5동(2)	•월계1동(2) •월계2동(1) •월계3동(1) •공릉1동(2) •공릉2동(2) •하계1동(1) •중계본동(1) •중계본동(1) •상계1동(1) •상계2동(2) •상계3-4동(2) •상계5동(2)	•월계1동(2) •공릉1동(2) •공릉2동(1) •하계1동(1) •중계본동(1) •중계4동(1) •상계2동(2) •상계5동(5)	•월계1동(1) •월계2동(1) •공릉1동(1) •하계1동(1) •상계1동(1) •상계2동(1) •상계3-4동(1) •상계5동(1)

- 사업기간 : '14. 하반기 ~'18. 상반기(행·재정 여건상 단계별 추진)
- 사업내용

구 분	내 용
범죄예방 인프라 확충	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유형별 색상·디자인을 범죄예방 효과 등 고려, 통일되게 도안 - CCTV : 지점별 특성에 맞게 설치(구역별 5~20여 대) - LED 보안등 : 야간 보행환경 등 개선(구역별 2개 내외) - 반사경 : 보행자 주변 자연감시 기능 강화(구역별 3개 내외) - 방범모듈 : 보안등/반사경/비상벨/경광등 일체형(구역별 1개 내외)
마을안전 주민프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 자율 참여 및 협업 강화를 통한 마을 안전 프로그램 운영 - 자율방범대 확대·운영 : 조직 정비, 운영비 상향 등을 통한 실질적 활동기능 강화 - 구역별 특성에 맞는 밝은 환경 조성(담장 도색 및 화단 조성 등) - 실질적 침입방지 기능을 고려한 가스관 방범덮개 설치(구역별 40개 동 내외)
안전문화 분위기 확산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 안내 및 범죄 심리를 위축시키기 위한 다양한 홍보 시행 - 마을 안전지도 제작·배포 및 범죄예방 교육·간담회 실시 - 온·오프라인 홍보 및 사업구역 표지판 부착(구역별 4개 내외)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,293	233	1,392	1,190	1,032	446	
국 비							
시 비	500		500				
구 비	3,793	233	892	1,190	1,032	446	
민 간							

□ 추진실적

- 노원경찰서 및 한국셉테드학회와 MOU 체결('14. 7.31)
- 시범구역 2개 동(공릉1·상계2)에 대한 주민설명회 개최('14. 9.1 ~ 9. 2)
- 자율방범대 확대 운영 등 활성화 방안 강구 간담회 ('14.10.31)
- 시범구역 2개 동 CCTV 38개소 확충 발주('14.11월)
- 일반주택지역 범죄제로화 사업(CCTV 설치 등) 2015년 서울시 예산 500백만원 확보('14.12.20)
- 상계2동 및 공릉1동 시범구역 사업완료('14.10~12월)
 - 상계2동 : CCTV 확충 17대, 보안등개선 13개소, 반사경 설치 3개소 4개, 담장도색 18개소 32면, 화분설치 2개소, 가스관가시형 방범덮개설치 28개소
 - 공릉1동 : CCTV 확충 21대, 보안등개선 36개소, 반사경 설치 5개소, 담장도색 35개소 45면, 화분설치 3개소, 가스관가시형 방범덮개설치 42개소

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	3	33	61	84	100	
연차별 달성목표 (사업완료 구역수 : 개)	2	18	17	15	8	
추진 실적	2					

□ 사업완료 예상 시기

- 2018. 6월까지 연차별 추진하되, 예산확보 상황과 연동 조기완료 추진

□ 향후 추진계획

- 2015년 범죄 제로화 사업 18개구역 추진
- 전 지역 사업시행을 위한 국·시비 등 확보 노력 지속 시행
 - 시 공모사업 응모 및 주민참여예산 신청
 - 특별교부세 신청 및 관련 기간사업자 후원 추진 등

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 획기적인 일반주택지역 범죄율 개선으로 주민불안감 해소 및 체감안전도 향상
- 주민참여·소통·공감을 통한 프로그램 운영으로 마을공동체 복원에 기여
- 셉테드를 적용한 범죄 예방체계 구축으로 지속가능한 안전마을 실현

공약사업 추진관리	찾아가는 SOS 복지시스템 구축					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -2	추진중	복지정책과 (희망복지지원팀)	사회7급	서정호	2116-3666

□ 사업개요

○ 사업 목표

- 위기가정 발굴 및 적기 지원을 통한 예방적 복지 구현
- 복지사각지대 해소를 위한 찾아가는 방문복지 강화
- 민관 협력을 통한 통합사례관리로 맞춤형 복지서비스 지원

○ 사업 기간 : 2014년 7월 ~ 2018년

○ 사업 내용

- 복지사각지대 발굴 지원을 위해 **위기가정 발굴단 운영**
 - 동 주민복지협의회, 통장복지도우미 등 참여, 복지 소외계층 상시 발굴
 - 더함 복지사, 서울시 인생 이모작 참여자 등 상시 발굴 인력 배치
- 방문복지 강화에 따른 **복지동장제 실시 및 모니터 상담 강화 운영**
 - 복지 동장제 실시를 통한 복지순찰 및 자원 발굴
 - 동별 특성에 적합한 맞춤형 복지 업무 조직 개편
- 민·관 공조 휴먼서비스 수행 등 **권역별 민·관 지역복지 협력체제 구축**
 - 초기상담 동 주민센터로 일원화, 사례관리 등 기관별 역할 분담·조정
 - 복합적 욕구 대상자에 대한 다양한 자원 연계
- 노원형 ‘**복지대상자 통합관리시스템**’ 도입
 - 민·관 자료 공유를 통해 중복지원 예방 및 맞춤형 서비스 지원
 - 보건·복지 서비스 총량에 대한 통계 분석을 통한 우리구 적합 복지서비스 개발

○ 연차별 소요예산 : 비예산

□ 추진실적

- 지역복지 기능 가화 모델 중계2.3동 방문복지 시범사업 실시(2014. 7. 1)
- 동 조직 혁신 방안을 위한 워크숍 개최(2014. 7. 24)
- 민·관 협력 휴먼서비스 발표대회 개최(2014. 10. 30)
- 동 복지행정 평가 (2014. 12. 2 ~ 3)

- 위기 발굴 실적

(단위 : 건, 11/30 기준)

위기가정 발굴 건수	서비스 연계						연계율 (%)
	소계		공공 자원		민간 자원		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
12,538	6,088	844,400	3,267	737,437	2,821	106,963	48.5

- 휴먼서비스 사례관리 실적 현황

(단위 : 건, 11/30 기준)

구분	구 통합 사례관리			방문 모니터 소계	서비스 연계		
	소계	복합	단순		소계	구	동
총계	163	139	24	7,311	26,806	2,345	24,461

※ 민관 통합사례관리 : 총 68회 회의 개최 237개 기관 참여 ⇒ 36개 사례 선정

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표 (위기가정 발굴 및 서비스연계 등 실적 : 건)	25,909	31,078	36,518	41,449	46,629	51,818
추진 실적	34,280					

□ 문제점 및 검토사항

- 복합적 대상자에 대한 區단위 휴먼서비스(사례관리)는 증가 하였으나, 洞단위 단순휴먼서비스(모니터상담, 서비스연계 등) 추진은 미흡
- 복지대상자 관리 및 휴먼서비스(사례관리) 업무에 대한 인식 및 전문성 부족
- 민·관 협력 통합 휴먼서비스(사례관리) 비활성화

□ 개선 대책

- 복지동장, 통장복지도우미, 동 주민복지협의회 위원 등에게 지속적으로 복지적 마음가짐과 마을 공동체 복원에 대한 교육 및 선도활동 전개
- 부서별 업무 칸막이 현상 제거를 위해 동 주민센터 기능 및 조직 개편
- 민·관 실무자에 대한 지속적이고 체계적인 전문 교육 실시

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년

□ 향후추진계획

일 정	내 용	비 고
2014. 9.15.	민·관 협력 휴먼서비스 실무자 자문위원 초청 교육	
2014. 9.20.	동 주민센터 기능 및 조직 개편	동별 각개 추진
2014. 9.30.	통장 보건복지도우미 교육 (총 4회)	9/19,26,29,30
2014.10.30.	민·관 협력 휴먼서비스 발표대회 개최	
2014.12.2~3.	동 주민센터 복지 평가	
2014.12.12.	중계2.3동 시범사업 평가 발표회	
2015. 1. 1.	서울시, 마을복지종합센터 시범사업 유치	예정
2015. 1.30.	복지부, (중계2·3) 동 기능강화 시범사업 평가 및 확대	예정
2015. 2. 1.	노원복지통합 시스템 도입	예정
2015. 7.30.	찾아가는 SOS 시스템 구축 중간 평가	예정
2015. 8.30.	중간 평가 후 보완대책 마련·시행	예정
2016년 이후	노원구 모델 정착 및 평가	예정

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 민·관 협력을 통해 위기가정에 대한 사회적 안전망 강화
- 지역사회복지 자원의 효과적 활용을 통해 지역사회 복지문제 적극 해결
- 찾아가는 방문복지 서비스 강화를 통해 주민복지 체감도 향상

공약사업 추진관리	(노후가 더 행복한 노원 만들기) 어르신 복지회관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -3-1	추진중	어르신복지과 (어르신시설관리팀)	행정7급	김봉순	2116-3753

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 서울 노원구 동일로 1229 증계근린공원 내
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년(예정)
- 추진방안 : 행정지원과에서 추진중인 다목적문화복합센터 내 설치

○ 연차별 소요예산(다목적문화복합센터)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	36,400			3,000	15,000	13,000	5,400
국 비	14,560			1,000	5,000	5,000	3,560
시 비	10,447			1,000	5,000	4,000	447
구 비	11,393			1,000	5,000	4,000	1,393
민 간	0						

□ 연차별 추진실적 및 계획 : 다목적문화복합센터(행정지원과)

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)		-	8	49	85	100
연차별 달성목표		사업비확보에 주력	설계 및 기존건물 철거	토목 및 골조	외장 및 실내 인테리어공사	준공
추진 실적						

□ 문제점 및 검토사항

- 행정지원과에서 추진중인 다목적문화복합센터 건립계획에 따라 병행추진하여야 하나, 건립기금부족으로 사업추진시기가 유동적임

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 어르신들의 취미·여가·건강관리 등 다양한 복지욕구에 부응하기 위한 어르신복지회관 건립

공약사업 추진관리	(노후가 더 행복한 노원 만들기) 인생이모작지원센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -3-2	추진중	어르신복지과 (어르신시설관리팀)	행정7급	김봉순	2116-3753

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 노원로30길 73(상계동), 대지면적 496㎡
- 규 모 : 지하 1층/지상 5층, 건축면적 242.45㎡, 연면적 1,192.48㎡
- 주요내용 : 경로당, 교육실, 상담실, 사무실, 북카페, 강당 등 설치

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,600	3,200	400				
특 교	1,000	1,000					
시 비	1,500	1,500					
구 비	1,100	700	400				
민 간							

□ 추진실적

- 2013. 8. : 인생이모작지원센터 건립계획 수립
- 2013.11. : 구유재산 관리 변경계획 구의회 승인
- 2013.12. : 건립관련 재정 투·융자 심사
- 2014. 4. : 인생이모작지원센터 설계 공모 심사
- 2014. 5. : 인생이모작지원센터 건립 설계용역 시행(2014.11. 준공)
- 2014. 8. : 서울시민디자인위원회 심의
- 2014.12. : 계약원가심사 및 공사계약 심사

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	100				
연차별 달성목표	인생이모작지원센터 건립	인생이모작지원 센터 건립				
추진 실적	설계용역 완료					

□ 향후추진계획

- 2015. 1. : 인생이모작지원센터 신축공사 입찰공고
청솔경로당 이전 및 공사착공(공사기간 약 1년)
- 2015.12. : 인생이모작지원센터 위탁운영체 선정
- 2016. 1. : 공사준공 및 인생이모작지원센터 운영

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 「노블리스 오블리제」 문화의 확산 도모
 - 시니어의 “전문지식, 경험, 노하우”의 가치 존중과 활용을 통한 사회발전 기여
 - 사회공헌 중심의 동아리 활동, 지역사회 커뮤니티 참여
 - 인생 이모작을 지원하는 시니어 종합 문화 공간

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 농아어르신을 위한 구립경로당 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-1	추진중	어르신복지과 (어르신시설관리팀)	행정7급	김봉순	2116-3753

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 서울 노원구 중계동 157-71(대지면적 1,402㎡)
- 규 모 : 약 100㎡내외
- 추진방법 : 중계동 문화복합센터 건립과 병행 추진

○ 연차별 소요예산 : **미정**

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계							
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 삼창프라자 내 상가 임대 검토 2014. 7.
 - 관리비(월 677,760원) 부담으로 인근건물 조사
- 우리구 시설물 세양빌딩 이전 검토 2014. 8.
 - 월 임대료 6백만원 비용부담(임대조건 전세불가)
- 중계1주택재건축 정비구역 내 문화복합센터 건립검토 2014. 9.
 - 문화복합센터 건립전까지 임시로 사용할 수 있는 단독주택 등 임대검토
- 상계역 주변 단독주택 임대검토 2014.12.
 - 수화통역센터와 협의 : 휠체어 이용 어르신 등으로 계단이용 건물 및 장거리주택 이용 불가(삼창프라자 내 설치 요청)

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	30	100	100			
연차별 달성목표	농아인경로당 설치	농아인경로당 운영	문화복합센터내 설치 운영			
추진 실적	대상주택 임대검토					

문제점 및 검토사항

- 상계역 주변 단독주택 임대 어려움
 - 수화통역센터가 삼창프라자 내에 위치함에 따라 상계역 주변건물을 임대하여야 하나, 상계역 주변은 상가지역으로 경로당으로 사용할 만한 건물이 극히 적음

향후추진계획

- 자치행정과에서 추진하는 중계동 문화복합센터 건립과 병행하여 추진

사업완료시 기대되는 성과

- 특별히 갈 곳 없이 수화통역센터 내 상주하고 있는 농아어르신을 위한 경로당을 설치하여 어르신복지 향상에 기여

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 장애인복지회관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-2	변경추진	장애인지원과 (장애인정책팀)	행정7급	이현정	2116-3317

□ 사업개요

○ 사업내용

- 관련규정
 - 장애인복지법 제63조(단체의 보호·육성)
 - 서울특별시 노원구 장애인복지 증진에 관한 조례 제26조(단체의 보호·육성)
- 사업기간 : 2014.7월 ~ 2017.12월
- 사업내용
 - 장애인단체별 사무실 제공 및 회의실 설치
 - 장애인 교육, 문화 프로그램실, 체력단련실 등 설치

○ 연차별 소요예산 : 미정

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계							
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7월 ~ : 적정부지 발굴·검토
- 2014.10.20 : 추진부서 변경(장애인지원과→자치행정과)
 - 기존 장애인지원과에서 사업 추진을 위해 적정부지 발굴·검토중이었으나, 인근 거주민의 장애인 시설 입주에 따른 건립 반대 민원 발생 등이 예상됨에 따라 주민주도의 마을 공동체 공간 및 주민편익시설 위주의 문화복합센터 건립과 병행하여 추진
 - ※ 구청장 지시사항 제250호 : 제248호 No.1130 『중계4동 문화복지센터 기본계획 검토』의 추진부서를 장애인지원과에서 자치행정과로 변경

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	40	70	100		
연차별 달성목표	- 설치 검토	- 대상지 발굴	- 사업계획 및 예산확보	- 공사 및 개관		
추진 실적	- 적정부지 검토					

문제점 및 검토사항

- 건립 및 운영 예산 확보

사업완료 예상 시기

- 미정

향후추진계획

- 중계 문화복합센터 건립과 병행 추진

사업완료시 기대되는 성과

- 장애인의 사회참여와 자립의지를 다질 수 있는 장 마련.

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 발달장애인지원센터 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-4-3	미착수	장애인지원과 (자립생활팀)	행정7급	이해중	2116-3314

사업개요

○ 사업내용

- 양육상담 및 역량강화 교육, 성인 발달장애인 지원 사업
- 장애인 가족 교육, 부모역할 훈련, 양육상담 등 가족지업사업

○ 연차별 소요예산 : 미정

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계							
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

추진실적

- 서울시 장애인복지정책과 발달장애인지원센터 설치 계획 동향 파악

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	-					
연차별 달성목표	-	시 관련부서 동향 파악				
추진 실적	-					

문제점 및 검토사항

○ 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률이 2014.5.20자로 제정되어 시행 시기가 2015.11.21자임에 따라 시행이후 시에서 발달장애인지원센터 설치가 예상됨에 따라 우리구에 시 센터를 유치토록 추진

○ 시발달장애인지원센터 유치가 어려울 경우 민선6기 임기중 우리구 지원 사업으로 센터 설치 추진

□ **사업완료 예상 시기 : 미정**

□ **향후추진계획**

- 시 발달장애인지원센터가 우리구에 설치될 수 있도록 시 담당부서의 업무추진 동향 파악

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 발달장애인의 인권보호와 자립지원에 관한 사업을 종합적으로 수행 할 수 있는 전문 인력 등의 지원을 통해 발달장애인과 그 가족이 건강하게 가정을 유지할 수 있어 장애인 복지에 기여

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 장애인 체육시설(파크골프장, 론볼장) 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-4	추진중	문화체육과 (생활체육팀)	행정7급	이혜영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 파크골프장 조성(파크골프장 9홀, 부대시설 1식)
 - 위 치 : 노원구 월계동 230-10외, 종량천 유희부지
 - 소요예산 : 2억원(전액시비)
- 론볼장 조성(론볼장(40m×20m), 부대시설)
 - 위 치 : 노원구 공릉동 141(불암산스타디움 내)
 - 소요예산 : 1억7천2백만원(시비1억원, 구비 72백만원)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	372	372					
국 비							
시 비	300	300					
구 비	72	72					
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 6. : 조성 계획 수립
- 2014.10. : 론볼장 착공
- 2014.11. : 파크골프장 착공

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	80	100				
연차별 달성목표	론볼장, 파크골프장 착공	상반기 준공예정				
추진 실적	론볼장, 파크골프장 착공					

□ 사업완료 예상 시기 : 2015. 4월

□ 향후추진계획

○ 2015. 4 : 준공 예정

□ 사업완료시 기대되는 성과

○ 노인 및 장애인 등 소외계층을 위한 체육시설 확충하여 삶의 질을 향상시키고 장애인 재활에 도움을 줄 수 있는 장소 제공

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 노원복지목욕탕 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-5	완료-종결	복지정책과 (주거복지팀)	행정7급	성금택	2116-3663

□ 사업개요

○ 사업내용

- SH공사 목련아파트 상가 내 폐업 중인 목욕탕을 무상 임대받아 개·보수 등 기능을 보강하여, 거동불편 어르신·장애인 및 저소득층 등 지역주민의 건강한 삶 유지 및 복지 증진에 기여
- 엘리베이터는 2014.12월 발주, 2015. 5월경 완공 예정

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	680	680				
국 비						
시 비	350	350				
구 비	180	180				
민 간	150	150				

□ 추진실적

- 2014. 9.23 : 노원구립목욕탕 무상 임대차계약 체결(노원구&SH공사)
- 2014.10.31 : 목욕탕 공사 준공 및 개장식 개최
- 2014.11.01 : 목욕탕 운영 개시

□ 사업성과

- 저소득층 및 장애인 등 취약계층 지역주민의 보건복지 향상 증진에 기여

공약사업 추진관리	자살률 최저도시 노원만들기					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -5	추진중	생활건강과 (생명존중팀)	행정7급	용명재	2116-4328

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업목표 : 2018년까지 자살률 12.0명
- 사업내용
 - 보편적 예방사업(구민전체) : 민·관 협력체계 강화, 생명존중문화 조성 교육
 - 선택적 예방사업(취약계층) : 이웃사랑봉사단 운영, 휴먼서비스 제공 등
 - 집중적 예방사업(고위험군) : 자살고위험군(자살시도자, 유가족) 사후 관리
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,260	2,175	617	617	617	617	617
국 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	820	320	100	100	100	100	100
구 비	4,440	1,855	517	517	517	517	517
민 간	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 보편적 예방사업
 - 노원구⇔한국산업간호협회 자살예방사업 MOU체결(2014. 10. 28)
 - 지역사회 위기대응시스템 구축 : 경찰서, 응급병원 등 자살(시도)자 정보공유 103건
 - 생명존중 문화 조성 교육·홍보 : 교육 107회 4,561명, 리후렛 1,400부, 배지 600개 배부
- 선택적 예방사업
 - 이웃사랑봉사단 양성 교육 1회(2014. 11. 17) - 84명 위촉
 - 이웃사랑봉사단 자살위험군 어르신 방문·유선 서비스 - 16,046건
 - 신규 자살위험군 발견 및 초기상담 : 81명 1,019건
 - 노원정신건강증진센터 자살상담 : 1,384건
- 집중적 예방사업
 - 자살고위험군 등록관리 : 68명
 - 자살유가족 자조 모임 운영 : 5회
 - 자살관련 응급의료비 지원 : 347건 2,522천원
 - 보건·복지 자원 연계 및 의뢰 : 27건

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	25	50	75	100	
연차별 달성목표 (자살률 : 명)	21.7	21.7	18.2	14.7	12.0	12.0
추진 실적	※ 2013년 자살률 24.0명 2014년 통계 2015년 10월 경 발표	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 검토사항

- 자살위험 조기 발견이 곤란한 집단(무직자, 중·장년층)에 대한 대책
 - 북부고용센터 등 유관기관과 협력하여 중·장년층 생활보호 대상자, 실직자 등
에 대한 자살위험성 발견 및 서비스 방안 마련
- 65세 이상 독거 남자어르신에 대한 사회성 제고방안
 - 행복공동체 마을 사업을 통한 사회성 제고, 이웃사랑봉사단 연계 확대 등

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년 12월 31일

□ 향후추진계획

- 제2차 자살예방 4개년 종합대책(2014.9.5수립)에 기반한 2015년 생명존중 및 자살예방
시행계획 수립 및 시행

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 공동체 의식 강화를 통해 행복한 노원마을 구현에 이바지
- 자살률을 OECD 수준으로 낮춤에 따라 안전도시로서의 노원 이미지 제고

공약사업 추진관리	아이낳기 좋은 노원만들기 (공립형 산후조리원 건립)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -6	추진중	생활건강과 (모자보건팀)	간호7급	이진희	2116-4350

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 공릉로58마길 62(하계동)
- 규 모 : 미정(토지면적 631㎡)
- 사업기간 : 2014. 7월 ~ 2020년
- 추진방향 : 서울시가 공립형 산후조리원 시범사업 시행시 우리구가 토지제공
(서울시 건립 및 운영)
- 연차별 소요예산 : 미정 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000	0					
국 비		0					
시 비	9,000	0					
구 비		0					
민 간		0					

□ 추진실적

- 2014. 3월 ~ 현재 : 토지교환 추진 중(재무과)
- 2014. 7. 9 : 건립부지 현장방문
- 2014. 7.10 : 서울시 관계부서 회의 및 서울시 건립 건의
- 2014. 7.15 : 구청장 진행상황 보고
- 2014. 7.28 : 송파산모건강증진센터 벤치마킹 방문
- 2014. 9.12 : 서울시 건립 재요청(유선)
- 2014.10.28 : 2015년도 주요업무계획보고회시 구두보고
- 2014.10.28 : 서울시 관계부서 담당자 통화
 - 시립산후조리원 건립 재검토 계획 없음.
- 2014.10.29 : 김생환 시의원 전화면담
 - 소속 위원회 변경으로 보건복지위원회 오승록 시의원 면담 추천

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획		
	'14.7.~'12.	'15	'16~'18	'19~
사업진도(%)	10	20	50	100
연차별 달성목표	건립부지 검토	건립부지 구유지 전환 완료	서울시 건립 협의 및 건립계획 수립	서울시 시립 산후조리원 건립
추진 실적	건립부지 구유지 전환 추진			

□ 문제점 및 검토사항

- 서울시가 공공산후조리원 건립 시범사업을 실시해야 가능한 사업이나, 서울시가 2014년 3월 건립 대신 산모·신생아 도우미 지원사업 확대 운영, 민간산후조리원 협약(MOU)을 통한 저소득 산모를 지원하기로 결정함
- 건립을 위해서는 시장, 시의원의 건립의지가 필요함

□ 사업완료 예상 시기

- 임기 내 서울시 공공산후조리원 건립에 긍정적인 검토 방향 유도하여 2020년 건립

□ 향후추진계획

- 2015. 2월중 : 오승록 시의원 면담
- 2015. 2월중 : 서울시 건강증진과 방문 협의
- 구유지 전환 지속추진(재무과)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 민간산후조리원 이용요금 통제
- 산후조리원 표준모델 제시

공약사업 추진관리	심장마비 환자 생존을 최고도시 만들기					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-7	추진중	의약과 (의무팀)	보건8급	강원준	2116-4372

□ 사업개요

- 사업내용 : 모든 구민 대상 심폐소생술 교육 보급으로 심장마비 생존을 향상 실현
 - 상설교육장 운영
 - 매일3회(10시,14시,16시), 매주 토요일(10시), 2·4주 수요일(19시)
 - 심폐소생술 민간인 지도자, CPR 서포터즈 운영
 - 유관기관 연계 현장체험관 운영, 자동심장충격기(AED) 보급 확대

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	275	45	46	46	46	46	46
국 비							
시 비							
구 비	275	45	46	46	46	46	46
민 간							

□ 추진실적(2014.07.01.~2014.12.31.)

- 심폐소생술 교육이수자 : 12,485명
- CPR서포터즈 모집 운영 : 4,785명
- 심폐소생술 지도자 운영 : 28명

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표 (심정지환자 생존율 : %)	12.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7
추진 실적	12.7	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 검토사항

- 심폐소생술 교육의 지리적 접근도 향상과 심폐소생술 지도자의 역량강화를 위하여 출강 교육시 주로 초등학교 대상인데 동시간대 행정차량 사용이 몰림으로써 수요에 대응하지 못하여 심폐교육 및 캠페인 전용 차량이 요구됨
- 응급구조사의 잦은 이직 및 퇴직으로 운영상 어려움이 존재하는데 심폐소생술 사업의 지속성을 위해서는 정규직 또는 일반임기제로의 전환이 절실한 상황임

□ 향후추진계획

- 스피커폰 활용 새로운 교육방법 적용 및 CPR 시행률 제고
- 자동심장충격기(AED) 보급확대 및 전수점검 관리 강화

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 심장마비 생존율을 세계최고수준을 달성함으로써 무엇보다 소중한 구민의 생명을 추가적으로 구함 (1인당 1.5억원의 보건의료비 감축)
- 심폐소생술 교육장이 전파되어 전국단위로 설치됨으로써 생명안전도시 선도 지자체의 입지를 다짐
- 보건의료 재난안전에 준비된 노원구를 알려짐으로써 행정신뢰도 상승

공약사업 추진관리	금연도시 노원 프로젝트 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -8	추진중	의약과 (금연사업팀)	간호6급 행정7급	연재화 문인태	2116-4362 2116-4333

□ 사업개요

- 노원구민의 간접흡연 피해 방지와 건강증진을 위한 금연구역 지정 확대 및 금연성공 지원금 지급 등의 인센티브 제공을 통한 금연 환경 구축.
 - 2018년까지 공공장소 간접흡연 노출율⁽¹⁾95.5%→70%), 흡연율⁽²⁾20.8%→17%), 성인 남자 흡연율⁽²⁾40.7%→30%) 감소를 위해 특별회계 설치 조례 제정 및 금연환경 구축
(자료출처: 1)2011, 2)2013 지역사회건강조사통계)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 소요예산 : 3,961백만원
 - 특별회계(금연성공지원금, 보상금) : 1,708백만원
 - 지원금 지급(연 6,000명 등록, 50% 금연성공 기준) 1,600백만원

※ 금연클리닉 금연성공 지원금 지급 : 2년간 1인당 30만원 상당 지원 · 12개월 금연성공자 : 10만원 지급 · 18개월 금연성공자 : 노원문화예술회관 등 10만원 상당 관람권 · 24개월 금연성공자 : 10만원 추가 지급
--

- 일반회계(인건비, 의료및구료비, 사무관리비 등) : 2,253백만원

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	3,961	321	630	910	1,050	1,050
국 비	938	82	214	214	214	214
시 비	280	24	64	64	64	64
구 비	2,743	215	352	632	772	772
민 간						

□ 추진실적

- 2014. 8. 1. 금연클리닉 등록 노원구민부터 지원금 지급 대상 적용 시행
 - ※ 금연상담사 2명 증원(총 6명) 및 보건지소 금연클리닉 운영 확대
- 2014. 8. 1. 버스정류소 등 금연구역 과태료 부과 단속 강화
 - ※ 금연지도단속요원 3명 증원(총 5명) 및 현장 부서(3개팀) 협업 단속
- 2014.10.10. 「노원구 금연환경조성 특별회계 설치조례 시행규칙」 제정

- 2014.12.11. 동일로 전구간(의정부시계~묵동교) 금연거리 지정 고시
- 국민건강증진법위반과태료 부과 징수 현황(부과기간 2014.7.1~2014.12.31)
 - 부과 1,089건 81,165천원 , 징수 739건 49,915천원(징수율 61.5%)
- 금연클리닉 등록 현황(등록기간 2014.8.1~2014.12.31)
 - 등록자 2,724명 (금연성공지원금지급대상 등록자 2,231명)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획			
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18
사업진도(%)	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	성인 남자흡연율 38.0% 금연클리닉 등록자수 2,500명	36.5% 6,000명	35.0% 6,000명	33.0% 6,000명	30.0% 6,000명
추진 실적	금연클리닉 등록자수 2,724명 ※2015년 상반기중 지역사회 건강조사통계(흡연율) 확인.				

□ 문제점 및 검토사항

- 담배값 인상 등으로 금연클리닉 등록 수요 증가에 따른 예약 등록 대기기간 지연
 - 한시적으로 예약 등록 대기자에 대하여 집단 상담 운영으로 대기 기간 단축
- 보건소 금연클리닉 협소로 인한 상담자 불만, 실내공기질 악화로 상담 환경 개선 필요
 - 보건소 환경 개선시 상담자 방문 상담이 편안한 장소로 확장 이전
- 2016년 상반기 금연성공지원금 재원 부족에 따른 과태료 부과 징수 강화 등 재원 확충 방안 강구 필요
- 금연클리닉 등록후 18개월 금연성공시 10만원 상당 문화예술영화관람권 지원을 위해 노원문화예술회관, 관내 영화관 등 관계자 회의를 통해 무료관람권, 객석 나눔 등 금연 성공지원책 마련

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년도

□ 향후추진계획

- 동일로 금연거리 흡연행위 계도 단속 추진 : 전직원 일일 단속조 편성 운영
- 2015. 상반기 학교절대정화구역(96개소) 금연구역 지정 확대 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 금연구역 지정 확대 및 금연성공자 지원금 지급을 통한 금연 환경 구축으로 흡연율과 간접 흡연 노출을 감소에 따른 노원구민의 건강 증진 기여

공약사업 추진관리	5대 마을학교 본격화(꿈,책,즐거움,건강,안전)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅱ-1	추진중	교육지원과 (교육정책팀)	행정8급	김효성	2116-3225

□ 사업개요

- 추진배경
 - 청소년기에 갖추어야 할 창의·협력·인성 등의 능력을 높이고, 학업중단·부적응·왕따·폭력 등의 문제해결을 위해서는 학교와 마을이 협력하여 청소년 교육을 함께 해야 함.
- 슬로건 : ‘한 아이를 키우는데 온 마을이 필요합니다’
- 정책과제 : 5대 마을 33개 사업

마을	세 부 과 제
꿈있는 마을 ⇒ 노원구전체 마을학교화	1)다양한 마을학교 개설 2)전 학생 성장이력관리 지원 3)살아있는 진로직업체험 지원 4)학습테마가 있는 길 조성 5)뜻있는 청소년 자원봉사 활성화 6)자기주도학습 활성화 7)아이들과 함께하는 아버지 학교 운영
책임있는 마을 ⇒ 하루20분,한달 2권 책임기	1)복적복적 도서관학교 운영 2)돌봄과 독서통합지원 3)숲속 작은도서관(북카페) 조성 4)휴먼라이브러리 확대 5)학교연계 책임기 운동 전개
즐거운 마을 ⇒ 1청소년1문화갯기	1)마을별 청소년 동아리 활동 지원 2)학교중심 마을축제(운동회)개최 3)수리산 피크닉장 조성 4)초안산 근린공원 가족 캠핑장 조성 5)수리산 유아숲 체험장 운영 6)청소년 친화공간 조성 7)사업청소년특화시설유치 8)마을중심오케스트라 운영 지원 9)산나는 주말생활체육학교 운영
건강한 마을 ⇒ 학업중단 청소년 절반 줄이기	1)위기 청소년을 위한 조기예방 시스템 운영 2)대안학교 운영 3)청소년 금연사업 4)학교내 스포츠 활동 지원
안전한 마을 ⇒ 어린이교통사고· 범죄 제로화	1)마을 안전망 구축 2)안전한 통학로 확보 3)통합관제센터 기능강화 및 CCTV확대 설치 4)등학교 알미시시지원 5)어린이놀이터 모래소독 6)학교주변 식품안전 점검 7)응급조치 교육 8)교통안전 교육

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,933	1,513	570	600	650	600	
국 비							
시 비	600	600					
구 비	3,333	913	570	600	650	600	
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 9월 : 제6회 방과후 학교 지역사회 파트너상 부문 최우수상 수상
- 2014.12월 : ‘마을이 학교다’ 사업참여자 워크숍 개최
- 2014.12월 : ‘학교내 마을학교’ 동아리 발표회 개최

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	100	-				
연차별 달성목표	공모형 마을학교 300개 목표 지역커뮤니티 마을학교 17개 개설	400개 목표				
추진 실적	325개 마을학교 3,003명 참여	-				

□ 사업완료 예상 시기 : 계속 진행사업

□ 향후추진계획

- ‘2015년 마을이 학교다’ 사업 운영계획 수립
- 5대 마을 활성화를 위한 5대 분과별 세부운영계획 수립 및 사업 추진
- 서울형혁신교육지구 공모 신청을 통한 마을학교 확대 강화 계획 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 꿈있는 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 다양한 마을학교 개설(384개) 및 자기주도 강좌 참여(1,130명) - 전학생성장이력관리지원 : 진로적성 발견을 위한 마을학교 운영 18개교, 상상이룸센터 2회, 성장이력관리(마을학교 홈페이지구축) - 살아있는 진로·직업 체험 및 성장이력 포트폴리오 지원 현장 직업체험 일터 404개소 발굴 및 유지, 진로적성 상담(997명) 및 10여개 전문 직업 체험 프로그램 참여(11,947명), 1인 1권 포트폴리오 완성(19개교, 883명) - 아이들과 함께하는 아버지 학교운영 11개교 - 청소년 자원봉사교육봉사단 “어울림코칭 봉사단” 구축 - 학습테마의 길(지구의 길, 역사의 길) 기본 및 실시설계 완료
향후 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 학습테마의 길(역사의길)조성 (2015.5월 준공)

○ 책임는 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 북적북적도서관서가구축(5개 도서관, 14,000권) 및 휴먼북 561명 확보 - 돌봄과독서통합교실 운영(5개소) - 상계 숲속작은도서관 개관(2014.3월), 초안산 숲속작은도서관 개관(2014.9월) - 불암문화정보도서관 및 한내 숲속작은도서관 건립추진 - 학교연계 책임기 운동 전개 : 노원 청소년 토론캠프(22개 중교), 청소년 소논문 쓰기(15개교), 유아북스타트 사업(5개 유치원) 등
향후 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 인적네트워크를 통해 지역 명사들의 휴먼북 1,000명까지 확대 - 불암문화정보도서관 건립(2016년 개관) - 한내숲속작은도서관 건립(2016년 개관)

○ 즐거운 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 마을별 청소년 동아리 활동 42개(학교밖 13개, 학교내 29개) 지원 - 마을 중심 오케스트라 지원(6개교), 학교중심 마을축제 지원 18개교 - 수락산 유아숲 체험장 조성(52개기관, 1,035명 이용), - 수락산 치유명상의숲 조성추진 - 초안산 근린공원 가족캠핑장 등 추진 - 노원청소년직업센터 건립 추진
향후 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 수락산 치유명상의숲(2015년 개장), 초안산근린공원 가족 캠핑장(2016년 개장) - 노원청소년직업센터(2017년 개장)

○ 건강한 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 위기 청소년 조기예방시스템 구축 및 대안학교 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 위탁형대안학교운영 : 나우학교 중학교 20명, 고등학교 20명, 참좋은학교20명 · 노원청소년지원센터운영 : 위기청소년 130여명 상담 및 1:1 사례관리 · 청소년동반자 모집운영 : 위기청소년 사례관리(청소년동반자 :15명, 사례대상자 43명) · 청소년키פה 이용인원 : 약 50명/일 - 다양한 예방활동을 통한 건강한 청소년 육성 <ul style="list-style-type: none"> · 주말생활체육학교 운영 : 스포츠강사채용 학교에 파견사업 , 총5개교, 약34,000명 참여 · 학교내 스포츠 활동지원 : 광운전자고 배드민턴 수업 등 41개교 57개사업
----	---

○ 안전한 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 경찰서 등과 협력한 마을 안전망 구축으로 2013년 서울시 자치구중 가장 안전한 도시 1위로 선정 · 동 안전한마을 협의회 구성(19개동 147명), 노원 경찰서와의 영상공유 시스템 구축에 따른 범죄예방 효과 달성 · 어린이 보호구역 내 고원식 횡단보도설치 (중원초교 외 18개소), 등하교 알림서비스 확대 실시(38개 초등학교) - 교통안전지도사 확대시행(2013년 : 9개교 16명 → 2014년 21개교 28명) - 교통안전교육(로보카폴리 어린이교통공원 운영) : 9,968명 교육 - 어린이보호구역캠페인 시행 : 8개소(총/10회)
----	--

공약사업 추진관리	서울과학관 2016 개관					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-2	추진중	교육지원과 (학교지원팀)	행정7급	이용국	2116-3237

□ 사업개요

○ 사업내용

- 추진경위 : 교육과학기술부의 국립서울과학관 이전계획 발표
- 위 치 : 하계동 산11번지 일대(불암산도시자연공원 내)
- 규 모 : 지하1층~지상3층(부지면적 25,839㎡, 연면적 약 12,330.81㎡)
- 사업기간 : 2011.8월 ~ 2016.2월

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	47,076	18,532	16,994	11,550	-	-	-
국 비	32,953	13,174	11,820	7,959	-	-	-
시 비	14,123	5,358	5,174	3,591	-	-	-
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 11월 전시설계 관련 과학분야 교사 및 교육전문가 자문회의 개최

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	51.1	75.4	100			
연차별 달성목표	공사착공	전시물제작 용역발주 (서울시)	준공 및 개관			
추진 실적	전시설계관련 전문가 자문회의 개최					

□ 문제점 및 검토사항

- 서울시를 대표하는 시립과학관으로서의 위상 제고를 위한 규모 확대
 - 국내 과학관 건축현황

구 분	서울과학관	과천과학관	대구과학관	광주과학관	부산과학관
부지면적(m ²)	25,839m ²	243,970m ²	117,356m ²	98,248m ²	113,107m ²
연면적(m ²)	12,330m ²	49,169m ²	23,966m ²	17,325m ²	22,598m ²
사업비(억)	470억	4,387억	1,160억	848억	1,310억

- 수도 서울에 위치한 과학관으로 대표성을 지니기에 현저히 작은 규모
- 소규모 전시공간으로 인해 전시내용 질적 저하 우려
- 현 설계대로 과학관 건립공사의 원활한 추진을 지원하며, 추가 예산 및 인근 부지를 확보하여 과학관 별관(로봇박물관 유치) 건립을 위한 기반 마련
- 지역 국회의원 및 시의원 등에 과학관 별관 건립을 위한 지원 요청

□ 사업완료 예상 시기

- 2016. 2월

□ 향후추진계획

- 전시물 제작 용역 발주(서울시) : 2015. 3월
- 서울과학과 준공 및 개관 : 2016. 2월
- 과학관과 연계한 서울시 로봇박물관(가칭) 건립 사업 노원구 유치
 - 대상 부지 : 서울과학관 주변부지 또는 어린이대공원 꿈마루
 - 규 모 : 2,805m²
 - 추정사업비 : 약 130억원

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 천혜의 자연환경에 위치하여 친환경적인 창의·인성 교육의 장 제공을 통해 과학체험 교육의 강화 및 과학 문화 확산
- 강북지역의 과학교육여건 개선을 통한 지역간 교육 불균형 해소
- 지역주민의 평생학습장으로 활용하여 평생학습기회 확대
- 과학관 및 인근 산책로 등의 조성을 통해 지역 주민의 휴식편의를 위한 공원 기능 활성화 및 관광 명소화

공약사업 추진관리	역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-3	추진중	교육지원과 (교육정책팀)	행정8급	김효성	2116-3225

□ 사업개요

- 조성위치 : 노원구 관내 공원, 가로, 산 등
- 조 성 길 : 지구의 길, 역사의 길,
- 추진단계
 - 1단계 : 역사의 길(교육지원과), 지구의 길(녹색환경과) 조성 및 운영
 - 2단계 : 그 외 학습테마의 길 조성 및 운영

□ 세부추진 내용(실적)

○ 1단계 학습테마의 길(지구의 길, 역사의 길 조성) 조성개요

- 조성위치 : 노원구 덕릉로 450 마들체육공원 내
- 소요예산 : 1,420백만원(역사의 길 : 900백만원, 지구의 길 520백만원)
- ※①역사의 길 : 기확보 600백만원(2013년 서울시 특별교부금, 명사이월), 300백만원(2014. 10월)
- ②지구의 길 : 520백만원(2014년 서울시 특별교부금)

- 조성규모

· 역사의 길

구 분	합계	선사	고대	고려	조선	근대	현대	기타
전시 주제	52	7	10	8	9	9	8	1
전시물	계	34	7	7	5	6	5	1
	조형물	24	6	6	4	3	3	1
	패 널	10	1	1	1	3	2	-

· 지구의 길

구 분	시 대 별 전 시 주 제						
	합계	하데스대	선캄브리아대	고생대	중생대	신생대	역사시대
계	23	3	4	6	3	3	4
조형물		3	4	6	3	2	3
판 널						1	1
산책로조성	각 시대별 주제에 맞추어 6개 구간으로 나누어 다른 포장						

○ 추진실적

- 2013.6~12월 : 역사의 길 학술용역 완료

- 2013. 12월 : 서울시 특별교부금 6억 확보
- 2014.1~4월 : 전시설계 및 제작·설치 일괄입찰 ⇒ 유찰
- 2014. 5월 : 서울시 특별교부금 5억 확보
- 2014. 7월 : 학습테마의 길 기본 및 실시설계 발주
 - ※ 지구의 길 및 역사의 길 일괄 발주(기초금액 : 76,400천원 ⇒ 계약금액 66,681천원)
- 2014. 10월 : 역사의 길 사업예산 3억(구비) 확보
- 지구의길, 역사의길 실시설계완료(2014.11.24)
- 역사의길 제작설치 사업체 공고(2014.12. 3)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,448	1,420	28				
국 비							
시 비	1,120	1,120					
구 비	328	300	28				
민 간							

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획				
	'14.7.~12.		'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	60		100	-	-	-	-
연차별 달성목표	역사의 길 전시물 제작 설치 용역 발주		역사의 길 지구의 길 준공				
추진 실적	역사의 길 전시물 제작 설치 용역 발주		추진중				

□ 문제점 및 검토사항

- 설계변경에 따른 발주 지연으로 전체적인 준공시기 지연 예상

□ 사업완료 예상 시기 : 2015. 5월

□ 향후추진계획

- 역사의 길, 지구의 길 조성 공사 완료 (2015.5월)
- 역사의 길, 지구의 길 해설사 운영과정 추진 (2015. 3월~)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노원구 전역의 교육장화로 학생들의 체험기회 확대
- 학교와 지역의 상생의 관계로 우리아이들을 함께 교육할 수 있는 기반 구축

공약사업 추진관리	불암문화정보도서관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-4	추진중	평생학습과 (도서관운영팀)	행정6급	김동석	2116-3997

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 중계본동 34-5외 10필지(현대6차아파트 상가)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상3층, 2,703m²
- 사업기간 : 2014. 3. ~ 2016.10.
- 총사업비 : 7,576백만원 (국비 1,325 / 시비 1,472 / 구비 등 4,779)
- 주요시설 : 모자어린이열람실, 종합자료실, 다목적실, 문화교실 등
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,576	3,177	3,074	1,325			
국 비	1,325			1,325			
시 비	1,472		1,472				
구 비	2,177	2,177					
교부금(세)	2,602	1,000	1,602				

□ 추진실적

- 2014. 3.31 : 불암문화정보도서관 건립계획 수립
- 2014. 4.18 : 도서관건립 청원서 채택 및 공유재산관리계획변경안 승인(구의회)
- 2014. 4.24 : 공유재산심의회 가격심의(원안가결) 및 매입대금 결정(30억)
- 2014. 5. 8 : 매매계약 체결 및 매매계약서 공증, 계약금 지급(3억원)
- 2014. 5. 8 : 건물소유권 이전등기 완료
- 2014. 5. ~ 6. : 국비 신청(1,325백만원) 및 특별교부세 신청(1,500백만원)
- 2014. 6.16 : 특별교부세 확보(1,000백만원)
- 2014. 9. 4 : 서울시 투융자심사 가결
- 2014. 12. : 서울시 보조금 확보(1,472백만원)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	50	100			
연차별 달성목표	기본계획수립 및 부지매입	안전진단 및 설계 토지매입등기, 공사착공	공사준공 및 개관			
추진 실적	건립 기본계획수립 부지매입, 투자심사완료					

□ **문제점 및 검토사항**

- 국비 및 특별교부금 미확보시 구재정에 막대한 부담 초대로 공사차질
- 서울 관계부서 및 지역의원 긴밀한 협조체계구축으로 공원심의 및 예산 확보 예정

□ **사업완료 예상 시기 : 2016. 10월**

□ **향후추진계획**

- 2015. 1 ~ 7 : 건물안전진단 및 설계용역
- 2015. 8. ~ 2016. 7 : 공사착공 및 준공
- 2016. 8 ~ 9 : 도서관리시스템 구축 및 물품구입 등
- 2016.10 개 관

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 불암산 자락에 위치한 중계 104마을 주변은 학원가가 밀집한 우리나라의 대표적인 교육 중심지이며 대규모 재개발이 이루어지고 있어 학생 및 주민의 도서관 건립요구 민원을 해결하고 다양한 도서관 서비스제공 및 구민생활편익 증대

공약사업 추진관리	노원상상나라 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-5	추진중	여성가족과 (보육행정팀)	행정6급	민선희	2116-3733

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 중계4동 453 일대
- 대지면적 : 3,160㎡
- 건물규모 : 연면적5,500㎡, 지하1층/지상4층
- 소요예산 : 22,635백만원(순수 건축비)

○ 연차별 소요예산 : 미정(예산미확보)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계							
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 2.19 : 광진구 상상나라 및 송파, 분당 잡월드, 마포구 유사 시설 벤치마킹
- 2014. 3. 3 : 중계4동 도시텃밭부지 상상나라 검토(안) 구두보고
- 2014. 6.26 : 예산확보 방안 검토
 - 시장 공약사항 안심특별시 서울 안전예산 2조 중 일부 확보방안→서울시 도시안전과 구두 협의 : 확정사항은 아니나, 시 자체 노후시설 보수가 우선 대상임
 - 서울시 상상나라 건립예산 여부 협의→시 보육지원팀 : 동북권은 대공원 상상나라가 대표격이고 신규 설립시는 서남권 검토예정(은평구 서울혁신파크)
 - 안전행정부 안전개선과 안전문화인프라 구축사업 공모 사업 검토 : 규모, 장소등 확보된 상태에서 공모가능
- 2014. 7. 7 : 건립 사업비 검토(디자인건축과)

구 분	대지면적	사업비			비 고
		계	건립비	보상비	
제1안	3,160㎡	226억	178억	48억	텃밭, 미보상부지
제2안	1,296㎡	94억	94억		현 텃밭부지

○ 지역특별회계 예산확보 위한 목재문화체험장 벤치마킹

- 2014. 9.17 : 목재문화진흥회(서초)
- 2014. 9.17 : 아이사랑놀이터(성남시 수내동)
- 2014. 9.24 : 목재문화체험장(충주시)

< 지역발전특별회계(산림청) 목재문화체험관 조성 예산 >

- 지원규모 : 개소당 5,200백만원(국비80%, 지방비20%)
- 시행주체 : 시·도
- ※ 서울시의 목재문화체험관에의 예산 배분이 관건

- 2014. 10.7 : 서울시 자연생태과 방문하여 우리구 목재문화체험장 조성계획
구두 설명 및 협조 요청

※ 예산확보 방안 검토중

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	30	50	100		
연차별 달성목표	사업관련자료 수집	사업계획수립	예산확보	건립		
추진 실적	유사시설 벤치마킹 및 자료수집					

□ 문제점 및 검토사항

- 예산 미확보로 구체적인 사업계획 수립에 애로사항 있음

□ 사업완료 예상 시기

- 2018년 초

□ 향후추진계획

- 예산확보 및 사업계획 수립
- 도시계획시설 변경(공공공지 → 사회복지시설), 공공공지 해제 선행

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 창의적인 전시와 체험 프로그램 제공으로 영·유아 아동의 건전한 성장 지원
- 행복한 지역사회 구현

공약사업 추진관리	노원청소년직업체험센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅱ-6	추진중	여성가족과 (청소년복지팀)	행정8급	조성민	2116-3718

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 서울시 노원구 하계동 224-9외 3필지
- 규 모 : 부지 2,519㎡, 연면적 2,840㎡(지하1층, 지상3층)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2016. 12. ※ 2017. 2월 개관예정
- 총사업비 : 9,368백만원(국비 2,810백만원, 시비 6,558백만원)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,368		1,297	8,071			
국 비	2,810			2,810			
시 비	6,558		1,297	5,261			
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. : 청소년시설 건립타당성 용역완료(서울시)
- 2014. 8. 1 : 노원청소년직업체험센터건립 기본계획수립(서울시)
- 2014. 8.27 : 서울시 투자심사개최(적정)
- 2014. 9.30 : 건립부지(하계1동 224-9) 무허가건물동 의견수렴(1차)
- 2014.10.29 : 서울시 공유재산심의(서울시 자산관리과, 가결)
- 2014.12.01 : 서울시 공유재산관리계획(서울시 행정자치위원회, 가결)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	40	90	100		
연차별 달성목표	- 건립 타당성 용역 - 건립 기본계획 - 투자심사 - 공유재산관리계획	- 도시계획변경 - 보상 - 설계	- 공사착공 - 공사준공	- 운영계획 - 개관		
추진 실적	달성목표 정상완료	추진중	추진예정	추진예정		

□ 문제점 및 검토사항

- 사업부지내 무허가 건물 12개동 이주보상 건

□ 사업완료 예상 시기

- 2017. 2.

□ 향후추진계획

- 2015. 1. ~ 12. : 이주보상, 설계, 도시계획시설변경
- 2015. 7. ~ 8. : 신규 위탁운영단체 공개모집, 선정
- 2016. 1. ~ 12. : 공사착공 및 준공
- 2017. 1. ~ 2. : 세부운영계획 수립 및 개관예정

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지역청소년을 위한 다양한 직업체험기회 제공
 - 교육청과 연계하여, 학교수요에 맞춘 청소년 직업체험 프로그램 운영
 - 청소년 활동 동아리, 도시농업센터, 힐링공간 등 지역 내 공유공간 등
- 전문화·특화된 심화과정으로 청소년들의 진로설계 기능 강화
 - 비진학, 학교 밖 청소년, 스스로 창의적인 삶을 개척하고 싶은 청소년들의 진로상담 및 직업모색 기회제공

공약사업 추진관리	상계청소년문화의집 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-7	추진중	여성가족과 (청소년복지팀)	행정8급	조성민	2116-3718

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 서울시 노원구 상계동 966-15외 1필지
- 규 모 : 대지 470㎡, 연면적 1,400㎡(지하1층, 지상5층)
- 사업기간 : 2014. 6. ~ 2016.12.
- 총사업비 : 5,025백만원(국비1,124 / 시비959 / 구비1,942 / 특별교부세1,000)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,025		2,183	2,842			
국 비	1,124			1,124			
시 비	959			959			
구 비	1,942		1,183	759			
특별교부세	1,000		1,000				

□ 추진실적

- 2014. 7. 3 : 상계청소년문화의집 건립계획 변경(부지변경)
 - 상계동 996-10외 3필지 → 상계동 966-15외 1필지
- 2014. 8.13 : 국유재산교환관련 통보(서울시지방경찰청→노원구)
 - 철도청부지 확보시 실질적인 교환심사를 거쳐 교환가능 통보
- 2014. 8.25 : 상계청소년문화의집 건립부지 교환계획
 - 철도청부지(월계동) 매입 후 경찰청부지(상계동 대상부지)와 교환
- 2014. 9. 4 : 월계동소재 철도청부지 매입신청서 제출(노원구→한국철도시설공단)
- 2014. 9.17 : 공유재산심의회 심의(구유재산관리계획변경(안), 가결)
- 2014.10. 8 : 구유재산 관리계획변경(안) 승인(노원구의회)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	20	50	100			
연차별 달성목표	- 기본계획 - 구유재산 관리계획	- 부지매입 - 부지교환 - 기본설계 - 공사착공	- 공사준공			
추진 실적	달성목표 정상완료	추진중	추진예정			

□ 사업완료 예상 시기

- 2016. 12.

□ 향후추진계획

- 부지매입 및 교환 : 2015. 5.
 - 매입부지: 월계동 412-8, 135㎡, 철도청부지
 - 교환부지: 상계동 966-22,181㎡, 경찰청부지
- 기본 및 실시설계 : 2015. 6.~10.
- 공사착공 : 2015.11.
- 공사완공 : 2016.12.

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 청소년들에게 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 수 있는 기회의 장을 제공하여 청소년들의 건전한 육성기반을 조성.

공약사업 추진관리	월계문화복지센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-8	추진중	여성가족과 (여성정책팀)	행정7급	이성미	2116-3737

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 월계1동 936(SH공사, 공공시설부지)
- 규 모 : 지상3층(대지 1,106㎡, 건축면적 553㎡, 연면적 1,659㎡)
- 사업내용 : 소규모노인복지센터, 어린이 돌봄도서관, 지역 커뮤니티센터 등
- 사업기간 : 2012. 4. ~ 2016.11.
- 소요예산 : 6,960백만원(토지매입비 1,902/ 공사비 4,608/ 자산취득비 450)
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,960	165	2,095	3,687	347	338	328
국 비	614			614			
시 비	1,493			1,493			
구 비	2,853	165	595	1,080	347	338	328
민 간							
특교금·세	2,000		1,500	500			

□ 추진실적

- 2014.04.18 : 노원구의회 구유재산관리계획변경 승인
- 2014.06.13 : 용지(월계동 936) 매매 계약 완료(5년 분할 납부)
- 2014.08.25 : 문화복합시설로 추진 지시
- 2014.10.29 : 월계문화복지센터(소규모 노인복지센터, 어린이돌봄도서관, 지역커뮤니티센터 등) 건립계획 수립

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14. 7. ~ 12.	'15	'16	'17	'18	'19 ~
사업진도(%)	10	30	85	90	95	100
연차별 달성목표	· 건립부지매입 · 건립계획 수립	· 설계공모 및 설계 · 공사착공 · 토지매입비 지급	· 공사완공 · 토지매입비 지급	· 토지매입비 지급	· 토지매입비 지급	· 토지매입비 잔금 지급 완료
추진 실적	· 건립부지매입 계약금 납부 · 건립계획 수립					

문제점 및 검토사항

- 예산 확보의 어려움 : 예산 미확보 시 공사 지연
- 보조금(국비,시비) 및 특별교부금 확보

사업완료 예상 시기

- 2016. 11월

향후추진계획

- 2015.02월 서울시 투자심사 의뢰
- 2015.04월 설계공모 및 설계
- 2015.10월 공사착공
- 2016.11월 공사준공 및 개관

사업완료시 기대되는 성과

- 문화적으로 소외지역인 월계동 지역에 문화복지센터를 건립하여 지역주민의 복지 수요에 부응

공약사업 추진관리	공릉 목공예체험관 및 목공소 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-9	추진중	공원녹지과 (자연생태팀)	녹지7급	김혜량	2116-3954

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 공릉동 29번지일대(서울여대 맞은편)
- 건축규모 : 784㎡(목공예체험장 250㎡, 목공소 534㎡)
- 사업기간 : 2014. 12. 8 ~ 2015. 5. 6
- 사업내용 : 목공예체험장 및 목공소 건축
- 사 업 비 : 753백만원(시비600, 구비153)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	753	753					
국 비							
시 비	600	600					
구 비	153	153					
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 6. 9~ 9. 4 : 설계용역시행
- 2014. 11. 26. : 공사발주
- 2014. 12. 5. : 공사계약
- 2014. 12. : 현장답사

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14. 7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	30	100				
연차별 달성목표	실시설계 용역 공사착공	공사준공				
추진 실적	실시설계 용역 공사착공					

사업완료 예상 시기

- 2015. 5월 예정

향후추진계획

- 2015. 6. : 목공예 프로그램 운영

사업완료시 기대되는 성과

- 목재를 활용한 체험기회 제공

공약사업 추진관리	창동차량기지&면허시험장 부지 “아시아 지식문화 허브” 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-1	추진중	기획예산과 (정책사업팀)	시설8급	서상혁	2116-3978

□ 사업개요

○ 사업내용

- 4호선 연장 : 당고개역(종점)~별내~오남~진접 (연장 14.786km)
- 차량기지 이전 대상지 : 남양주시 진접읍 일원
- 창동차량기지 현황 : 179,578㎡(자연녹지, 송전시설, 도시철도)
- 도봉운전면허시험장 현황 : 67,420㎡(자연녹지, 공공청사)
- 총사업비 : 1,332,977백만원(이전부지 개발 관련 767백만원 포함)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,332,977	33,796	106,680	311,085	293,803	293,887	293,726
국 비	722,202	33,476	70,000	154,683	154,681	154,762	154,600
시 비	401,686	231	16,427	109,216	91,936	91,936	91,940
구 비	89	89	-	-	-	-	-
기 타	209,000	-	20,253	47,186	47,186	47,189	47,186

□ 추진실적

- 2014.09~12 도봉·의정부 운전면허시험장 통합이전 방안 협의(서울시, 경찰청, 의정부시 등)
- 2014.10~12 진접선 복선전철 1·3·4공구 업체 선정(1공구-SK, 3공구-고려개발, 4공구-포스코)
- 2014.11.19 창동·상계 도시재생 선도사업 실행방안 수립 용역 시행(서울시)
- 2014.12.10 진접선(당고개~진접) 기공식
- 2014.12.12 노원발전위원회 발족식 및 이전부지 활용방안 토론회

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	30	40	50	100
연차별 달성목표	창동·상계 도시재생 선도사업 실행방안 수립 용역	창동·상계 일대 도시재생활성화계획 수립, 시험장 이전합의	도시관리계획 결정 (구역지정 등)	사업시행 계획수립	사업시행 계획수립	개발사업 착수
추진 실적	창동·상계 도시재생 선도사업 실행방안 수립 용역 착수	-	-	-	-	-

□ **문제점 및 검토사항**

- 도봉운전면허시험장 이전방안 마련 지연시 도시재생활성화 계획 수립 지장 예상
- 서울시 주도의 면허시험장 이전 TF 운영으로 조기 이전합의 도출

□ **사업완료 예상 시기**

- 2019년 : 창동차량기지, 도봉운전면허시험장 이전 완료
- 2019년 ~ : 창동차량기지 일대 “아시아 지식문화 허브” 조성 사업 착수

□ **향후추진계획**

- 2015년 : 창동·상계 일대 경제기반형 도시재생활성화 계획 수립,
도봉운전면허시험장 이전 TF 운영 및 합의 도출(MOU 체결 등)
- 2019년 : 차량기지·면허시험장 이전 완료 및 창동·상계 일대 도시재생사업 추진

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 창동차량기지, 도봉운전면허시험장 부지의 통합개발로 수도권 동북부 중심지로의 지역위상 강화 및 일자리 창출 등을 통한 자족기능 강화로 강남북 지역균형발전 실현

공약사업 추진관리	광운대역 新경제거점 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-2	추진중	기획예산과 (정책사업팀)	시설7급	이회진	2116-3979

□ 사업개요

- 위 치 : 광운대역·석계역 주변 일대
- 조성계획 (1,913,000㎡)

구 분	대지면적	사업내용	도입용도	공공기여
광운역세권사업	149,065㎡	코레일+민간, 복합(공동)개발	주거·업무 · 판매 시설	공공용지 29,264㎡제공
광운민자 역사사업	93,259㎡	민간사업, 총 214,469㎡ (64,877평)	역무시설, 호텔, 문화·집회시설, 판매시설	주변 도로개설, 광장 등 기반시설, 지역 필요시설

- 주요내용 : 공공기여부지 개발, 광운민자역사 건립, 광운역세권 개발
- 총사업비 : 2조3,289억원(역세권사업 2조1,000억원, 민자역사사업 2,289억원)
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,328,900	441	미정	미정	미정	미정	미정
국 비							
시 비		169					
구 비		146					
기 타		126					

□ 추진실적

【역세권 사업】

- 2012. 4.25 : 물류기지 이전 부지 기본계획 설계 발주 (코레일, 양주시)
- 2012. 9 : 광운역세권개발 사업자공모 추진계획 심의 (코레일)
- 2012.10.16 : 광운역세권개발 사업자 1차 공모 공고(코레일, 참여자 없음)
- 2013. 9.10~11 : 서울시 열린시장실 현장방문
- 2013.10.10~17 : 공공기여부지 활용방안 자문회의 개최(2회)
- 2014. 1. 9 : 공공기여부지 활용방안 학술연구용역 준공
- 2014. 1.27 : 서울시, 동북4구(성북강북도봉노원) 지역발전모델 『행복 4구 PLAN』발표

- 2014. 7.16~8.29 : 광운역세권개발 공모지침 마련 협의체 구성 및 T/F회의
 - 협의체 구성 : 코레일, 서울시, 노원구
 - 정책T/F 4회, 실무T/F 2회 개최
- 2014. 9.23 : 광운역세권개발 사업자 공모 공고(코레일)
 - 공모기간 : 2014.9.23 ~ 12.21(90일간)
- 2014.10.17, 11.21 : 광운역세권개발 사업설명회 개최(코레일)
- 2014.12.21 : 사업자 공모 종료(참여업체 없음)

【민자역사 사업】

- 2012. 2~3 : 서울시 사전협상 조정 협의 진행 (총 6회중 5회 진행)
- 2012. 5. 2 : 서울시 부시장단 보고 (사업계획 및 진행사항 보고)
- 2012. 6. 19 : 지역 주민 설명회 개최
- 2012. 7 : 공공기여 계획 및 지역 필요시설 수용 협상
- 2013.11.12 : 물류기지이전 업무 협의
- 2013.11.13 : 역세권개발 및 민자역사개발 업무 협의
- 2014. 4. 2 : 역세권개발 및 민자역사개발 업무 협의
- 2014.6.13 : 코레일 사업주관자선정 공모 사전협의
- 2014.11.6 : 광운민자역사, 코레일 사업 정상화방안 업무협의
 - 사업참여자 출자규모 조정
 - 민자역사개발 연면적 조정
 - 주관사변경(토마토홀딩스 → 유진)
 - 자본금 출자계획 등

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	30	40	50	100
연차별 달성목표	광운역세권개발 사업자 공모	사업자재공모	도시관리계획 변경사전협상	도시관리계획 입안	건축허가 등 사업승인	개발사업 착 수
추진 실적	※공모실패	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 검토사항

【역세권 사업】

- 광운역세권개발 사업자 공모(2차) 실패에 따른 원인분석, 사업 참여자 유인방안 검토 및 재 공모를 위한 협의체 T/F회의 진행(코레일, 서울시, 노원구)

□ 사업완료 예상 시기

- 2019 ~ : 광운역세권개발 및 광운대역 민자역사 건립

□ 향후추진계획

【역세권 사업】

- 광운역세권개발 재 공모를 위한 협의체 T/F회의 진행('15년 상반기)

【민자역사 사업】

- 최종 사전협상(6차), 도시관리계획 수립 추진
- 민자역사 사업자, 코레일 사업정상화 방안 협의 및 추가 합의서 체결

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 월계지역 경제활성화를 통한 일자리창출 및 동북부 중심지로의 강남북 지역균형발전 실현

공약사업 추진관리	경전철 동북선(상계역~왕십리) 조기착공 및 개통					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-3	추진중	기획예산과 (정책사업팀)	시설7급	이회진	2116-3979

□ 사업개요

- 수행주체 및 추진방식 : 서울특별시, 민간투자사업
- 노선구간 : 상계역~하계역~월계역~고려대역~제기역~왕십리
- 연 장 : 13.34km
- 총사업비 : 1조5,754억원(재원분담:국비 182,435, 시비 632,788, 민간사업비 760,144)
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,575,400	517	3,167	미정	미정	미정	미정
국 비							
시 비	1,575,400	517	3,167				
구 비							
기 타(민간)							

□ 추진실적

- 2010.10. 7 : 동북선 민자사업 우선협상 대상자 선정
 - 동북뉴타운신교통주식회사(경남기업컨소시엄 - 최초제안자)
- 2010.12월 ~ 2012. 4월 : 실시협약 관련 협상 진행
- 2012. 1월 ~ 2013. 6월 : 도시철도기본계획 재정비 용역 시행(서울시)
 - 동북선 노선연장 타당성검토(은행사거리~상계역~방학역)
- 2013. 8월 : 서울시 도시철도 기본계획 발표
 - 동북선 노선(왕십리~은행사거리) 상계역까지 연장
- 2014.2.14 : 상계역 연장구간 민자 적격성심사 의뢰(서울시→KDI)
- 2014.2.20 ~ : 사전협상 재개(진행 중)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	30	40	50	100
연차별 달성목표	연장구간 민자적격성 검토 사전협상 재개	- 실시설계 및 실시협약 - 착 공	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행 및 준공
추진 실적	사전협상 재개	-	-	-	-	-

□ **문제점 및 검토사항**

- 설계비 등 예산 미 확보시 사업시행 차질 발생
- 사업추진속도가 빠른 동북선 조기착공을 위해 서울시와 협력 추진
 - ※ 1순위-신림선(여의도~서울대), 2순위-동북선(상계동~왕십리)

□ **사업완료 예상 시기**

- 2019 ~ : 경전철 동북선 개통

□ **향후추진계획**

- 2015년 상반기
 - 연장노선(은행사거리~상계역) 민자 적격성 검토
 - 동북선 경전철(왕십리~상계역) 사전협상
 - 실시설계 및 실시협약 체결
- 2015년 하반기 착공

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 도시철도 서비스지역 확대 및 지역균형발전 실현

공약사업 추진관리	지하철 4호선 지상구간 터널형 방음벽 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-4	추진중	토목과 (도로관리팀)	시설7급	정창수	2116-4149

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 지하철 4호선 지상구간 3.1km(창동역 ~ 노원역 ~ 당고개역)
- 사업기간 : 2013.06. ~ 2015.12.
- 사 업 비 : 3,964백만원(서울시 : 서울메트로 기확보)
- 사업규모 : 연장 3,111m 방음벽 교체(높이 4m 방음벽 설치시 km당 약 47억원 소요)

구 분	구 간	연장(m)	준공 년도	방음벽 현황(m)		비 고
				교체완료(4m)	교체대상(2m)	
				흡음형	스판크리트	
4호선	시점~당고개	111	1993	111		교체완료
	당고개~상계	1,000	1993	400	600	흡음형 방음벽 600m (2015.12.완공예정)
	상계~노원	800	1985	200	600	내진안전성, 소음도 및 수송소요 등에 따른 우선순위에 따라 2015년 이후 재원 확보 규모를 감안 내진보강공사와 병행 연차적으로 추진예정
	노원~창동	1,200	1985		1,200	
	합 계	3,111		711	2,400	

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,964	3,964					
국 비							
시 비	3,964	3,964					
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014.07. : 기존(2m) 및 교체(4m) 방음벽에 대한 소음측정 및 방음효과 분석(서울메트로)
- 2014.08. : 상계역과 당고개역 구간 소음방지 대책 제안 민원 협조 공문 전달
- 상계4구역 주택재개발 정비사업 조합에서 제안(노원구 → 서울메트로)
- 2014.11. : 상계~당고개 구간 알루미늄 흡음형 방음벽 교체작업 진행중(서울메트로)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	30	100				
연차별 달성목표	- 방음벽 교체사업 중	- 흡음형 방음벽 설치후 방음효과 분석 - 사업지원 및 추사업 건의				
추진 실적	- 상계노원간 2m 방음벽 600m를 4m형방음벽으로 교체중	- 상계~노원간 총 800m를 4m 방음벽으로 교체완료				

□ 문제점 및 검토사항

- 기존 방음벽은 1980년대 설치된 2m 높이의 스판크리트 방음벽으로서, 소음이 콘크리트에 반사되어 소음저감 효과가 떨어지며 노후화에 따른 성능개선이 시급하나 재원 조달의 어려움으로 사업추진이 지연되고 있어, 국비 지원여부 검토중에 있음(서울메트로)
- 소음저감 효과를 극대화하기 위해서는 터널형 방음벽 설치가 필요하나, 지하철 4호선 지상구조물의 규모로는 터널형 방음벽 설치시 풍하중에 대한 구조적 안전성이 결여되며, 방음벽 설치 후에도 터널 내부 온도 상승으로 레일 변형을 유발할 수 있어 사업추진이 불가하다는 의견임(서울메트로)
- 터널형 방음벽 높이를 고가철로에서 9.4m로 설치시 주변지역의 일조권, 조망권, 바람길 등에 대한 집단민원 발생 우려
- 높이 4m의 알루미늄 흡음판 교체 후 방음 효과 및 소음저감 분석자료 검토 후 추가 대책 필요

□ 사업완료 예상 시기

- 2015.12. : 총 3,111m중 711m를 4m 흡음형 방음벽으로 설치완료

□ 향후추진계획

- 2015.01. : 알루미늄 흡음판 교체 후 방음효과 분석 및 다양한 소음저감 대책 검토 병행 추진토록 서울메트로에 요구
- 2015.02. : 시민의 주거 복지향상 및 안전도 향상을 위해 서울시에 적극적인 사업비 지원과 조속한 사업추진 건의

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지하철 4호선 지상구간 주변 소음저감에 따른 주거환경 개선

공약사업 추진관리	KTX 수서노선 의정부 연장 추진(노원경유)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-5	추진중	기획예산과 (정책사업팀)	시설7급	이회진	2116-3979

□ 사업개요

- 구 간 : 수서 ~ 의정부 KTX노선 연장
- 규 모 : 약 32km
- 총사업비 : 2조 3,417억원(전액 국비)
- 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,341,700	400	500	미정	미정	미정	미정
국 비	2,341,700	400	500				
시 비							
구 비							
기 타민간							

□ 추진실적

- 2012. 1. : 도시철도 기본계획 종합발전방안 용역 시행
- 2012. 3. : 철도(KTX)민영화 사업자 선정 설명회 3회(국토부)
- 2012. 4. : KTX경제권 특성화개발을 통한 창조경제실현전략 토론회
- 2012.11. : 수도권 동북부 KTX연장 정책토론회(이노근 의원)
 - 평택 ~ 수서간 KTX, 노선을 수서~의정부 까지 연장 검토 요구
 - 강북지역 KTX이용자에 대한 혜택 검토
- 2013. 5. : 국토교통부 관계자 사전설명회 (3회)
- 2013. 7. : 대통령 지역공약 이행계획 발표
 - 수서 KTX 의정부까지 연장
- 2013. 7. : 서울시 도시철도기본계획 종합발전방안 발표
- 2013. 8. : 수도권 고속철도 의정부연장 사전타당성조사 용역
(발주처 : 국토교통부)
- 2013. 7. 1 : 제3차 국가철도망 구축계획 수립 관련 KTX동북부
연장선 광운대역 중간 정차역 지정 건의

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	-	-	-	100
연차별 달성목표	수도권 고속철도 의정부 연장 타당성조사용역	제3차 국가철도망 구축계획 용역				
추진 실적	-	-	-	-	-	-

문제점 및 검토사항

- 없음

사업완료 예상 시기

- 2019년 ~ : KTX 수서노선 의정부 연장 개통

향후추진계획

- KTX 노선연장시 광운대역을 중간 정차역으로 지정할 수 있도록 서울시, 국토부와 협력 추진

사업완료시 기대되는 성과

- KTX 접근성 확대 및 잠재수요 창출

공약사업 추진관리	공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-6	추진중	일자리경제과 (사회적경제팀)	행정7급	정오장	2116-3497

□ 사업개요

- 위 치 : 서울시 노원구 공릉동 203번지 (KEPCO Academy 내)
- 부지면적 : 31,417㎡(9,504평)
- 건축면적 : 23,000㎡(7,000평)
 - 서울TP 사용 : 6,940㎡(2,100평)
 - KEPCO사용 : 16,200㎡(4,900평)
- 사업기간 : 최초[2010~2014년(5년간)], 2015년~2020년
- 사 업 비 : 480억원
- 주요 용도

구 분	주 요 용 도
서울TP사용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트그리드 관련 기자재 연구 및 제작업체 ○ 서울테크노폴리스 조성사업에 부합되는 기업 유치
KEPCO사용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트그리드 관련 IT융합기술 개발 및 시험 ○ 스마트그리드 관련 전문인력 양성 ○ 스마트그리드 및 전력신기술 관련 전시 및 홍보

○ 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	69,000		2,000	21,000	23,000	23,000	
국 비							
시 비							
구 비							
민 간	69,000		2,000	21,000	23,000	23,000	

□ 추진실적

- 2014.12.31일 현재 : 2단계사업 관련 기관 간 의견차이로 추진보류 상태
 - 한 전 : 부지 유상임대, 건물의 2/3은 한전자체 사용, 1/3은 TP사용
 - 서울TP : 부지 무상임대, 건물1/3 TP사용, 1/3 공공목적 사용
 - 산업부 : 부지 출연 또는 무상임대, 건물의 최소 1/3 TP, 1/3 공공목적 사용
- 2015.01.14 : 한전연수원 담당자(임선수 ☎ 061-345-3922) 의견 청취
 - 한전의 기존입장에 변화 없음

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	10	30	50	90	100
연차별 달성목표	-	실무자회의 사업추진 의견조회	관계기관 협약추진	설계	착공	준공
추진 실적	-					

□ 문제점 및 검토사항

- 한전의 사업참여 의사표시가 수시로 변화하는 등 참여의지 부족
- 한전내의 관계부서별 사업참여에 대한 의견 상이
 - 기술기획처에서는 서울TP제안(전체 2/3공간 TP사용)에 대해 긍정적이나 재무처는 반대 의견
- 한전의 적극적인 참여 없이는 사업추진에 한계가 있으며, 한전 참여를 끌어낼 수 있는 수단도 제한적(협약서 약속이행 촉구, 여론형성 압박 등)
- 한전이 상장법인회사로써 주총의 결의 없이 자산의 무상 대여, 공여가 어렵다는 입장

□ 사업완료 예상 시기

- 한전의 참여의지가 없는 현 상황에서 예측이 불가능

□ 향후추진계획

- 한전이 사업참여에 부정적일 경우에는 산업통상자원부, 서울시 등을 통한 정책적, 정치적 해결 방안 추진
 - 지역 국회의원, 서울시의원 및 주민참여 대책기구 등을 구성하여 사업 참여 압박
- 동북권의 산업클러스터 조성 차원에서 한전 교육원 부지 전체를 매입하여 개발 방안 검토
 - 대기업, 외국계 기업의 첨단 생산시설 및 연구센터 유치를 통한 서울 동북권 경제 활성화를 위해 서울시에서 한전 교육원 부지 전체를 매입 후 산업단지조 조성하고, 관련기업 유치

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 첨단기술단지 조성으로 서울 동북부지역 발전 Hub화 가능
- 지역내 청년창업과 연계하여 고용창출 및 우수기술인력 양성

공약사업 추진관리	(백사마을, 태릉현대, 주공8단지, 상계뉴타운 등 주거환경 개선) 중계본동(백사마을)주택재개발사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-1	추진중	주택사업과 (재개발팀)	시설7급	천동필	2116-3918

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 중계로4길 2일대(중계동)
- 구역면적 : 188,900㎡
- 건축계획 : 21동 4~20층(평균 16층) 1,720세대
(주거지 보전구역 임대주택으로 서울시 별도 추진, 약 615세대)
- 건폐율/용적률 : 27.89%/ 199.38%

○ 연차별 소요예산(주거지보전지역 설계용역비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	197,340	3,400	600		128,400		64,940
국 비							
시 비	197,340	3,400	600		128,400		64,940
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7.3~7.31 현장설명회 개최
- 2014. 8.11 사업지연에 따른 행정지시
- 2014. 9.05 정보공개 미이행에 따른 고발예고(노원구⇒LH공사)
- 2014. 11.7 토지등소유자 안내문 발송
- 2014. 11.7~12.24 동네사랑방 운영
- 2014. 11.26 사업추진 관련 세부추진계획서 제출지시
- 2014. 12.12 정보공개 미이행에 따른 사업시행자(LH) 고발조치(노원구⇒노원경찰서)
- 2014. 12.16 세부추진계획서 검토결과 행정지시

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	30	50	60		100
연차별 달성목표	·관계자 회의(수시) ·현장설명회, 동네사랑방 개최 ·안내문 발송 등 사업시행자(LH) 사업진행 독려	사업시행인가	관리처분계획 인가	이주 및 공사착공		준공
추진 실적	5					

□ 문제점 및 검토사항

- 주민대표회의측에서 주거지보전사업 재검토 및 용적률 상향(250%),임대부지(17%) 완화 요구로 인한 사업지연 예상
- 객관성이 결여된 LH 사업성 분석결과 공개에 따른 권리자들의 갈등 및 혼란을 부추기고 있어, 시·구·민관합동점검반 구성 후 그 간 투입비용 점검 및 사업성 분석내용 검증 실시
- 최근 LH공사로부터 제출된 사업성 향상 방안에 대하여 서울시와 긴밀한 협의 등을 통한 빠른 사업추진 도모

□ 사업완료 예상 시기

- 2020. 4월 준공예정

□ 향후추진계획

- 2015.10월 사업시행인가
- 2016. 8월 관리처분계획 인가
- 2017. 3월 착공 및 이주
- 2020. 4월 준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노후된 단독주택 밀집지역으로 주거환경이 열악하고 도로, 공원 등 기반시설이 부족한 지역으로 재개발사업을 통하여 주민들의 정주환경을 개선하고 체계적인 기반시설 정비 등 토지의 합리적 이용을 통한 주민 삶의 질을 향상하고자 함

공약사업 추진관리	(백사마을, 태릉현대, 주공8단지, 상계뉴타운 등 주거환경 개선) 태릉현대아파트 주택재건축사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-2	추진중	주택사업과 (재건축팀)	시설6급	노동웅	2116-3914

사업개요

- 위 치 : 공릉2동 230 일대(제2종일반주거지역)
- 면 적 : 75,433㎡
- 건축규모 : 지하4층/지상14~25층, 아파트 15개동 1,217세대
(분양 1,164세대 / 소형 53세대)
- 건폐율/용적률 : 25% / 249%

추진실적

- 2014.6.21 : 시공자 선정(효성건설)
- 2014.7.1 ~ : 사업계획에 대한 공공건축가 협의

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19이후(장기)
사업진도(%)	15	40	60	70	80	100
연차별 달성목표	시공사선정 및 사업계획변경 공공건축가 협의	조합설립변경 사업시행변경	관리처분 계획인가	이주(철거)	착공	2021년 준공예정
추진 실적	15	5				

문제점 및 검토사항

- 현대빌라 주민들이 아래의 요구조건 수용 주장으로 사업지연
 - 자연녹지지역을 일반주거지역으로 감정평가 요구 및 별도 금전보상 등 요구

사업완료 예상 시기

- 2021.10. : 준공 예정

향후추진계획

- 2015.6. : 조합설립변경인가
- 2015.12. : 사업시행변경인가

사업완료시 기대되는 성과

- 효율적 토지이용 등 주거환경개선 및 지역의 균형발전 효과 기대

공약사업 추진관리	(백사마을, 태릉현대, 주공8단지, 상계뉴타운 등 주거환경 개선) 주공8단지 주택재건축사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-3	추진중	주택사업과 (재건축팀)	시설6급	노동웅	2116-3914

사업개요

- 위 치 : 상계10동 677,680 일대(제3종일반주거지역)
- 면 적 : 41,763m²
- 건축규모 : 지하2층/지상8~30층, 아파트 16개동 1,018세대
(분양 872세대 / 소형 146세대)
- 건폐율/용적률 : 16% / 293%

추진실적

- 2014.11.07 : 조합설립인가(조합원 745명)
- 2014.12.23 : 서울시 건축위원회(소위원회) 자문

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19이후(장기)
사업진도(%)	20	40	60	70	80	100
연차별 달성목표	조합설립인가	사업시행인가	관리처분 계획인가 이주(철거)	착공	공사	준공
추진 실적	20	10				

문제점 및 검토사항

- 특이사항 없음

사업완료 예상 시기

- 2019.09. : 준공 예정

향후추진계획

- 2015.09. : 사업시행인가 예정
- 2016년 : 관리처분계획인가 예정

사업완료시 기대되는 성과

- 효율적 토지이용 등 주거환경개선 및 지역의 균형발전 효과 기대

공약사업 추진관리	(백사마을, 태릉현대, 주공8단지, 상계뉴타운 등 주거환경 개선) 상계 재정비 촉진(뉴타운)사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-4	추진중	주택사업과 (뉴타운팀)	시설7급	신세평	2116-3922

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 상계3·4동 일대(645,733㎡) 신 주거지 조성
- 규 모 : 아파트 6,880세대(임대 1,349) 신축
- 시행방법 : 주택재개발정비사업(5개구역- 상계1,2,4,5,6구역)
- 사업기간 : 2008년도~ 2020년도

○ 연차별 소요예산 : 비예산사업

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계							
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 조합설립인가 : 5개구역 완료(상계1,2,4,5,6구역)
- 건축심의완료 : 3개구역 완료(상계4,5,6구역)
- 사업시행인가완료 : 2개구역 완료(상계4,6구역)
 - 2014.05.01 : 상계4구역 사업시행인가
 - 2014.11.06 : 상계6구역 사업시행인가

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	40	50	60	70	80	100
연차별 달성목표	사업시행인가 : 2	건축심의: 2 사업시행: 1 관리처분: 2	사업시행: 2 관리처분: 1 착 공: 2	관리처분: 2 착 공: 1	준 공 : 2	준 공 : 3
추진 실적	사업시행인가 : 2					

문제점 및 검토사항

- 전반적인 부동산 경기침체로 인한 사업성 저하
- 기 시행중인 촉진계획변경등을 통한 사업성 향상 도모(행정적 지원)

사업완료 예상 시기

- 사업 시행(착공) : 3개구역(상계1,2,5)
- 사업 완료(준공) : 2개구역(상계4,6)

향후추진계획

- 사업 완료(준공) : 3개구역(상계1,2,5)

사업완료시 기대되는 성과

- 노후 불량주택 밀집지역인 상계3·4동 일대가 다양한 계층과 세대가 함께 공생하는 “21C형 친환경 복지 주거공간”으로 변경 조성

공약사업 추진관리	동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-8	추진중	토목과 (토목팀)	시설7급	전병일	2116-4142

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 동부간선도로 월계1교~의정부 시계
- 사업규모 : 도로확장 4차로 → 6차로, 총연장 6.85km
- 사업기간 : 2007.10. ~ 2016.12.
- 사 업 비 : 3,835억원(국비 621, 시비 2,764, 교통개선부담금 450)
- 공 정 : 60%(2015.01.현재)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년이후	2017년	2018년	2019년 이후
계	383,470	260,915	35,020	87,535			
국 비	62,100	62,100					
시 비	276,370	163,815	35,020	77,535			
구 비							
기 타	45,000	35,000		10,000			

□ 추진실적

- 2014.09.22. : 방음벽 개선 및 소음저감 T/F 회의개최(2공구 상황실)
- 2014.10.30. : 방음벽관련 주민설명회 개최(상계1동 주민센터)
- 2014.10.31. : 주민설명회 개최 결과 보고(구청장 구두보고)
- 2014.11.04. : 구조검토 용역 시행계획 수립(방침)
- 2014.11.14. : 구조검토 용역 발주
- 2014.11.17. : 구조검토 용역 계약 및 착수
- 2014.12.26. : 구조검토 용역 결과보고(아주대 박장호 교수 → 구청장)
- 2014.12.31. : 터널형 방음벽 설치 요구(노원구 → 도시기반시설본부)
- 2015.01.14. : 터널형 방음벽 설치 요구(노원구 → 도시기반시설본부)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	20	80	100			
연차별 달성목표	- 방음벽개선 T/F팀 활동 - 구조검토 용역 시행	- 소음최소화 방안강구 - 터널형 방음벽 설치	- 터널형 방음벽 설치			
추진 실적	- 구조검토 용역 결과 보고 - 터널형 방음벽 설치 요구					

□ 문제점 및 검토사항

- 기존 수락고가차도 상에 터널형 방음벽을 설치할 경우 구조적으로 불안정하고, 동부간선도로 확장공사 노원구 전구간(상계현대2차아파트 ~ 은빛아파트1차)은 반터널형 방음벽을 설치할 경우 소음기준치 초과
- 동부간선도로 확장구간중 상계현대2차아파트 ~ 은빛아파트1차 구간의 터널형 방음벽 설치방안 강구토록 사업시행 기관인 서울시 도시기반시설본부에 지속적으로 요구

□ 사업완료 예상 시기

- 2016.12. : 동부간선도로 확장공사 및 터널형 방음벽 설치 완료

□ 향후추진계획

- 2015. 상반기 : 소음 최소화 방안 강구(서울시)
- 2015.10. : 주민 동의 및 요청 구간 방음벽 설치
- 2016.12. : 동부간선도로 확장공사 준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 동부간선도로 확장공사에 따른 통행속도 개선 및 이용차량 증대로 인해 발생하는 소음을 최소화함으로써 지역주민들의 삶의 질 향상

공약사업 추진관리	학여울청구 ~ 월계동 인도교 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-9	추진중	토목과 (토목팀)	시설7급	전병일	2116-4142

사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 하계동 학여울청구아파트 ~ 월계역 앞
- 사업규모 : 중량천 횡단 보행교량 1개소 설치(B=4.5m, L=160m)
- 사업기간 : 2007.06. ~ 2018.12.
- 사 업 비 : 6,500백만원(동부간선도로 확장공사와 병행시행 예정)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,500		200	2,000	2,000	2,300	
국 비							
시 비	6,500		200	2,000	2,000	2,300	
구 비							
기 타							

추진실적

- 2014.08. : 보행교량 설치 협조요청(노원구 → 하천관리과, 도기본)
- 2014.11. : 2015. 보완설계비 반영(서울시 하천관리과 본예산 2억원 반영)
- 2014.12. : 서울시 하천관리과 방문 협조요청(토목과장 외 1)
- 2014.12. : 시의원(유청, 서영진, 김광수, 문상모, 서영진) 지원 협조요청

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	10	50	75	100	
연차별 달성목표	- 보행교량 설치 요청 - 설계보완 요청	기본 및 실시설계 보완	하계교 철거	인도교 설치	인도교 설치	
추진 실적	- 보완설계비 반영 (2억원)					

□ 문제점 및 검토사항

- 보행교량의 조속한 설치를 요구하는 지역주민들의 의견이 다수 제기되고 있는 실정이나, 사업 시행기관인 서울시에서는 보행교량의 설치 위치가 동부간선도로 확장공사 구간 및 하계교와 간섭되어 동부간선도로 확장개통(2016.12.) 및 하계교 철거 후 보행교량 설치공사를 추진하겠다는 의견임.
- 지역 주민들의 통행불편 해소 및 중랑천 수변 공원과의 접근성 확보를 위해 조속히 보행교량이 설치될 수 있도록 사업시행기관인 서울시에 지속적으로 요구

□ 사업완료 예상 시기

- 2018.12. : 중랑천 횡단 인도교 설치공사 완료

□ 향후추진계획

- 2015.12. : 기본 및 실시설계 보완(서울시 하천관리과)
- 2016.03. : 동부간선도로 중랑천 횡단교량(하계교) 철거
- 2018.12. : 인도교 설치공사 완료

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 학여울 청구, 중계 그린, 경남 롯데 상아, 극동 벽산, 현대 우성, 브라운스톤 등 지역 주민들의 통행불편 해소 및 중랑천 수변 공원과의 접근성 강화
- 노원구 하계동과 월계역과의 접근성 강화를 통해 지역 균형발전 도모

공약사업 추진관리	상계 ~ 덕송 광역도로 개설					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-10	추진중	토목과 (토목팀)	시설7급	전병일	2116-4142

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 노원구 상계동 ~ 남양주시 별내면 덕송리
- 사업규모 : 도로개설 폭(4차로)=25m, 연장=0.84km, (총연장=2.38km)
- 사업기간 : 2007.04. ~ 2015.06.(기간연장 예정)
- 사 업 비 : 23,882백만원(시비 12,149, 국비 11,733)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	23,882	19,719	4,163				
국 비	11,733	11,733					
시 비	12,149	7,986	4,163				
구 비							
기 타							

□ 추진실적

- 2014.08. : 상계로 확장 실시설계 용역비 100백만원 교부(국비)
- 2014.09. : 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역 발주(주택사업과)
- 2014.12. : 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역시행(주택사업과)
- 2015.01. : 터널공사(양방향) 완료 및 관리동, 부대공사 진행중(공정66%)

□ 연차별 추진실적 및 계획(공사기간 연장 예정)

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	40	100			
연차별 달성목표	상계로 확장 기본 및 실시설계	- 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역 시행 - 보상 절차 진행	상계로 확장 공사 준공			
추진 실적	상계로 확장기본 및 실시설계 용역 발주					

□ 문제점 및 검토사항

- 상계3 주택재개발 정비사업의 해제로 뉴타운계획 구간의 광역도로 개설이 사실상 중단되어 상계 ~ 덕송간 광역도로 개설이후 상계로의 통행량 증가로 인한 병목현상으로 극심한 교통정체가 예상
- 광역도로를 대체하기 위한 기존도로의 확장이 필요하여 뉴타운추진 사업부서인 주택사업과, 서울시 재정비과 및 서울시 도로계획과 등과 긴밀한 업무협의로 상계로 확장 추진 (사업계획 총괄 : 주택사업과)
 - 사업목적 : 상계로 병목구간인 동막골 입구 ~ 기업은행 사거리는 국비 및 시비를 투자, 조기에 공사를 시행하여 상계 ~ 덕송간 광역도로 개설이후 통행량 증가로 인한 병목현상 해소
 - 사업개요
 - 위 치 : 광역도로 종점부(동막골 입구) ~기업은행사거리
 - 규 모 : 도로확장 B=15m(3차로)→30m(4차로), L=600m
 - 사업기간 : 2014.09. ~ 2016.12.
 - 소요예산 : 35,059백만원(국비 28,059, 시비 7,000)
 - 추진내용
 - 2008.09.11. : 상계재정비촉진계획 결정 및 고시
 - 2014.06.10. : 상계로 확장 국고보조금 280억 지원 확정(국토부)
 - 2014.08.05. : 상계로 확장 실시설계 용역비 1억원 교부(국비)
 - 2014.09.26. : 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역 발주
 - 향후계획
 - 2014.09. ~ 2015.07. : 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역 시행
 - 2015.10. ~ 2016.06. : 보상 및 건물철거
 - 2016.12. : 상계로 확장 공사 완료

□ 사업완료 예상 시기

- 2015.06. : 공사 준공 (기간연장 예정)

□ 향후추진계획

- 2015.05. : 터널공사 및 연결도로(상계동, 별내동) 완료
- 2015.06. : 공사 준공(기간연장 예정)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노원구 상계동 ~ 남양주시 별내면 덕송리 간 통행거리 단축과 교통량 분산으로 교통혼잡 해소 및 지역 주민의 생활환경 개선과 지역간 균형발전 도모

공약사업 추진관리	도시농업활성화(1가구 1텃밭 가꾸기)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-1	추진중	일자리경제과 (도시농업팀)	행정7급	윤은미	2116-3490

□ 사업개요

- 근 거 : 구청장 공약사항 도시농업 활성화(1가구 1텃밭 가꾸기)
- 추진목표 : 2018년까지 1가구 1텃밭 가꾸기 → 660,000㎡ 조성
 - 현재 조성현황 : 103,839㎡ (부족분 556,161㎡)

계	자투리텃밭			학 교	옥상,상자	도심형 비닐하우스	비고
	계	공 영	민 영				
103,839	93,670	33,814	59,856	6,472	3,673	24	단위:㎡

○ 사업내용

- 다양한 장소를 활용한 1가구 1텃밭 시범운영지역 조성 및 운영
 - 건물옥상텃밭, 상자텃밭 보급, 자투리 텃밭, 도심형 바이오하우스 등
- 기 조성된 텃밭 분양 및 관리(도시농업지원센터 역할)
- 텃밭 조성 참여 확대 및 효율적인 텃밭 관리를 위해 다양한 도시농업 강좌를 운영하여 체계적인 영농교육 실시
 - 텃밭 가꾸기 참여 입문강좌, 도시농부 체험영농 지원사업, 도시양봉학교 운영

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,119	802	317				
국 비							
시 비	229	125	104				
구 비	887	674	213				
민 간	3	3					

□ 추진실적

- 2014. 7.21 : 도시농업팀 신설(팀장1, 직원2)
- 2014. 9.24 : 「구민소통의 날」 도시농업협의회와 구청장과의 면담
- 2014. 10.10 : 도시농업 활성화 기반조성을 위한 텃밭 실태조사 계획 수립
- 2014. 10.31 : 행복쭉쭉 1가구 1텃밭 가꾸기 4개년 종합계획 수립
- 2014. 10.31 : 2015년 테마형 농업학습공원 조성계획 수립
- 2014. 11.20 : 2015년 도심형 비닐(바이오)하우스 설치계획 수립
- 2014. 12.19 ~ : 청사 내 도심형비닐(바이오)하우스 설치운영

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	15	25	60	80	100	
연차별 달성목표 (텃밭조성-누적)	103,815㎡	165,000㎡	396,000㎡	528,000㎡	660,000㎡	
추진 실적	103,839㎡					

문제점 및 검토사항

- 텃밭 조성 부지 및 예산 확보의 어려움
- 사업시행 전 주민들의 자발적인 참여 유도 및 지속적인 사후 관리의 어려움

사업완료 예상 시기

- 목 표 : 2018년까지 1가구 1텃밭 가꾸기 → 660,000㎡ 조성

향후추진계획

- 2015년 1가구 1텃밭 가꾸기 추진계획에 의거 텃밭 조성 및 다양한 교육프로그램 개설
- 테마형 농업학습공원 조성 및 교육장 활용
- 도심형 비닐하우스 설치 확대

사업완료시 기대되는 성과

- 녹색공간 확보로 농업을 통한 저탄소 녹색성장 기틀 마련
- 도시민들의 건전한 여가선용과 이웃간 대화의 장을 통한 마을 공동체 회복

공약사업 추진관리	제로에너지하우스 실증단지 건축					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
IV-2	추진중	주택사업과 (제로에너지 주택팀)	시설7급	김대준	2116-3920	
			행정7급	김현준	2116-3923	
			행정8급	강신우	2116-3927	

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 하계동 251-9 (대지면적 11,344㎡)
- 추진체계 : 서울시, 노원구, 연구단(명지대산학협력단, KCC, SH 등) 컨소시엄 구성 추진
- 건립규모 : 지하2층/지상7층 국민임대주택 등 121세대, 연면적 17,729㎡ [구립]
- 에너지계획 : 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기 에너지 제로주택단지 구현
- 사업비 : 일반 건축비 202억원(에너지절감 연구개발비 240억원 연구단 별도집행)
 - 국비37.5억, 시비51억, 시 특별교부금5억, 국민주택기금45억, 입주자보증금63.5억

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년
예산확보	20,200	1,616	7,433	11,151
국 비	3,756	751	939	2,066
시 비	5,100	365	2,075	2,660
市특별교부금	500	500	-	-
국민주택기금	4,500	-	3,150	1,350
입주자보증금	6,344	-	1,269	5,075
예산집행	20,200	730	8,139	11,151
설계비	730	730	-	-
공사비	18,363	-	7,577	10,786
감리비	1,107	-	742	365

□ 추진실적

- 2014. 7. 3 : 골마을근린공원 내 목업(실험용)주택 착공 보고회 개최
- 2014. 8. 5 : 목업(실험용)주택 착공
- 2014. 9. 3 : 서울시 건축위원회(자문)심의 완료
- 2014.11.19 : 서울시 사업계획승인 완료
- 2014.11.25 : 제로에너지주택 실증단지 착공식 개최

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	60	95	100		
연차별 달성목표	착공식 개최	- 실시설계 완료 및 공사착공 - 입주자 모집 공고	준공 및 입주	모니터링 후 사업종료		
추진 실적	제로에너지주택 착공식 개최					

□ 문제점 및 검토사항

- 지자체에서 추진하는 최초 국가 연구개발사업에 따라 절차 및 규제 등 제약
 - 관련 기관 및 부서 담당자와 지속적 협의 및 사례 분석 등을 통하여 해결

□ 사업완료 예상 시기

- 2013.10 ~ 2017.10. 4년 연구개발 사업 종료

□ 향후추진계획

- 기본 및 실시설계 : 2013.12. ~ 2015. 1.
- 공 사 시 행 : 2015.2. ~ 2016. 6.
- 입 주 : 2016. 6.
- 모니터링 등 : 2016. 6. ~ 2017.10.

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 국가적 랜드마크 사업 유치 및 서울시 노원구에 세계적인 친환경 에너지자립 주택단지 조성실현

공약사업 추진관리	아파트 베란다 미니태양광 보급					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-3	추진중	녹색환경과 (지속가능팀)	행정7급	박재현	2116-3215

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 보급목표 : 노원구 공동주택 15,800가구(노원구 공동주택의 10%)
- 보급시설 : 아파트형 미니태양광 발전시설 1세트
- 보급방법
 - 서울시 미니태양광 보급사업 연계 추진
 - 가구당 설치비의 일부 무상지원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,947.9	141.9	1,040	1,250	1,250	1,266	
국 비							
시 비	4,670.6	64.6	990	1,200	1,200	1,216	
구 비	277.3	77.3	50	50	50	50	
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 2.27 : 태양의 도시 노원 프로젝트 계획수립
- 2014. 2.28 : 아파트 베란다 미니태양광 보급사업 추진계획 수립
- 2014. 4. 1~6.27 : 노원구 미니태양광 보급사업 추진
- 2014. 6.~ : 서울시 미니태양광 보급사업 추진
- 2014. 7. 3 : 아파트 미니태양광 확대보급 추진계획 수립
- 2014. 7.14~25 : 미니태양광 확대보급을 위한 동별 주민설명회 개최
관내 남향아파트에 대한 홍보물 배부 등 집중 홍보
- 2014.4월~12월 : 미니태양광 신청접수 및 설치
 - 노원구 사업 : 370가구 신청, 249가구 설치완료
 - 서울시 사업 : 1,512가구 신청, 198가구 설치완료

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	2.8	23.7	49	74.3	100	
연차별 달성목표 (미니태양광보급: 가구)	447	3,300	4,000	4,000	4,053	
추진 실적	447					

□ 향후추진계획

- 서울시 미니태양광 사업과 연계하여 지속적인 미니태양광 보급 추진
- 관내 아파트에 다각적인 홍보 방법을 통한 미니태양광 보급 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 신재생에너지 보급을 통한 온실가스 감축 및 기후변화에 적극 대응
- 아파트 베란다를 통한 태양광 보급으로 에너지 자립도시 조성에 기여

공약사업 추진관리	중랑천 생태학습관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-4	추진중	녹색환경과 토목과	행정8급 토목7급	강광석 전병일	2116-3196 2116-4142

□ 사업개요

○ 사업내용

- 물순환, 물절약의 교육공간 및 환경교육 허브센터로 생태학습관 건립
- 건물1개동(지상2층, 연면적 379.04㎡) 및 영농체험장 조성(989㎡)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,060		2,340	180	180	180	180
국 비							
시 비	2,170		2,170				
구 비	890		170	180	180	180	180
민 간							

□ 추진실적

- 2014.07.03 : 중랑천 생태체험 학습관 서울시 경관심의
- 2014.07.30 : 통수단면 확장비용을 생태체험 학습관 신축비용으로 사용 승인 요청
- 2014.09.30 : 통수단면 확장비용을 생태체험 학습관 신축비용으로 사용 승인
- 2014.10.13 : 생태체험학습관 서울시 계약심사 의뢰
- 2014.11.07 : 생태체험학습관 서울시 계약심사 결과 통보
- 2014.11.18 : 생태체험학습관 디자인건축과 발주 의뢰
- 2014.11.27 : 생태체험학습관 디자인건축과 발주

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	40	100				
연차별 달성목표	경관심의 및 계약심의 공사발주	공사착공,준공 위탁운영	위탁운영	위탁운영	위탁운영	위탁운영
추진 실적	경관심의, 계약심의, 공사발주	공사착공,준공 위탁운영				

문제점 및 검토사항

- 공사준공 시기가 당초계획보다 2개월 지연

사업완료 예상 시기

- 2015. 09. 08 : 중랑천 생태학습관 준공

향후추진계획

- 2015. 09월 : 준공 및 개관식
- 2015. 09. 08 ~ 계속 : 중랑천생태학습관 개관 운영

사업완료시 기대되는 성과

- 환경생태교육과 연구시설 이용을 통한 환경에 대한 시민의식 함양
- 주민참여를 통한 하천 생태계 복원 및 환경 네트워크 구성

공약사업 추진관리	음식물쓰레기 50% 감량 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-5	추진중	자원순환과 (재활용팀)	행정8급	정재훈	2116-3811

□ 사업개요

○ 사업내용

- 노원구 전지역 RFID 세대별 종량기 설치
 - 총 설치대수 : 3,000대(소요예산 5,100백만원) - 대당 170만원(유지보수 포함)
 - 공동주택 : 2,300대(소요예산 3,910백만원)
 - 일반주택 : 700대(소요예산 1.190백만원)

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,100	897	400	3,204	300	299	
국 비							
시 비	2,518	476	140	1,602	150	150	
구 비	2,462	421	140	1,602	150	149	
민 간	120		120				

□ 추진실적

○ 시/구 예산 확보(2014. 11월) : 총 795백만원(시:395백만원, 구:400백만원)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	1	21	84	91.6	100	
연차별 달성목표	RFID 종량기 55대 (3,360세대)	RFID 종량기 600대	RFID 종량기 1,885대	RFID 종량기 230대	RFID 종량기 230대	
추진 실적	RFID 종량기 35대 (2,065세대)					

□ 문제점 및 검토사항

- 시보조금 및 구 자체예산 부족으로 구청장 공약사업 추진의 어려움
 - 주민수수료 인상을 통한 구재원 확보

- 일반주택 지역 RFID 설치 선정 및 무단투기 문제
 - 빌라형 주택을 우선으로 단계적 설치 추진 및 주민협조

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년

□ 향후추진계획

- 2015년 상·하반기 음식물쓰레기 종량기 사업 실시(약 600여대)
- 빌라형 주택 음식물쓰레기 종량기 시범 설치 및 분석

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 버린만큼 부과하는 배출자 부담원칙을 실현하여 음식물쓰레기 감량 기대
- 주민들로 하여금 음식물쓰레기 원천 감량을 유도하여 처리비용 절감

공약사업 추진관리	경춘선 폐선부지 공원 조기 완공					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-6	추진중	공원녹지과 (녹지조성팀)	행정6급	김성일	2116-3975

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 경춘선 폐선부지(광운대역 ~ 서울시계)
- 규 모 : 연장 6.3km(폭 11m~80m), 면적 211,392㎡
- 사업기간 : 2007. 8. ~ 2016. 12
- 사업내용 : 경춘선 폐선부지를 활용한 선형의 공원 및 자전거길 조성
- 총사업비 : 44,000백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	44,000	17,807	10,937	15,256			
국 비							
시 비	44,000	17,807	10,937	15,256			
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2013. 10.10 : 1단계 구간(공덕제2철도건널목~육사삼거리) 공사 착공
- 2014. 10.01 : 2단계 구간(경춘철교~산업대3길고가철교) 보완 설계 착수

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	30	65	100			
연차별 달성목표	1단계 공사진행 2단계 보완설계	1단계 공사완료 2단계 공사착공 3단계 보완설계	2단계 공사완료 3단계 공사착공 및 공사완료			
추진 실적	2단계 보완설계 착수					

□ 문제점 및 검토사항

- 철도부지에 무허가 건물 철거
- 서울시와 협의하여 도시계획 결정 후 철거계획 수립 추진

□ **사업완료 예상 시기**

- 2016. 12월 예정

□ **향후추진계획**

- 2015. 5 : 1단계 구간 공사 완료 및 3단계(잔여)구간 보완설계 착수
- 2015. 6 : 2단계 구간 공사 착공
- 2016. 5 : 2단계 구간 공사 완료 및 3단계(잔여)구간 공사 착공

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 경춘선 역사·문화 체험 공간 및 주민 휴게공간 조성으로 강남·북 균형발전에 기여
- 도시미관 및 지역 이미지 개선으로 지역경제 활성화
- 서울을 대표하는 선형공간으로 새롭게 도시를 경험할 수 있는 장소 제공

공약사업 추진관리	불암산 힐링숲 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-7	추진중	공원녹지과 (공원기획팀)	녹지8급	장혜승	2116-3943

사업개요

- 위 치 : 하계동 1번지 일대 (충숙근린공원 북동측)
- 규 모 : 21,632m²
- 사업내용 : 토지 보상 및 공원 조성(캠핑장 등)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2016. 3.
- 사 업 비 : 6,438백만원 -보상비 2,838(완료), 조성비 3,600
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,438	2,838	3,600				
국 비							
시 비	6,438	2,838	3,600				
구 비							
민 간							

추진실적

- 2014. 8. : 서울시 투자심사 완료 (결과-조건부 추진)

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	30	95	100			
연차별 달성목표	예산확보	공원조성	공원개장			
추진 실적	투자심사					

사업완료 예상 시기 : 2016년 상반기

향후추진계획

- 2015. 1. : 사업추진계획수립 및 협의체 구성
- 2015. 2. ~ 5. : 설계 용역 및 도시공원위원회 심의(공원조성계획변경)
- 2015. 7. ~12. : 공사 시행
- 2016. 1. ~ 3. : 운영체계 구축 및 개장

사업완료시 기대되는 성과

- 훼손된 숲의 복원으로 함께 쓰는 힐링공원 조성
- 숲에서 가족과 함께할 수 있는 레저시설 제공

공약사업 추진관리	초안산 캠핑장 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-8	추진중	공원녹지과 (공원기획팀)	녹지7급	고봉채	2116-3946

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 월계동 산3-1번지(녹천자동차학원 뒤편)
- 사업면적 : 24,938㎡
- 사업내용 : 토지보상, 캠핑장, 주차장, 편의시설, 생태계류, 잔디마당 등
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2016. 12.
- 총사업비 : 12,170백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,170	5,999	3,371	2,800			
국 비							
시 비	12,170	5,999	3,371	2,800			
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. : 2015년 예산요구서 제출(서울시)
- 2014. 8. : 서울시 투자심사(결과-적정)
- 2014. 12. : 2015년 예산반영(3,371백만원)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	30	100			
연차별 달성목표	투자심사 예산요구	설계용역 도시공원심의 토지보상	공사시행			
추진 실적	투자심사 예산반영					

□ 사업완료 예상 시기

- 2016. 12. 30. 예정

□ 향후추진계획

- 2015. 3. : 수목 및 석물 등 지장물 이전
- 2015. 7. : 토지보상
- 2015. 1.~10. : 실시설계용역 및 도시공원위원회 심의
- 2016. 1.~12. : 공사시행

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 가족단위로 즐길 수 있는 가족캠핑장을 조성하여 요즘 증가하는 캠핑장 이용객 수요에 부응하고 가족과 함께 자연을 만끽하고 청소년들에게는 자연체험의 기회 제공

공약사업 추진관리	다목적 문화복합센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-1	미착수	행정지원과 (총무팀)	행정7급	신진재	2116-3085

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 서울 노원구 동일로 1229 중계근린공원 내
- 규 모 : 지하2층/지상3층, 연면적 9,233㎡
- 사업기간 : 2015년
- 총사업비 : 36,400백만원(국비14,560, 시비10,447, 구비11,393)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	36,400			3,000	15,000	13,000	5,400
국 비	14,560			1,000	5,000	5,000	3,560
시 비	10,447			1,000	5,000	4,000	447
구 비	11,393			1,000	5,000	4,000	1,393
민 간	0						

□ 추진실적

- 2014년 말 기준 구민회관 건립기금 2,642백만원 적립

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	-	-	8	49	85	100
연차별 달성목표	-	사업비확보에 주력	설계 및 기존건물 철거	토목 및 골조	외장 및 실내 인테리어공사	준공
추진 실적	-					

□ 문제점 및 검토사항

- 국·시비 미 확보시 건립추진에 어려움이 있음
- 적립된 구민회관 건립기금이 27억으로 구비 절대부족 국·시비 미확보시 지속적인 건립 기금 적립 필요

□ 사업완료 예상 시기

- 예산확보상황에 따라 완료시기 유동적임
- 2016년 예산확보시 2019년 사업완료 가능

□ 향후추진계획

- 국·시비 확보방안 강구
- 국·시비 미확보시 구민회관 적립기금 지속적립

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 구민의 다양한 문화·복지 욕구에 부응하고 평생교육의 중심역할을 할 수 있는 문화·복지 허브공간 확보가능

공약사업 추진관리	월계동 제2구민체육센터 2017년 개관					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-2	추진중	문화체육과 (생활체육팀)	행정7급	이혜영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2011. 9 ~ 2017. 10
- 위 치 : 노원구 월계동 산 106-4외11필지(영축산근린공원 내)
- 규 모 : 지하2층/지상3층(연면적 7,300㎡)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관, 주차장, 관람석 등
- 소요예산 : 23,765백만원(국비 3,000/시비 6,930/구비 13,835)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	23,765	10,250	5,000	6,540	1,975		
국 비	3,000	2,000	1,000				
시 비	6,930	3,000	2,000	1,930			
구 비	13,835	5,250	2,000	4,610	1,975		
민 간							

□ 추진실적

- 2014.11 : 실시설계 완료

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	30	60	95	100		
연차별 달성목표	실시설계	상반기 착공예정	공사	하반기 준공예정		
추진 실적	실시설계 완료					

□ 문제점 및 검토사항

- 도시계획결정 관련 소송(2심)이 진행중에 있어 대법원까지 갈 경우 사업지연이 불가피함
- 조달청에 사전 발주 요청으로 2심 판결과 동시에 공사착공 추진
 - 필요시 소송 진행 중인 토지를 제외한 주변 터파기 공사 실시

□ 사업완료 예상 시기 : 2017. 10월

□ 향후추진계획

- 2015. 3. : 공사착공
- 2017. 10. : 공사준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 타지역에 비해 문화·체육 인프라가 부족한 월계동 지역에 제2구민체육센터를 건립하여 지역 균형발전과 생활체육의 활성화를 통한 주민의 삶의 질 향상에 기여

공약사업 추진관리	상계동 제3구민체육센터 건립 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-3	미착수	문화체육과 (생활체육팀)	행정7급	이혜영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2018. 6
- 위 치 : 노원구 상계동 1268번지(부지면적 5,100m²)
- 규 모 : 지하2층/지상3층(연면적 7,300m²)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관, 주차장, 관람석 등
- 소요예산 : 23,765백만원(국비 3,000/시비 6,930/구비 13,835)
- ※ 월계동 제2구민체육센터 건립소요예산 기준 산정

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	23,765		10	6,000	6,000	11,765	
국 비	3,000			1,000	1,000	1,000	
시 비	6,930			2,000	2,000	2,930	
구 비	13,835		10	3,000	3,000	7,835	
민 간							

□ 추진실적

- 2015. 1. : 상계동 구민체육센터 건립 기본계획 수립

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	-	10	30	60	100	
연차별 달성목표	-	타당성 용역실시	실시설계 및 착공		준공예정	
추진 실적	-					

□ 문제점 및 검토사항

- 사업부지는 소유자인 서울시에서 현재 주차장으로 운영중임
 - 도시계획시설변경 추진 : 주차장 → 문화체육시설

- 제3구민체육센터에 대한 예산 지원 사업은 서울시 방침상 아직 확정된 방안이 없고 서울시의 1자치구 2구민체육센터 사업 마무리 후 재논의
 - 국시비 보조금 지원에 반영토록 시의원 등 지역의원 협조 요청
 - 1자치구 2구민체육센터 지원이 원칙이나 인구수 등을 감안하여 지원 요청

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년 상반기

□ 향후추진계획

- 2015. 1 : 관계부서(서울시 주차계획과 및 체육진흥과) 협의
- 2015. 1 : 제3구민체육센터 건립 기본 계획 수립
- 2015. 4 ~ 10 : 도시계획시설 변경, 투자심사 등 사전절차 이행

공약사업 추진관리	탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-4	미착수	문화체육과 (생활체육팀)	행정7급	이혜영	2116-3781

사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018.
- 시설규모 : 지상2층 (연면적 700㎡)
- 주요시설 : 실내탁구장 및 부대시설
- 소요예산 : 2,000백만원

○ 연차별 소요예산 : **미정**

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000						
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

세부추진 내용(실적)

- 2014.7 : 중계동 360-18(노해근린공원)입지 검토

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)						
연차별 달성목표	적정부지 물색					
추진 실적						

문제점 및 대책

- 노해근린공원은 시설물 설치비율 초과로 건축물 축조 불가(공원녹지과 검토)
 - ※ 도서관·청소년수련시설·노인복지회관·어린이집 및 운동시설은 공원시설부지 면적의 20% 초과 불과
- 부지 선정에 어려움이 있어 사업 미착수

사업완료 예상 시기 : 미정

향후추진계획

- 정적 부지 물색하여 지속 추진 예정

사업완료시 기대되는 성과

- 생활체육의 활성화 및 주민의 삶의 질 향상에 기여

공약사업 추진관리	화랑대역사 문화광장 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-5	추진중	공원녹지과 (녹지조성팀)	행정6급	김성일	2116-3975

사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 공릉동 29-51 주변 일대
- 규 모 : 41,886㎡
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2016. 12
- 사업내용 : 화랑대역 주변지역을 역사적·문화적·교육적 측면을 고려한 문화광장 조성
- 사 업 비 : 50백만원(시비, 기본구상 설계비)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	50		50				
국 비							
시 비	50		50				
구 비							
민 간							

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	-	20	100			
연차별 달성목표	-	기본구상 설계	공사완료			
추진 실적	-					

문제점 및 검토사항

- 도시계획 사항, 문화광장으로 조성 방향 등 기본구상을 서울시와 협의 추진

사업완료 예상 시기 : 2016. 12.

향후추진계획

- 2015. 5 : 구 화랑대역사 주변 기본 구상 설계

사업완료시 기대되는 성과

- 화랑대역사 및 그 주변지역을 주민이 중심이 되는 문화광장을 조성하여 지역명소로 자리잡아 역사·문화·교육의 장을 마련하고자 함.

공약사업 추진관리	상계아트갤러리 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-6	추진중	문화체육과 (문화기획팀)	행정8급	전형준	2116-3771

사업개요

- 건립위치 : 노원구 상계동 330-13 (* 대지: 342㎡)
- 사업규모 : 지상 1층 조립식 건물 (* 연면적 164.22㎡)
- 건립비용 : 341백만원(국비, 발전소주변지역 특별지원사업비)
- 공간이용 : 노원구 예술단체의 작품 전시회, 커뮤니티 공간, 합동 사무실 등으로 활용
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	341	71	270				
국 비	341	71	270				
시 비							
구 비							
민 간							

추진실적

- 2014. 11월 : 협의취득 - 소유권 이전(56,243천원)
- 2014. 12월 : 이주정착금 및 주거이전비, 이사비 지급 결정(37,377천원)
- 2014. 12월 : 건축설계 및 공사의뢰

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	60	100				
연차별 달성목표	보상 및 설계	발주 및 준공				
추진 실적	보상완료					

문제점 및 검토사항

- 공연연습 공간 방음시설 설치비 예산부족 ⇒ 2015년 추경반영 검토

□ 사업완료 예상시기 : 2015. 8월

□ 향후추진계획

- 2015. 1월말 ~ 4월 : 건축설계
- 2015. 5월 : 공사착공
- 2015. 8월 : 공사준공(예정)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 관내 예술단체의 활용을 통한 우리구 저소득층 나눔문화를 실천하는 등 더불어 함께 하는 구민문화 향상에 기여

공약사업 추진관리	시민야구장 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-7	추진중	문화체육과 (생활체육팀)	행정7급	이혜영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2012. 7 ~ 2017. 6
- 위 치 : 노원구 공릉동 25-5 일대(소유자 : 국방부)
- 면 적 : 약 9,000㎡(공시지가 37억 7천만원)
- 시설규모 : 시민야구장(홈 ~ 야외웬스 : 90m) 1개소
- 소요예산 : 2,500백만원(시비 1,990, 구비 510)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500		510	995	995		
국 비							
시 비	1,990			995	995		
구 비	510		510				
민 간							

□ 세부추진 내용(실적)

- 2012. 6 : 시민야구장 건립 계획 수립
- 2013. 4 : 공릉동 및 상계동 부지 검토
- 2013.11 : 서울시 타당성 용역 (결과 : 부적합)
- 2014.10 : 육사 내 유희부지 검토

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	5	20	60	100		
연차별 달성목표	부지검토	실시설계 및 도시계획 변경	상반기 착공예정	상반기 준공예정		
추진 실적	육사 내 유희부지 검토					

□ 문제점 및 대책

- 육사유희부지 토지 무상 사용권 제공으로 골프장 이전 및 정문개선 요구
 - 약 35구의 골프연습장 이전 추정비용이 소요되며, 야구장 및 골프연습장 부지가 GB지역으로 GB 관리계획 변경이 선행되어야 함
 - ※ GB 관리계획은 5년 단위로 수립하며(2년 소요) 국토교통부와 협의 필요
- 야구장 건립 예정부지가 문화재지구에 인접하고 있어 사전 심의 필요
- 관계부서 간 사전 협의를 통해 도시계획 변경 및 GB관리계획에 포함될 수 있도록 적극 노력

□ 사업완료 예상 시기 : 2017년 상반기

□ 향후추진계획

- 2015. 1 : 야구장 조성 및 육사 유희부지 활용에 대한 협의 추진
- 2015. 3 : 야구장 조성 및 육사 유희부지 활용에 대한 MOU체결
- 2015. 5 : 도시계획 변경
- 2015. 8 : 야구장 조성 계획 수립
- 2016. 3 : 착공예정
- 2017. 6 : 준공예정

공약사업 추진관리	노원 탈축제 활성화					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-8	완료-지속	문화체육과 (문화기획팀)	행정7급	김 구	2116-3785

□ 사업개요

- 일 시 : 2014.10. 9(노원구민의 날)
 ※ 2014.10. 8 : 전야제, 2014.10.11 : 저녁노을 콘서트
- 장 소 : 롯데백화점 앞~순복음교회 앞 사이도로, 등나무근린공원 등
- 행사내용 : 전야제, 퍼레이드, 대동탈출한마당, 전시·체험행사, 공연 등
- 행사주관 : 노원구 축제위원회
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,162	382	156	156	156	156	156
국 비							
시 비	52	52	미정				
구 비	1,110	330	156	156	156	156	156
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 2.24 : 2014. 노원탈축제 추진 기본계획 수립
- 2014. 3. 7 : 2014. 노원문화발전위원회 개최
- 2014. 4.~7. : 노원탈축제 발전을 위한 의견 수렴
- 2014. 5.28 : 2014. 노원탈축제 추진위원회 구성·운영
- 2014. 6.10 : 제1차 노원탈축제 추진위원회 회의개최
- 2014.10. 6 : 노원탈축제 세부실행계획 - 구청장 보고
- 2014.10. 9 : 노원탈축제 개최
- 2014.11.17 : 노원탈축제 평가보고회 개최

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	10월 개최	10월 개최예정	10월 개최예정	10월 개최예정	10월 개최예정	10월 개최예정
추진 실적	2014.10.9 개최완료					

□ **문제점 및 검토사항**

- 동별, 단체별 많은 퍼레이드단이 동참한 것은 좋으나, 동기부여가 부족하고 특색있는 퍼레이드단이 부족하여 전국단위로 퍼레이드단을 모집하여 시상에 따른 부상지급 등 유인책 고려
- 대동놀이의 경우 장소가 좁아 신명나는 한마당을 구현하기 힘들어 대동놀이 구간을 확대하는 방안 검토

□ **사업완료 예상 시기**

- 매년 10월(※ 공고화 시기 2016년)

□ **향후추진계획**

- 2015. 2. : 2015. 노원탈축제 추진 기본계획 수립
- 2015. 3. : 2015. 노원문화발전위원회 개최
- 2015. 5. : 2015. 노원탈축제 추진위원회 구성·운영
- 2015.10. : 2015. 노원탈축제 시행 및 피드백 추진

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 노원의 역사성, 정체성, 지역적 특수성을 담을 수 있는 『탈』을 통해 노원구 대표 축제 완성
- 노원주민의 공동체의 대동단결과 즐거운 일탈을 느낄 수 있는 축제 완성

공약사업 추진관리	(옛 북부지원 부지 박물관 및 사회적경제 클러스터 유치) 옛 북부지원 부지 박물관 유치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-9-1	추진중	기획예산과 (정책사업팀)	시설7급	이회진	2116-3979

□ 사업개요

- 위 치 : 공릉동 622, 구)북부지법 본관, 별관 및 북부지청 구치감
- 총사업비 : 3,216백만원(시비)
- 현 황

명 칭	규모(㎡)		활용 현황	도시계획	활용계획 (활용부서)	비 고
	토지	건물				
북부지검	6,605	본관 7,535	유휴 상태	3종 일반 주거	제2여성창업프라자 (市 여성가족정책담당관)	'16.12 개관예정
		구치감 699			박물관물 (市 역사문화재과)	
		신관 971			노원사회적 경제클러스터센터 (區 일자리경제과)	'15.5 개관예정
북부지법	6,605	본관 4,294.8	유휴 상태	3종 일반 주거	박물관물 (市 역사문화재과)	'17.6 개관예정
		별관 1546.3			창업지원센터 (市 창업취업지원과)	'14.5.1 개관
		신관 2,546.99	아스 피린 센터			

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,216	190	3,026				
국 비							
시 비	3,216	190	3,026				
구 비							
기 타민간							

□ 추진실적

- 2010. 5. 5 / 7.16 : 북부지방법원 / 북부지방검찰청 이전
- 2011. 6.30 : 법원부지 내 공공시설 유치를 위한 주민 서명부 작성, 제출
 - 지역주민 800여명(세대) 서명부 → 서울시, SH공사, 대법원
- 2011. 6월 ~ 2012. 7월 : 이전적지활용계획(법원부지 포함) 용역 시행(서울시)

- 2012. 11. 9 : 박물관 진흥 종합대책 속의(역사문화재과 주관)
 - (구)북부지법 빈 청사를 활용하여 박물관 mall을 만들어 공동의 수장고, 큐레이터 운영방안 검토
- 2013. 2. 5 : 북부지원 활용방안 수립(행정1부시장 방침)
 - 박물관의 경우 수장고 설치 등 전면적인 리모델링 또는 장소의 역사성을 감안하여 최대한 원형보존 상태에서 수선·보수하여 조기활용 가능한 전시장으로 운영방안 마련
- 2013. 8. 28 : 박물관 mall 조성을 위한 타당성 검토 및 기본계획수립 연구용역
(용역사 : 경희대학교 문화예술 경영연구소)
- 2014. 5. 28 : 시 투자심사 상정 (결과 : 재검토)
 - 리모델링이 신축보다 비효율적일 수 있어 정밀안전진단 후 적정투자규모 산정 필요
- 2014. 7.28 : 박물관 mall조성을 위한 정밀안전진단용역
- 2014. 10. 29 : 시 투자심사 재상정(결과 : 적정)
- 2014. 11. 7 : 박물관 mall 건축·전시·운영계획 연구용역 발주

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	100	-	-	
연차별 달성목표	-박물관물 건축·전시·운영계획 연구용역 -건물 정밀안전진단 용역	실시설계 및 리모델링 공사	개관			
추진 실적	-박물관물 건축·전시·운영계획 연구용역 -건물 정밀안전진단 용역	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 검토사항

- 사업예산에 미 반영된 리모델링 공사비 추경 확보(1,526백만원)

□ 사업완료 예상 시기

- 2016년 ~ : 박물관물 개관

□ 향후추진계획

- 리모델링공사 실시설계 및 착공('15년 상반기)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 문화인프라구축 및 지역주민 삶의 질 향상

공약사업 추진관리	(옛 북부지원 부지 박물관 및 사회적경제 클러스터 유치) 옛 북부지원 부지 사회적경제 클러스터 센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-9-2	추진중	일자리경제과 (사회적경제팀)	행정8급	심재현	2116-3494

□ 사업개요

○ 현 황

- 위 치 : 노원구 공릉동 622 舊 검찰청 신관(C동)
- 소 유 주 : 국가소유(대법원, 법무부)
- 대지면적 : 전체 13,210.7㎡
 - 북부지검 본관(A동) 7,535㎡ (여성공예마당 예정지)
 - 북부지검 별관(B동) 699㎡ (여성공예마당 예정지)
 - 북부지검 신관(C동) 971㎡ (노원사회적경제클러스터센터 건립 예정지)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	950		950				
국 비							
시 비	800		800				
구 비	150		150				
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 07. 10. 서울시 공간지원 계획에 따라 사업 공모
- 2014. 08. 05. 해당 시설물(북부지청 신과)에 대한 구조안정 자문
- 2014. 10. 01. 서울시 공간지원 사업 공모 심사(심사 통과)
- 2014. 10. 28. 클러스터센터 건립 관련 구청장 간담회
- 2014. 11. 07. 서울시 보조금 교부(800백만원)
- 2014. 11. 26. 클러스터센터 건립 추진위원회 회의(2차)
- 2014. 12. 01. 클러스터센터 수요조사
- 2014. 12. 15. 클러스터센터 건립 추진위원회 회의(3차)
- 2014. 12. 19. 클러스터센터 건립 구비 확보(150백만원)
- 2014. 12. 24. 클러스터센터 건립 관련 서울시 사회적경제센터 T/F회의
- 2015. 01. 06. 서울시 사회적경제센터 클러스터 전문가 회의

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7.~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	- 서울시 사업 공모 심사 - 사회적경제조직 의견 수렴	클러스터센터 건립 및 운영	클러스터 센터운영	클러스터 센터운영	클러스터 센터운영	클러스터 센터운영
추진 실적	- 서울시 사업 공모 선정 - 사회적경제조직 의견 수렴 중					

□ 문제점 및 검토사항

- 신관 건물의 사용승인 관련 서울시 주무부서 협의
 - 해당 건축물은 북부지점 소유로 서울시 자산관리과와 사회적경제과 간 관리 주무부서 결정 후 사용승인을 받아야 함
 - 2014.12.24일 서울시 TF회의에서 해당사항 건의
- 입주기업 당 최대 면적 및 사용기간 검토
 - 클러스터 센터의 운영 취지와 목적에 부합하는 클러스터 센터의 입주기업 당 최대면적 및 입주기간 설정 필요
 - 서울시 사회적경제클러스터센터 전문가 그룹 및 노원구 사회적경제조직 등 다양한 의견을 수렴하여 결정 예정

□ 사업완료 예상 시기

- 클러스터센터 입주완료 및 개관 (2015. 7월중)

□ 향후추진계획

- 사회적경제클러스터 건립·운영 계획 수립 (2015. 1월중)
- 사회적경제클러스터센터 설계 (2015. 1월~3월)
 - 설계비용 : 4천만원(공모방식)
- 입주기업 심사 및 선정 (2015. 4월중)
- 클러스터센터 리모델링(공사) (2015. 4~6월 중)
 - 공사비용 : 총 8억원
- 클러스터센터 입주완료 및 개관 (2015. 7월중)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지역사회 혁신을 위한 다양한 의제를 발굴, 육성, 성장 지원함으로써 지역 사회발전을 도모하는 사회적경제 선순환 구조를 위한 거점 공간 형성
- 사회적경제 및 마을공동체를 실질적이고 체계적으로 지원하기 위한 하드웨어적인 시스템 기반 마련
- 사회적경제조직(마을만들기 포함)의 협동단지를 통해 지역사회혁신 등 클러스터링 효과 도모

공약사업 추진관리	한내 숲속작은도서관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-10	추진중	평생학습과 (도서관운영팀)	행정6급	김동석	2116-3997

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 월계3동 1-1 일원(한내근린공원)
- 규 모 : 지상1층 / 연면적 392.5㎡ 내외(119여평 규모)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2016. 9월 이후
- 총사업비 : 1,491백만원(국비 500, 시비 251, 구비 740)
- 주요내용 : 어린이 도서관(지역아동센터), 북카페, 영유아독서공간, 학습지원실 등
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,491	22	1,000	469			
국 비							
시 비	251			251			
구 비	240	22		218			
교부금(세)	1,000		1,000				

□ 추진실적

- 2014. 6.31 : 한내 숲속작은도서관 건립계획 수립
- 2014. 9. 5 : 한내 숲속작은도서관 기본설계비 반영(22백만원)
- 2014. 9.15 : 한내 숲속작은도서관 기본설계 의뢰
- 2014.10. ~ : 한내 숲속작은도서관 기본설계(건축, 조경)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획				
	'14.7~'12.	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	10	50	100			
연차별 달성목표	기본계획수립 및 기본설계	공원심의, 실시설계, 공사착공	공사준공 및 개관			
추진 실적	건립 기본계획수립 기본설계 착수(건축, 조경)	공원심의 및 실시설계 완료 등	공사준공, 도서구입, 개관			

□ 문제점 및 검토사항

- 사전절차인 서울시 공원심의회 통과여부에 따라 사업 추진가능
- 시비 및 특별교부금(세) 미확보시 공사차질
- 서울 관계부서 및 지역의원 긴밀한 협조체계구축으로 공원심의 및 예산 확보 예정

□ 사업완료 예상 시기 : 2016. 9

□ 향후추진계획

- 2015. 2월중 : 서울시공원심의 상정 및 심의(예정)
- 2015. 2. ~ 3. : 기본 설계안 의견수렴 및 주민설명회 개최, 구유재산관리계획(안) 의회 상정
- 2015. 3. ~ 6. : 실시설계 용역 실시
- 2015. 7. ~ 2016. 6. : 공사 착공, 준공
- 2016. 7. ~ 8. : 내부인테리어, 도서관리 시스템 구축
- 2016. 9. : 개관식 및 개관

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 문화 환경이 취약한 월계지역 내에 독서, 문화 여가, 자녀교육, 마을가꾸기 등의 활동과 도서관 기능을 합친 새로운 개념의 문화와 휴식이 있는 문화복합공간을 조성하여 주민들의 삶의 질 향상을 도모하고 지역 마을공동체 활성화에 기여