



**- 민선6기 2017년 1/4분기 -
구청장 공약사업 평가결과 보고**



2017. 5.

**기획재정국
[기획예산과]**

- 민선 6기 2017년 1/4분기 - 구청장 공약사업 평가결과 보고

구청장 공약사업에 대한 점검·평가 및 보완대책 등을 강구하여
책임행정 구현 및 민선 6기 성공적 구정 운영에 만전을 기하고자 함

I 평가근거

- 『서울특별시 노원구 구청장 선거공약 관리규정』 제6조
- 민선6기 구청장 공약사업 추진계획(기획예산과-7230, 2014.06.16.)

II 평가개요

- 사업현황 : 5개 분야 45개 단위사업 54개 세부사업
- 평가대상 : 세부사업 54개 중 43개 사업(※ 완료-종결, 폐기 사업 평가제외)
- 추진기간 : 2014. 7. 1. ~ 2017. 3. 31.
- 평가기간
 - 1차 추진부서 자체평가 : 2017. 4. 3. ~ 2017. 4. 12.
 - 2차 종합평가 : 2017. 4. 13. ~ 2017. 4. 25.
- 평가방법 : 서면평가(공약사업 관리카드 작성 제출)
- 평가내용
 - 공약사업별 추진계획 대비 추진현황(▶공약이행도)
 - ※ 공약 이행도 판단기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

구 분	내 용	기 타	
완 료	종 결	공약이행이 완료되어 종료된 사업 (※다음분기 평가제외)	중장기 사업의 경우 임기내 최종 목표에 따라 추진단계 (이행도)를 구분
	지 속	공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업	
추진중	정상추진	내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업	
	일부추진	추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업	
폐 기	주변여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업		

- 부진 사업에 대한 원인 및 대책, 향후 계획 등 중점 분석

III 공약사업 현황

□ 총괄현황 : 5개 분야 45개 단위사업 54개 세부사업 (단위 : 개)

추진부서 (20개)	계	분 야 별				
		생명 과 안전을 소중히 지키는 복지노원	'마을이 학교다' 교육특구 노원	주거와 일자리가 조화로운 노원	지속가능한 태양의 도시 노원	문화와 생활체육이 풍요로운 노원
계	54 (100%)	13 (24%)	9 (17%)	13 (24%)	8 (15%)	11 (20%)
행정지원국 (12)	행정지원과	1				1
	자치행정과	2	2 (폐기1)			
	문화과	3				3
	체육청소년과	6		2		4
기획재정국 (7)	기획예산과	4		4		
	일자리경제과	3		1	1	1
교육복지국 (14)	복지정책과	2	2			
	교육지원과	3		3		
	평생학습과	2		1		1
	여성가족과	2		2 (변경1)		
	어르신복지과	2	2			
	장애인지원과	3	3			
도시계획국 (9)	주택사업과	5		4	1	
	건축과	(1)			(1)	
	토목과	4		4		
교통환경국 (8)	녹색환경과	2			2	
	자원순환과	1			1	
	공원녹지과	5		1	3	1
보 건 소 (4)	생활건강과	2	2			
	의약과	2	2			

※ 한 개의 사업을 다수의 부서에서 추진하는 사업은 주관(대표)부서의 사업으로 집계하고 관련부서는 괄호 안에 기재함.

□ 유형별 현황

구 분	이행기간			사업비 투자		사업유형	
	단기(4년)	중기(8년)	장기(10년이상)	예산	비예산	신규	지속
사업수(개)	35	14	5	48	6	31	23
비 중(%)	65	26	9	89	11	57	43

※ 전액 민간투자 사업은 비예산사업에 포함.

IV 평가결과

□ 총괄

(2017. 3. 31. 현재)

분야별	총계	완료 (41%)		추진중 (57%)		폐기 (2%)
		종결	지속	정상추진	일부추진	
세부사업 수	54 (100%)	12 (22%)	10 (19%)	27 (50%)	4 (7%)	1 (2%)
I. 생명과 안전을 소중히 지키는 복지 노원	13	5	5	1	1	1
II. '마을이 학교다' 교육특구 노원	9	1	2	5	1 (변경1)	-
III. 주거와 일자리가 조화로운 노원	13	1	-	10	2	-
IV. 지속가능한 태양의 도시 노원	8	1	2	5	-	-
V. 문화와 생활체육이 풍요로운 노원	11	4	1	6	-	-

□ 종합평가

○ 2017년 1/4분기 추진실적 및 향후 계획을 평가한 결과 전체 54개 사업 중 **완료 22개 사업(41%), 추진중 31개 사업(57%), 폐기 1개 사업(2%)**으로 지난분기(완료 20개, 37%) 대비 완료 사업 2개(4%) 증가.

○ 이번 분기 완료(종결)사업으로 분류한 「농아어르신을 위한 농아인 쉼터」는 2017년 3월 8일 개관한 원터행복발전소(舊 상계2동청사 리모델링) 수화통역센터 내 서울시 최초로 농아인 쉼터를 설치하여 농아어르신의 휴식활동을 지원하고 다양한 여가 프로그램 운영을 통해 어르신 복지 향상에 기여하고자 함. 「한내 숲속작은도서관」은 2017년 3월 27일 '한내 지혜의 숲'이라는 명칭으로 개관하여 독서, 문화여가, 자녀 교육 등이 가능한 새로운 개념의 문화복합공간으로 주민들의 삶의 질 향상을 도모하고 지역 마을공동체 활성화에 기여할 것으로 기대됨.

○ 「서울과학관 2017 개관」, 「불암산 더불어숲 조성」, 「초안산 가족캠핑장 조성」은 다음 분기 완료(종결) 가능할 것으로 보이나, 「탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충」, 「월계문화체육센터 2017년 개관」은 목표대비 완료 예상 시기가 다소 지연되어 2017년 3분기 완료가 가능할 것으로 예상됨.

○ 「상계청소년문화의집 건립」, 「제로에너지주택 실증단지 건축」, 「경춘선 폐선 부지 공원 조기 완공」, 「화랑대역사 문화광장 조성」, 「옛 북부지법 부지 시민생활사박물관 유치」 등은 당초 계획대로 2017년 내 완료를 목표로 정상 추진 중임.

○ 상계2재정비촉진지구 내 재개발사업 진행 후 기부채납 받아 설치하고자 했던 「노원상상나라(어린이종합체험센터) 건립」은 당현천근린공원 내 사업지를 확보하고, 임기 내 목표를 새로 설정하여 변경 추진함으로써 사업의 실효성을 확보하고자 함.

○ 지난분기에 이어 일부추진(부진)사업으로 평가된 4개 사업 중 「아이낳기 좋은 노원만들기(공립형 산후조리원 건립)」 및 「공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진」은 관계법령 개정 건의, 관련기관 협조 요청 등 부진원인 해결을 위한 방안을 강구 중이나, 「지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체」는 추진주체(서울메트로)의 진행상황에 의존하고 있어 사업 완료 시기를 예측하기 어려운 바, 구 차원에서 가능한 부분을 찾아 우선 추진함으로써 사업기간 단축 및 사업 정상화를 위한 노력이 요구됨.

□ 진행단계별 사업 분석

○ 【완료-종결】 사업 : 12개

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자
I-3-2	노원 50플러스센터 건립 (어르신복지과)	- 경로당, 교육실, 상담실, 북카페, 강당 등을 갖춘 장년층의 일·여가 교육 종합 공간을 마련하여 경력개발, 자기개발 및 취미여가 등 인생 재설계 프로그램 지원 · 위치 : 노원로30길 73(상계동) · 규모 : 지하1층~지상5층	· 시설 명칭 변경 (인생이모작 지원센터 → 50플러스센터)	2016.01.
			· 노원 50플러스센터 공사 준공	2016.10.31.
			· 개관식 개최	2016.12.13.
I-4-1	농아어르신을 위한 농아인쉼터 설치 (장애인지원과)	- 수화통역센터 내 서울시 최초 농아인 쉼터 조성으로 농아어르신 휴식활동 지원 및 어르신 복지향상에 기여 · 위치 : 상계로23길 17(舊 상계2동청사) · 규모 : 124.8㎡	· (구)상계2동청사 리모델링 준공	2017.02.28.
			· 수화통역센터 이전 및 운영 개시	2017.03.03.
			· 원터행복발전소 개소식 (농아인쉼터 포함)	2017.03.08.
I-4-3	발달장애인 평생교육센터 설치 (장애인지원과)	- 발달장애인 평생교육센터를 설치하여 성인 발달장애인에 대한 전환기 교육을 실시함으로써 자립능력 강화 · 위치 : 상계동(덕릉로 744) 금강빌딩 3,4층 · 규모 : 608.16㎡(184평)	· 발달장애인 평생교육센터 설치 서울시 공모 선정	2015.10.16.
			· 위탁기관 선정 및 계약	2015.11.30.
			· 개관식 및 운영	2016.03.10.

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자
I-4-4	장애인 체육시설 (파크골프장, 론볼장) 조성 (장애인지원과)	- 파크골프장(9홀, 부대시설 1식) · 월계동230-10외(중랑천유휴부지)	· 파크골프장 준공	2015.04.30.
		- 론볼장(5레인, 부대시설 1식) · 공릉동141(불암산스타디움 내)	· 파크골프장 개장식	2015.07.21.
I-4-5	노원복지목욕탕 건립 (복지정책과)	- 목련아파트 상가 내 폐업중인 목욕탕을 무상임대 받아 개·보수하여 목욕탕 운영(명칭:행복나눔목욕탕)	· 목욕탕 준공 및 개장식	2014.10.31.
		· 위치: 노원로 331(중계동) 목련아파트 단지 내	· 목욕탕 운영 개시	2014.11.01.
		· 규모: 지하 1층, 379.26㎡ (남탕:158.8㎡, 여탕:203.77㎡, 가족탕:16.69㎡)	· 목욕탕 엘리베이터 개통식	2015.09.24.
II-9	공릉 목공예체험관 및 목공소 건립 (공원녹지과)	- 목예원(목공예체험관, 나무상상놀이터, 목공소)을 건립하여 목재를 활용한 체험 교육공간으로 활용	· 건축물 공사 준공	2015.09.07.
		· 위치: 공릉동 29번지 일대(서울여대 맞은편) · 규모: 784㎡(목공예체험장250, 목공소534)	· 목예원 개관	2015.10.22.
III-10	상계~덕송 광역도로 개설 (토목과)	- 노원구 상계동~남양주시 별내면 간 광역도로 개설(덕릉터널 개통 포함)	· 터널공사 및 연결도로 (상계동, 별내동) 개통	2016.01.30.
		· 도로개설 폭(4차로)=25m 연장=0.84km (총 연장=2.38km)	· 광역도로 공사 준공	2016.01.30.
			· 덕릉터널 개통식	2016.02.19.
IV-4	중랑천 환경센터 건립 (녹색환경과, 건축과)	- 중랑천 재건대 부지에 환경교육센터를 건립하여 전시관람, 생태체험, 물질약 교육, 주민 네트워크 사업 등을 운영	· 시설 명칭 변경 (생태학습관 → 환경센터)	2015.07.22.
		· 위치: 중랑천 녹천교 부근 재광(덕릉로 430)	· 중랑천 환경센터 공사 준공	2015.12.24.
		· 구성: 건물 1개동, 영농체험장 등	· 중랑천 환경센터 개관식	2016.05.26.
V-6	상계예술마당 건립 (문화과)	- 지역 문화예술단체의 주도로 노원구 문화예술 발전을 위한 거점 마련	· 시설 명칭 확정 (상계아트센터 → 상계예술마당)	2016.06.
		· 위치: 상계동 330-13 (대지 342㎡)	· 상계예술마당 준공	2016.11.
		· 규모: 지상1층(연면적 204.92㎡)	· 상계예술마당 개관식 개최	2016.12.09.
V-7	시민야구장 건립 (체육청소년과)	- 시민야구장을 건립하여 야구를 생활체육 으로 즐길 수 있는 스포츠로 정착하는데 기여	· 육사와 MOU 체결 (체육시설 설치 및 공동사용)	2015.09.
		· 위치: 공릉동 25-5 일대 (소유자: 국방부/ 면적: 9,800㎡)	· 야구장 준공	2016.12.
		· 규모: 성인야구장 1개소	· 육시아구장 개장식 개최	2016.12.07.
V-9-2	옛 북부지검 부지 사회적경제지원센터 건립 (일자리경제과)	- 사회적경제 및 마을공동체를 실질적· 체계적으로 지원하기 위한 거점공간 마련	· 리모델링 공사 준공	2016.02.15.
		· 위치: 동일로174길 27(공릉동622)	· 사회적경제기업 입주	2016.04.08.
		· 구성: 사회적경제기업 사무실, 1인 창업실, 커뮤니티공간 등	· 사회적경제지원센터 개관식	2016.04.21.
V-10	한내 숲속작은도서관 건립 (평생학습과)	- 문화여가, 자녀교육, 마을가꾸기 등의 활동과 도서관 기능을 합친 새로운 개념 의 문화복합공간(한내지혜의숲) 조성	· 주민설명회 개최	2015.08.27.
		· 위치: 월계동 1-1 일원(한내근린공원 내)	· 도서관 공사 준공	2017.02.
		· 구성: 도서관, 독서돌봄마을학교, 북카페 등	· 한내 지혜의 숲 개관	2017.03.27.

○ 【완료-지속】 사업 : 10개

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자	지속진사항
I-1	일반주택지역 범죄제로화 사업 (아파트 수준의 CCTV 및 방범망 구축) (자치행정과)	- 목표: 일반주택지역 절도 발생율을 아파트 수준으로 개선 - 대상: 12개동, 60개구역 (매년 대상구역 추가 선정) - 기간: 14년하반기~지속	- 15년 사업대상 47개 구역 중 33개 구역 사업완료	2015.12.31.	2017년 일반주택지역 범죄제로화 대상구역 사업 추진
			- 15년 추가 14개 구역 사업완료	2016.07.31.	
			- 성과분석 연구용역 시행 및 완료	~ 2016.12.	
			- 17년 일반주택지역 범죄제로화 사업 기본계획 수립 및 만관경 합동 현장 조사 실시	2017.03.	
I-2	찾아가는 SOS 복지시스템 구축 (복지사각지대 제로화) (복지정책과)	- 위기가정발굴단 운영 - 복지동장제 복지통담당제 실시 및 모니터 상담 강화 - 민관 지역복지협력체제 구축 - 찾아가는 동주민센터 사업 실시	- 지역복지 기능강화 모델 중계 2·3동 방문복지 시범사업 완료	2014.7.1. ~ 2015.12.31.	지역복지 민관협력 상시협의회 운영 및 찾동 사업 복지분야 모니터링
			- 서울시 '찾아가는 동주민센터' 사업 전 동 실시	2016.07.01.	
			- 휴먼서비스 사례관리 실적 : 188,493건	2017.03.31.	
I-5	자살률 최저도시 노원 만들기 (생활건강과)	- 목 표: '18년까지 자살률 12.0명(인구 10만명 당) - 내 용 · 생명존중문화 조성 교육 · 이웃사랑봉사단 운영 · 자살고위험군 사후관리 등	- 2017년 생명존중 및 자살예방 사업계획 수립	2017.03.15.	2017년 생명존중 및 자살예방 사업 세부사업 추진
			- 지역사회 위기대응시스템 구축 (경찰서, 병원 등 정보공유 299건)	2017.03.31.	
			- 이웃사랑봉사단 자살위험군 어르신 방문·유선 서비스: 158,218건	2017.03.31.	
			- 자살위기자 정기상담 및 휴먼 서비스 제공: 10,872건	2017.03.31.	
I-7	심장마비환자 생존율 최고도시 노원 만들기 (의약과)	- 심폐소생술 교육 보급으로 심장마비 생존율 향상 실현 · 심폐소생술 상설교육장 운영 · CPR서포터즈 모집 운영 · 심폐소생술 지도자 운영 · 자동심장충격기(AED)보급 확대	- 제 1회 서울시민 심폐소생술 경연대회 우수상 수상	2016.09.	스피커폰 활용 새로운 교육방법 적용 및 CPR 시행률 제고
			- 교육이수자: 62,307명	2017.03.31.	
			- CPR서포터즈: 20,445명	2017.03.31.	
			- 찾아가는 현장체험관: 51회	2017.03.31.	
I-8	금연도시 노원 프로젝트 추진 (의약과)	- 금연조례 제정 및 금연 구역 지정 확대 운영 - 금연성공 인센티브 제공을 통한 금연환경 구축	- 노원구 금연환경조성 특별회계 설치조례 시행규칙 제정	2014.10.10.	금연구역 지정 확대 및 금연성공자 지원금 지급 지속 추진
			- 금연성공지원금 지급 · 12개월: 1,699명 · 18개월: 1,317명 · 24개월: 960명	2017.03.31.	
II-1	5대 마을학교 본격화 (꿈, 책, 즐거움, 건강, 안전) (교육지원과)	- 추진배경: 청소년기 문제해결 을 위하여 학교와 마을이 협력 - 정책과제 : 5대 마을 33개 사업	- 서울형혁신교육지구 선정	2015.01.	5대 분과별 세부운영계획 수립 및 사업 지속추진
			- '14~15년 마을학교 운영: 817개 (참여인원: 6,539명)	2015.12.31.	
			- '16년 마을학교 개설: 846개	2016.12.31.	
			- 2016년 자유학기제 전면시행 유공 교육부장관 표창	2017.01.	

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자	지속진사향
II-3	역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화 (교육지원과)	- 학습테마의 길 조성 · 위치 : 덕릉로 450 (미들채육공원 내) · 내용: 역사의 길 지구의 길	- 역사의 길 개장식 개최	2015.08.25.	해설프로그램 및 환경학습 테마의 길 운영
			- 지구의 길 개장식 개최	2016.05.12.	
			- 해설 프로그램 운영	2016.2.~12.	
			- 역사의 길 추가조형물 제작 설치	2017.01.	
IV-1	도시농업활성화 (1가구 1텃밭 가꾸기) (일자리경제과)	· 1가구1텃밭 조성 및 운영 · 기조성된 텃밭분양및 관리 · 다양한 도시농업 강좌 운영을 통한 영농교육	- 도심형 비닐하우스 : 31개소	2015.09.	텃밭조성 및 다양한 교육프로그램 개설
			- 테마형 학습공원 조성 (등나무 근린공원 1,200m ²)	2015.05.	
			- 텃밭(자투리, 학교, 옥상, 상자, 기타) 조성현황 : 총 397,195m ²	2017.03.	
			- 도시양봉학교 운영 : 40명	2016.3.~10.	
			- 도시농부학교 운영 : 82명	2016.4.~12.	
			- '17년 도시농업 종합추진계획 수립	2017.03.31.	
IV-3	아파트 베란다 미니태양광 보급 (녹색환경과)	- 보급시설 아파트형 미니 태양광 발전시설 1세트 - 보급방법 · 서울시 미니태양광 사업 연계 · 가구당 설치비 보조금 지원	- '14~'16년 : 3,400가구 설치	2016.12.31.	지속적인 미니태양광 보급 추진
			- SH공사 임대아파트 저소득층 1,200가구 무상보급 협의	2016.07.	
			- 2017년 태양광 미니발전소 보급사업 추진계획 수립	2017.02.	
V-8	노원 탈축제 활성화 (문화과)	- 노원 탈축제 개최 · 전야제, 탈 퍼레이드, 전시·체험·먹거리 행사, 공연, 마들탈가요제 등	- 2014 노원탈축제 개최	2014.10.09.	매년10월 개최
			- 2015 노원탈축제 개최	2015.10.08~10	
			- 2016 노원탈축제 개최	2016.10.07~09	
			- 2017 노원탈축제 기본계획 수립	2017.03.07.	

○ 【일부추진(부진)】 사업 : 4개(변경 1개 포함)

관리번호	사업명	사업개요	주요추진사항	부진원인	평가의견
I-6	아이낳기 좋은 노원만들기 (공립형 산후조리원 건립) (생활건강과)	- 위치 및 규모: 미 정 - 추진방향: 서울시 공립형 산후조리원 사범사업 시행시 우리구 토지제공 (서울시 건립 및 운영)	- 150109 : 서울시 관계부서 면담(서울시 건립 계획없음) - 160307 : 모자보건법 시행령 일부개정(안) 입법예고 관련 보고(법적제한으로 공공산후조리원 건립 사실상 불가) - 17.3월 : 제30차 구청장협의회 개최 결과 모자보건법 개정 건의 예정시 건강증진과 · 건의(안) : 세부설치기준에도 불구하고 소득 하위 20% 이하의 취약계층이 이용할 수 있는 산후조리원은 설치 가능하도록 개정	- 법적제한(모자보건법 시행령 개정) 및 건립 부지 미확보로 사실상 추진 불가	- 모자보건법 시행령 개정 (16.6월 시행)에 따르면 지자체에 운영중인 산후조리원이 없어야 공립형 산후조리원 설립 가능. 우리구는 기존 9개소 운영중이므로 설립 어려움. - 대안사업으로 산모신생아 건강관리사지원사업 서울아기 건강찾결음사업 등 중점 추진중 - 관련 법률 변경사항 파악 외 적극적인 대안 마련 필요

관리번호	사업명	사업개요	주요추진사항	부진원인	평가의견
II-5	[위치 및 규모, 임기내목표 변경] 노원상상나라 건립 (어린이문화센터) (여성가족과)	○ 변경 전 - 위치: 상계B-4동 당고개역 주변 상계2재정비촉진지구 내 - 규모: 지하2층, 지상4층 ※ 건물 건립 후 기부채납 - 소요예산: 미정 ▼ ○ 변경 후 - 위치: 상계동 205-9 (당현천근린공원 내) - 규모: 지하2층, 지상4층 - 소요예산: 6,636백만원	○ 변경 전 - 1512월: 성북구 강북구 육아종합지원센터 벤치마킹 - 1512월~: 상계2재정비촉진지구 내 기부채납 문화시설 입주 협의 추진 ▼ ○ 변경 후 - 174월~: 사업지 변경 현장실측 및 설치방안 마련	○ 변경 전 - 상계2재정비촉진지구 개발 단계에 따라 2018년 관리처분계획 이후 기부채납 협의 가능	○ 변경 전 - 상계2재정비촉진지구 기부채납 협의 후 건립까지 3~4년 소요될 것으로 예상 ▼ ○ 변경 후 - 새로운 사업지를 확보함에 따른 건립 계획 수립 및 임기 내 목표를 재설정하여 공약사업의 실효성 확보.
III-4	지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체 (토목과)	- 구간: 4호선 지상구간 31km (창동역~노원역~당고개역) - 규모: 연장 3,115m 방음벽 교체(2m→4m) - 사업비: 14617백만원(사비) - 추진주체: 서울메트로	- 157월: 상계~당고개 구간 알루미늄 흡음형 방음벽 교체 (총 1,204m/2m 방음벽→4m 방음벽으로 교체) - 159월: 상계역~당고개역 구간 방음벽 설치 요청 (구→서울메트로)	- 4호선 지상구간 구조물의 규모로는 설치시 구조적 안전성 결여, 설치후에도 내부온도 상승으로 인한 레일변형 등을 유발할 수 있어 터널형방음벽 설치는 매우 어려움. - 재원부족(서울메트로)으로 방음벽 교체사업도 중단된 상황임 (2019년 이후 재원확보 상황에 따라 잔여구간 방음벽 교체 예정)	- 재원 미확보로 임기 내 완료 가 어려울 것으로 예상되어 중기 사업으로 변경함에 따른 임기 내 목표 재설정 필요. - 사업추진을 위해 서울메트로와 지속적으로 협의
III-6	공릉동 한전연수원 이전 및 교부가치 연구단지 유치 추진 (일자리경제과)	- 위치: 공릉동 208번지 (한전인재개발원 내) - 부지면적: 31,417㎡ - 내용: 나노IT융합 등 신산업분야 기술개발을 위한 단지 유치 인력양성 및 신학연관 협력을 통한 R&D 구축	- 1412월말: 서울메트로폴리스 2단계사업 관련 기관 간 의견 차이로 추진보류 상태 - 151~1612월: 한전당차와 8차례 협의(한전부지 무상양도 불가 연수원 이전계획 없음) - 174월: 서울IT와의 협의 사항 및 연수원의 의견기술교류부서의 건물신축 명분 등을 본사(자산관리처)에 전달 (추진주체: 한전연수원)	- 관련기관 간 의견차이로 추진 보류 상태 지속	- 사업추진을 위한 정책적, 정적적 해결방안 등 집중 검토 필요

○ 【정상추진】 사업 : 29개

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
I-3-1	어르신복지회관 건립 (어르신복지과)	- 위치: 월계동 936번지 - 규모: 1개 층(553㎡) - 설치계획: 월계문화복지센터 건립(여성가족과)과 병행 추진	- 15.06.25: 서울시 소규모 노인복지센터 사업신청 - 16.05.20: 건립보조금 교부 (10억, 시비) - 17.02.07: 공사 착공	- 월계문화복지센터 건립과 병행 추진 · 18.2월: 공사 준공

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
II-2	서울과학관 2017 개관 (교육지원과)	- 위치: 하계동 신1번지 일대 (불암산도시자연공원 내) - 규모: 지하1층, 지상3층 - 내용: 과학관 건립을 통해 창의인성의 교육의장 제공 - 총사업비: 42,318백만원(국시비)	- 15.10월: 주민간담회 개최 - 16.7월: 건물 준공 - 17.1월: 내부 전사공사 완료	- 17.05.19: 개관식 개최 (예정)
II-4	불암문화정보도서관 건립 (평생학습과)	- 위치: 중계본동 34-5외 10필지 (현대6차아파트 상가) - 규모: 지하1층, 지상3층 - 주요시설: 모자어린이열람실, 종합자료실, 다목적실 등 - 총사업비: 7,576백만원	- 16.12월: 실시설계용역 준공 - 17.3월: 공사입찰 발주	- 17.4~18.2월: 착공 및 준공 - 18.3~4월: 도서관리시스템 구축 및 물품구입 등 - 18.5월: 개관 예정
II-6	노원 청소년직업체험센터 건립 (체육청소년과)	- 위치: 하계동 224-9외 3필지 - 규모: 지하1층, 지상3층 - 총사업비: 9,368백만원 (국·시비)	- 17.01.26: 도시계획시설 청소년 시설사업 실시계획 인가 고시 - 17.02.02: 보상계획 수립 및 열람공고 - 17.08.03: 보상금액결정 및 보상협의 진행 하계동교회 보상관련 간담회 실시	- 17.7월: 무허가건물 보상 및 설계 완료 - 17.8월: 공사 착공 - 18.9월: 공사 준공 (2018년 하반기 개관 예정)
II-7	상계청소년문화의집 건립 (체육청소년과)	- 위치: 상계동 936-15외 1필지 - 규모: 지하1층, 지상5층 - 총사업비: 5,755백만원	- 16.11.30: 설계 준공 - 16.12.30: 공사 계약 - 17.02.16: 착공식 개최	- 17.12월: 공사 준공 - 18.3월: 개관 예정
II-8	월계문화복지센터 건립 (여성가족과)	- 위치: 월계1동 936번지 - 규모: 지하1층, 지상3층 - 내용: 소규모노인복지센터, 어린이도서관, 지역커뮤니티센터 등 - 소요예산: 7,932백만원	- 17.01.20: 토지매입비 완납 - 17.02.07: 착공식 개최 - 17.02.14: 토지소유권 이전	- 18.2월: 공사 준공 - 18.3월: 개관 예정
III-1	창동차량기지&면허시험장 부지 "아시아 지식문화 허브" 조성 (기획예산과)	- 위치: 창동차량기지 및 도봉 운전면허시험장 일대(246,998㎡) - 내용: 4호선 연장 및 창동- 상계일대 도시재생활성화 사업 - 총사업비: 1,332,977백만원	- 15.9~16.12월: 도봉면허시험장 이전 관련 관계기관 방문 협의 (사·구, 31건) - 17.02.15: 창동-상계 경제기반형 도시재생사업 시 도시계획 심의 (원안가결) - 17.03.02: 창동-상계 도시재생 활성화계획 확정 고시(서울시)	- 2017년~: 도봉면허시험장이전 관련기관 협의 및 MOU체결, 창동-상계 일대 경제기반형 도시재생활성화 세부계획 수립 - 2019년: 차량기지 면허시험장 이전 완료 및 창동-상계일대 도시 재생사업 추진
III-2	광운대역 신경제거점 추진 (기획예산과)	- 위치: 광운대역 석계역 일대 - 내용: 공공기여부지 개발, 광운 민지역사 건립, 광운역세권 개발 - 조성계획 · 역세권사업: 코레일 민간 복합개발(주거업무, 판매시설) · 민지역사사업: 민간사업 (역무시설, 호텔, 문화집회시설 등) - 총사업비: 2,600,000백만원	【역세권 사업】 - 16.2~17.3월: 사전협상형 도시개발사업방식 추진에 따른 관계기관 협의 - 17.1~3월: 광운대역세권 공공시설 조성방안 용역 시행 【민지역사 사업】 - 15.6월: 코레일 및 시 공공 개발센터 실무방문 업무 협의	【역세권 사업】 - 17.4월: 서울사노원구 코레일 간 MOU 체결 - 17.4~7월: 사업자 공모(100일) - 18.7월: 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 - 19.3월: 실시계획 인가 및 개발사업 착수 【민지역사 사업】 - 사업장상회시, 사전협상 후속절차 이행 ※ 2020년 ~: 광운역세권개발 및 광운대역 민지역사 건립사업 착수

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
III-3	지하철 동북선(상계역~왕십리) 조기착공 및 개통 (기획예산과)	<ul style="list-style-type: none"> - 수행주체 및 추진방식 : 서울시 민간투자사업 - 노선구간: 상계역~하계역~월계역~고려대역~제기역~왕십리 - 연장: 13.34km(정거장 15개소) - 총사업비: 1,575,367백만원 	<ul style="list-style-type: none"> - 16.01.14~: 협상단 구성 제출(현대엔지니어링·씨) 및 협상 재개 - 16.02.11 : 중전철 변경 요구 청원(11만명 / 시의회상정 반려) - ~17.3월 : 교통수요, 시공 기술 등 사전협상 지속 추진중 	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년: 실시계획 승인 및 착공 - 2023년: 사업완공 및 개통
III-5	KTX수서노선 의정부 연장 추진(노원경유) (기획예산과)	<ul style="list-style-type: none"> - 구간: 수서~의정부 KTX노선 연장 - 규모: 약 32km - 총사업비: 2,341,700백만원 (전액 국비) 	<ul style="list-style-type: none"> - 15.12월: GTX-C노선(KIX 의정부연장 포함) 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부) - 16.1월: GTX-C노선(KIX 의정부연장 포함) 예비타당성조사 착수(KDI) 	<ul style="list-style-type: none"> - KTX노선 연장시 우리구 소재 광운대역을 중간 정차역으로 지정할 수 있도록 서울시, 국토부와 협력추진 - 2022년~: KIX 수서노선 의정부 연장 개통
III-7-1	중계본동(백사마을) 주택재개발 사업 (주택사업과)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치: 중계로4길 2일대(중계동) - 구역면적: 188,900㎡ - 건축계획: 27동 1,720세대 (주거지 보전구역 임대주택으로 서울시 별도 추진, 약615세대) 	<ul style="list-style-type: none"> - 17.1월: 사업시행자(SH공사) 지정요청서 접수 및 협의 시행 - 17.02.10: 주택재개발사업 시행을 위한 양해각서 체결 (노원구 SH공사 주민대표회의) - 17.03.16: 지방공기업평가원 사업타당성 용역 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - 17.6월: 서울시의회 상정 - 18.8월: 사업시행인가 및 관리처분계획 수립 - 19.3월: 관리처분계획 인가 절차 및 이주절차 시행 - 19.9월: 착공(조기이주시) - 22.9월: 준공 및 입주
III-7-2	태릉현대아파트 주택재건축 사업 (주택사업과)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치: 공릉동 230번지 일대 - 면적: 76,436.5㎡ - 건축규모: 15개동 1,287세대 (분양 1,217세대/ 소형70세대) 	<ul style="list-style-type: none"> - 16.07.01: 사업시행변경인가 - 16.10.12: 조합설립변경인가 - 17.03.11: 관리처분계획을 위한 조합 총회 	<ul style="list-style-type: none"> - 17.5월: 관리처분계획 - 21.2월: 준공 예정
III-7-3	주공8단지 주택재건축 사업 (주택사업과)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치: 상계동 677, 680번지 일대 - 면적: 41,763.00㎡ - 건축규모: 13개동 1,062세대 (분양 904세대/ 소형158세대) 	<ul style="list-style-type: none"> - 17.01.13: 사업시행인가 - 17.03.28: 조합설립변경인가 - 17.03.31: 관리처분계획인가 	<ul style="list-style-type: none"> - 17.5월: 주민 이주절차 진행 - 20.12월: 준공 예정
III-7-4	상계재정비 촉진(뉴타운) 사업 (주택사업과)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치: 상계B4동 일대 5개구역 신주거지 조성 - 면적: 645,733㎡ - 건축규모: 아파트 6,880세대 (임대 1,349세대) 	<ul style="list-style-type: none"> - 조합설립인가: 5개구역 완료 (상계1,2,4,5,6구역) - 건축심의: 3개구역 완료 (상계 4,5,6구역) - 사업시행인가: 2개구역 완료 (상계 4,6구역) - 관리처분인가: 2개구역 완료 (상계 4,6구역) 	<ul style="list-style-type: none"> - 17년하반기: 상계4,6구역 착공 - 18년하반기: 상계1구역 착공 - 19년상반기: 상계2,5구역 착공 - 20년하반기: 상계4,6구역 준공 - 21년하반기: 상계1구역 준공 - 22년 이후: 상계2,5구역 준공
III-8	동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치 (토목과)	<ul style="list-style-type: none"> - 구간: 월계교~의정부 시계 - 규모: 도로확장 4차로~6차로 (총연장 6.85km) - 총사업비: 486,593백만원 	<ul style="list-style-type: none"> - 16.12월: 수락교차로 타당성 및 기본용역 준공 - 17.3월 현재 공정률: 64% 	<ul style="list-style-type: none"> - 19.12월: 동부간선도로 확장공사 준공 및 터널형 방음벽 설치 완료

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
III-9	학여울청구~월계동 인도교 설치 (토목과)	- 구간 : 하계동 학여울청구 아파트 ~ 월계역 앞 - 규모 : 중량천 횡단 보행교량 1개소 (B=45m L=191m) 설치 및 도로구조 개선 - 사업비 : 10,527백만원	- 16.04.26 : 착공식 개최 - 16.5월~ : 교량허부공 가시설 및 교각 설치	- 18.12월 : 인도교 설치완료
IV-2	제로에너지주택 실증단지 건축 (주택사업과)	- 위치 : 하계동 251-9(11,344㎡) - 규모 : 국민임대 등 121세대 - 사업비 : 일반건축비 250.2억원 (연구개발비 240억원 별도)	- 15.10.29 : 착공 - 17.4월 : 행복주택 전환 추진 골조공사 완료 후 내부공사 진행 (공정률 63.43%)	- 17년 상반기 : 입주자 모집 - 17.8월 : 준공 - 17.10월 : 입주 후 - 18.4월 : 모니터링 기간 종료
IV-5	음식물쓰레기 50% 감량 추진 (자원순환과)	- RFID 세대별 종량기 설치 · 총 설치대수 : 3,000대 · 소요예산 : 5,250백만원	- RFID 종량기 운영실적 (17. 3월 현재) : 1,064대 (135개 주택 68,784세대)	- 2017년 잔여물량 추가설치 - 2017년 확보물량 업체선정
IV-6	경춘선 폐선부지 공원 조기 완공 (공원녹지과)	- 위치 : 경춘선 폐선부지 (광운대역~서울시계) - 규모 : 연장6.3km / 211,392㎡ - 총사업비 : 44,000백만원	- 16.12월 : 2단계 구간 무허가 건물 토지제외 공사 완료 - 16.12월 : 3단계 구간 철도공원 조성 관련 시 건축위원회 지문 실시 - 17.1월 : 3단계 구간 공사 착공	- 17.4월~ : 2단계 구간 무허가 건물 철거 - 17.8월 : 2단계 구간 준공 - 17.12월 : 3단계 구간 준공
IV-7	불암산 더불어 숲 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 하계동 1번지 일대 (충숙근린공원 북동측) - 규모 : 24,232㎡ - 총사업비 : 7,367백만원	- 15.5~12월 : 설계용역 및 도시공원위원회 심의 - 16.4월 : 공사발주 - 16.06.23 : 공사착수	- 16.7~17.4월 : 공사시행 및 준공 - 17년 상반기 개장 예정
IV-8	초안산 가족캠핑장 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 월계동 산3-1번지 (녹천자동차학원 뒤편) - 면적 : 24,938㎡ - 총사업비 : 13,235백만원	- 16.06.24 : 설계용역 완료 - 16.09.23 : 공사착공 - 17.3월 : 공사진행중 (공정률 75%)	- 17.4월 : 공사완료 - 17.5월 : 캠핑장 개장
V-1	다목적문화복합센터 건립 (행정지원과)	- 위치 : 동일로 1229 중계근린공원 내(현 노원구민회관 신축) - 규모 : 지하2층, 지상3층 (연면적 9,233㎡) - 총사업비 : 36,400백만원	- 13.11월 : 건립 기본 타당성 조사 용역 실시 - 구민회관 건립기금 현황 : 2,757백만원 (17.3월말 기준)	- 예산확보 등 건립 준비 단계 시행을 임기내 목표로 설정하고 장기추진 - 국시비 확보방안 강구 - 구민회관 건립기금 지속 적립
V-2	월계문화체육센터 2017년 개관 (체육청소년과)	- 위치 : 월계동 산06-4외 11필지 (영축산근린공원 내/ 7,997㎡) - 규모 : 지하2층, 지상3층 - 소요예산 : 24,230백만원	- 15.6월 : 시공업체 및 감리단 선정 - 15.07.15 : 착공식 개최 - 17.01.03 : 공사 진행중 (공정률 74%)	- 17.5월 : 위탁운영 협약 체결 - 17.7월 : 공사 준공 - 17.8월 : 개관 예정

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
V-3	상계동 제3구민체육센터 건립 (체육청소년과)	- 위치 : 상계동 1268번지 - 규모 : 지하2층, 지상3층 - 주요시설 : 볼링센터, 수영장, 생활체육센터, 건강증진실 등 - 소요예산 : 45,200백만원(국사비)	- 168월: 타당성 용역 검증실시 (시 공공관리센터) - 16.10월: 시 투자심사 통과	- 17.5월: 중앙투자심사 의뢰 - 18.12월: 준공 예정
V-4	탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충 (체육청소년과)	- 위치 : 공릉동 230-25 (육사 태릉체육관 리모델링) - 규모 : 지하1층/지상2층 (연면적 2,153.89㎡) - 소요예산 : 2,640백만원	- 15.12월: 육사태릉체육관 안전진단 실시 - 16.7월: 설계용역 실시 - 16.12월: 공사 착공 - 17.3월 현재: 공정률 30%	- 17.7월: 공사 준공
V-5	화랑대역사 문화광장 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 공릉동 29-51 주변일대 (구 화랑대역사 주변) - 규모 : 7,535㎡ - 사업비 : 6,135백만원	- 16.12월: 감량평가 실시 - 17.1월: 경춘선 숲길 공원화 사업 3단계 구간 공사 착공	- 17.4월~: 기본계획 실시 설계 용역 발주 - 17.4~7월: 보상 추진 - 17.6~12월: 화랑대역사 문화광장 조성
V-9-1	옛 북부지법 부지 시민생활사박물관 유치 (문화과)	- 위치 : 동일로 174길 27 (구 북부지법 본관 별관 및 북부지청 구치감 리모델링) - 규모 : 지하층~지상5층 (연면적 6,770.73㎡) - 총사업비 : 19,999백만원(시비)	- 16.12~17.2월: 석면제거공사 - 17.2월: 전시기본설계 용역 변경 - 17.3월: 리모델링 공사 설계 용역 변경 계약(16.4월~17.7월) - 17.4월: 전시기본설계 용역 착수 보고회	- 17.6~7월: 리모델링 공사 - 19.3월: 개관 예정

○ 【폐 기】 사업 : 1개

관리번호	사업명	사업개요	주요추진사항	폐기사유 및 향후계획
I-4-2	중계동 문화복합센터 건립 (자치행정과)	- 위치 : 중계동 606-2 (기부채납 부지) - 연면적 : 2,000㎡(약600평) - 총공사비 : 약5,147백만원 - 공간구성 : 주민편의시설 및 어르신돌봄지원센터, 장애인단체 사무실 등	- 14.10.27 : 부서별 필요공간 수요조사 실시 - 14.12.02 : 주민간담회 개최	- 당초 문화복합센터 건립 계획 상 센터 내 입주 예정이었던 시설이 관내 다른 지역에 기 입주 하여 운영중. · 북카페, 주민커뮤니티실, 자치회관 프로그램실 → 상계동 공공복합청사 내 입주 운영중(15.8월~) · 수화통역센터, 어르신돌봄지원센터 → 원더행복발전소(상계동) 내 입주 운영중(17.3월~) · 장애인단체 사무실(노원구장애인총연합회) → 희성프라자 6층(월계동) 입주 운영중(16.9월~) ▶ 상기사유로 당초 계획에 따른 사업추진이 어려우므로 『중계동 문화복합센터 건립』 사업 폐기함. (※ 2016. 4분기 평가시) ▶ 추후 적절한 부지 활용 방안이 있을 경우 적극적인 검토 및 시행.

V

향후계획

- 공약사업의 실행력 강화를 위한 환류 실시
 - 평가결과를 전 부서에 통보하여 목표달성 및 사업 추진에 반영
 - ※ 불가피한 사유로 추진이 어렵거나 지연되는 사업은 구청장 방침을 통해 대책마련 또는 변경검토 후 그 결과를 기획예산과로 제출(수시)
- 2017년 2분기 정기 평가('17.7월 예정)시까지 추진상황을 상시 모니터링
- 평가결과는 구 홈페이지(매니페스토)에 게시하여 공개

붙 임 : 1. 민선 6기 공약사업 목록 1부.

2. 2017년 1/4분기 사업별 세부추진사항 1부. 끝.



공약사업별 세부추진사항 (2017년 1/4분기)



노 원 구

목 차

【 I. 생명과 안전을 소중히 지키는 복지 노원 】

I-1. 일반주택지역 범죄제로화 사업(아파트수준의 CCTV 및 방범망 구축)(완료-지속)···	4
I-2. 찾아가는 SOS 복지 시스템 구축(복지사각지대 제로화)(완료-지속)·····	6
I-3. 노후가 더 행복한 노원 만들기(인생이모작지원센터 건립 등)	
I-3-1. 어르신복지회관 건립(정상추진)·····	8
I-3-2. 노원50플러스센터 건립(완료-종결)·····	10
I-4. 장애인이 행복한 도시 노원 만들기	
I-4-1. 농아어르신을 위한 농아인쉼터 설치(완료-종결)·····	11
I-4-2. 중계동 문화복합센터 건립(사업폐기)·····	12
I-4-3. 발달장애인 평생교육센터 설치(완료-종결)·····	14
I-4-4. 장애인 체육시설(파크골프장, 론볼장) 조성(완료-종결)·····	15
I-4-5. 노원복지목욕탕 건립(완료-종결)·····	16
I-5. 자살률 최저도시 노원 만들기(완료-지속)·····	17
I-6. 아이낳기 좋은 노원 만들기(공립형 산후조리원 건립)(일부추진)·····	19
I-7. 심장마비 환자 생존율 최고도시 노원 만들기(완료-지속)·····	21
I-8. 금연도시 노원 프로젝트 추진(완료-지속)·····	23

【 II. '마을이 학교다' 교육특구 노원 】

II-1. 5대 마을학교 본격화(꿈, 책, 즐거움, 건강, 안전)(완료-지속)·····	25
II-2. 서울과학관 2017 개관(정상추진)·····	30
II-3. 역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화(완료-지속)·····	32
II-4. 불암문화정보도서관 건립(정상추진)·····	35
II-5. 노원상상나라(어린이문화센터) 건립(일부추진-변경)·····	37
II-6. 노원청소년직업체험센터 건립(정상추진)·····	39
II-7. 상계청소년문화의집 건립(정상추진)·····	42
II-8. 월계문화복지센터 건립(정상추진)·····	44
II-9. 공릉 목공예체험관 및 목공소 건립(완료-종결)·····	46

【 III. 주거와 일자리가 조화로운 노원 】

III-1. 창동차량기지&면허시험장 부지 “아시아 지식문화 허브” 조성(정상추진)·····	47
III-2. 광운대역 신경제거점 추진(정상추진)·····	49
III-3. 지하철 동북선(상계역-왕십리) 조기착공 및 개통(정상추진)·····	51
III-4. 지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체(일부추진)·····	53

Ⅲ-5. KTX 수서노선 의정부 연장 추진(노원경유)(정상추진)	55
Ⅲ-6. 공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진(일부추진)	57
Ⅲ-7. 백사마을, 태릉현대, 주공8단지, 상계뉴타운 등 주거환경 개선	
Ⅲ-7-1. 증계본동(백사마을) 주택재개발 사업(정상추진)	59
Ⅲ-7-2. 태릉현대아파트 주택재개발 사업(정상추진)	63
Ⅲ-7-3. 주공8단지 주택재건축 사업(정상추진)	64
Ⅲ-7-4. 상계 재정비촉진(뉴타운) 사업(정상추진)	65
Ⅲ-8. 동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치(정상추진)	67
Ⅲ-9. 학여울청구~월계동 인도교 설치(정상추진)	70
Ⅲ-10. 상계~덕송 광역도로 개설(완료-종결)	72

【IV. 지속가능한 태양의 도시 노원】

IV-1. 도시농업 활성화(1가구 1텃밭 가꾸기)(완료-지속)	73
IV-2. 제로에너지주택 실증단지 건축(정상추진)	76
IV-3. 아파트 베란다 미니태양광 보급(완료-지속)	78
IV-4. 중랑천 환경센터 건립(완료-종결)	80
IV-5. 음식물 쓰레기 50% 감량 추진(정상추진)	81
IV-6. 경춘선 폐선부지 공원 조기 완공(정상추진)	83
IV-7. 불암산 더불어 숲 조성(정상추진)	85
IV-8. 초안산 가족캠핑장 조성(정상추진)	87

【V. 문화와 생활체육이 풍요로운 노원】

V-1. 다목적문화복합센터 건립(정상추진)	89
V-2. 월계문화체육센터 2017년 개관(정상추진)	91
V-3. 상계동 제3구민체육센터 건립 추진(정상추진)	93
V-4. 탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충(정상추진)	95
V-5. 화랑대역사 문화광장 조성(정상추진)	97
V-6. 상계예술마당 건립(완료-종결)	99
V-7. 시민야구장 건립(완료-종결)	100
V-8. 노원탈축제 활성화(완료-지속)	101
V-9. 옛 북부지원 부지 박물관 및 사회적경제 클러스터 유치	
V-9-1. 옛 북부지법 부지 시민생활사박물관 유치(정상추진)	103
V-9-2. 옛 북부지검 부지 사회적경제지원센터 건립(완료-종결)	105
V-10. 한내 숲속작은도서관 조성(완료-종결)	107

공약사업 추진관리	일반주택지역 범죄제로화 사업 (아파트수준의 CCTV 및 방범망 구축)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -1	완료-지속	자치행정과 (마을안전팀)	행정7급	안하나	2116-3121

□ 사업개요

○ 목 표 : 일반주택지역 절도 발생률을 아파트 수준으로 개선

구 분	사업 시행전 (’11~’13년)	사업 도입기 (’14~’16년)	사업 확산기			정착기 (’20년~)
			’17년	’18년	’19년	
사업 목표	-	82% 개선	82% 개선 (11건)	87% 개선 (8건)	92% 개선 (5건)	92% 이상 개선 유지
실제 침입절도 발생 건수	연평균 60건	연평균 18건 (약 70% 개선)	-	-	-	-

○ 기 간 : 2014. 하반기 ~ 지속추진

○ 대 상 : 일반주택지역 총 12개 동 60개 구역(+ 매년 대상구역 추가 선정하여 추진)

구 분	2014년 하반기 (시범2)	2015년(47)		2016년(11)	2017년(18)	2018년(23)	2019년(19)
		당 초(24)	특교추가(23)				
대상동 (구역)	·공릉1동(1) ·상계2동(1)	·월계1동(2) ·월계2동(3) ·공릉1동(2) ·공릉2동(2) ·하계1동(2) ·중계본동(2) ·상계1동(2) ·상계2동(3) ·상계34동(2) ·상계5동(4)	·월계1동(3) ·공릉1동(3) ·공릉2동(3) ·하계1동(2) ·중계본동(1) ·중계4동(2) ·상계1동(2) ·상계2동(2) ·상계34동(1) ·상계5동(4)	·월계1동(2) ·월계3동(1) ·공릉1동(2) ·상계2동(2) ·상계34동(2) ·상계5동(2)	·월계1동(1) ·월계2동(1) ·공릉1동(5) ·공릉2동(5) ·하계1동(3) ·중계본동(2) ·상계2동(1)	·월계1동(2) ·월계2동(1) ·공릉1동(1) ·중계본동(1) ·중계4동(2) ·상계2동(5) ·상계34동(3) ·상계5동(8)	·월계1동(4) ·월계2동(1) ·월계3동(1) ·공릉1동(2) ·하계1동(1) ·상계1동(4) ·상계2동(2) ·상계34동(2) ·상계5동(2)

○ 2017년 사업내용 (※ ’17년 대상 : 7개 동 18개 구역)

- 민·관·경 합동현장조사를 통해 범죄 취약지역 중점 관리하여 촘촘한 범죄 예방환경 구축
- 물리적 인프라 강화
 - 친환경 조명(태양광전등, LED보안등) 중점 설치하여 야간보행환경 개선
 - 안전거울(미러시트) 설치하여 자연감시망 강화 및 범죄심리 위축 도모
 - 방범CCTV, 반사경(180°반사경 포함), 방범덮개 등 추가 설치 및 유지 보수 등
- 안전분위기 확산을 위한 홍보 및 민·관·경 협력 강화
 - 자율방범대 순찰활동 및 지역별 찾아가는 안전교육 프로그램 및 범죄대응 체험 실시
 - 민·관·경이 함께하는 문단속 캠페인 실시 등

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,760	300	2,459	1,204	397	400	
국비	1,602		1,002	200	200	200	
시비	1,050		500	550			
구비	2,028	220	957	454	197	200	
민간	80	80					

□ 추진실적

- 자치행정과 마을안전팀 신설('14. 3.19.)
- 노원경찰서 및 한국셉테드학회와 MOU 체결('14. 7.31.)
- 상계2동 및 공릉1동 시범구역 사업완료('14.10월 ~ '15.1월)
- '15년 사업구역(24개구역) 현장실사 및 추진계획 수립('15.2 ~ 4월)
- 전문가 초청 범죄예방환경설계(셉테드) 교육('15. 7.16.) : 직원 및 자율방범대원 등 136명
- 「서울특별시 노원구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례」 제정('15. 7월)
- '15년 사업구역 11개동 47개 구역 중 10개동 33개 구역 사업완료('15.12월)
- 서울시 범죄예방디자인 사업구역 상계3·4동 3~4통 일대 사업추진 완료('16. 4월)
- '16년 11개 구역 사업 완료 및 전체구역(60개) 시설물 전수조사·보완('16. 9 ~ 11월)
- 성과분석을 위한 외부 전문기관(치안정책연구소) 연구용역 시행 및 완료('16.12월)
- '17년 일반주택 범죄제로화 사업 기본계획 수립('17. 3월)
- '17년 일반주택 범죄제로화 사업 시행 관련 민·관·경 합동 현장 조사('17. 3월)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	70	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	35개 구역 사업 완료	60개 구역 사업 완료	18개 구역 사업 완료	18개 구역 사업 완료	23개구역 사업완료	19개구역 사업완료
추진 실적	- 시범구역(2개) 사업 완료 - 시행구역(24개) 발주시공 - 추가구역(23개) 발주시공	- '15구역(14개) 발주시공 - '16구역(11개) 발주시공 - 사업구역 외 재개발지역 지역 등 사각지대 보완	- 사업 기본계획 수립 - 민·관·경 합동 현장조사	- 사업예산 추경 신청 - 18개 구역 발주시공 - 범죄예방교육 실시 등		

□ 사업완료 예상 시기 : 완료 후 지속 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 획기적인 일반주택지역 범죄율 개선으로 주민불안감 해소 및 체감안전도 향상
- 주민참여·소통·공감을 통한 프로그램 운영으로 마을공동체 복원에 기여
- 셉테드를 적용한 범죄 예방체계 구축으로 지속가능한 안전마을 실현

공약사업 추진관리	찾아가는 SOS 복지시스템 구축 (복지사각지대 제로화)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-2	완료-지속	복지정책과 (희망복지지원팀)	사회7급	권대성	2116-3666

□ 사업개요

○ 사업 목표

- 위기가정 발굴 및 적기 지원을 통한 예방적 복지 구현
- 복지사각지대 해소를 위한 찾아가는 방문복지 강화
- 민·관 협력을 통한 통합휴먼서비스로 맞춤형 복지서비스 지원

○ 사업 기간 : 2014년 7월 ~ 2018년

○ 사업 내용

- 복지사각지대 발굴 지원을 위해 **위기가정 발굴단 운영**
 - 동 주민복지협의회, 통장복지도우미, 마을살피미 등 참여, 복지 소외계층 상시 발굴
 - 더함 복지사 등 상시 발굴 인력 배치 및 위기가정 알리미 시스템 구축
- 방문복지 강화에 따른 **복지동장제, 복지통담당제 실시 및 모니터 상담 강화 운영**
 - 복지 동장제, 복지통담당제 실시를 통한 복지순찰 및 자원 발굴
 - 동별 특성에 적합한 맞춤형 복지 업무 조직 개편
- 동 복지 실무협의회 강화로 **동 단위 민·관 지역복지 협력체제 구축**
 - 정기적 사례회의 개최 등을 통한 동 단위 휴먼서비스 시행
 - 복합적 욕구 대상자에 대한 다양한 자원 연계
- 보건복지부, 서울시 ‘**찾아가는 맞춤형 복지서비스**’ 사업 실시
- 인력 충원 등을 통한 동 단위 휴먼서비스 등 원스톱 서비스 지원

○ 연차별 소요예산 : 비예산

□ 추진실적

- 지역복지 기능 강화 모델 중계2.3동 방문복지 시범사업 실시(2014. 7. 1.)
- 동 조직 혁신 방안을 위한 워크숍 개최(2014. 7.24.)
- 민·관 협력 휴먼서비스 발표대회 개최(2014.10.30.)
- 동 복지행정 평가(2014.12. 2. ~ 3.)
- 위기가정 발굴 지원 관련 사례집 「우문현답」 발간(2014.12.)
- ‘노원복지통합시스템’ 복지사업 부분 민간 기관과 연계 사용(2015. 1.28.)
- ‘위기가정알리미’ 시스템, 홈페이지에 구축 사용(2015. 2. 1.)
- 서울시 ‘찾아가는 동주민센터’ 1단계 시범사업 시행(2015. 7. 1.)

- 보건복지부 ‘찾아가는 맞춤형 복지서비스’ 시범사업 시행(2015. 9. 1.)
- 보건복지부, 서울시 ‘찾아가는 맞춤형 복지서비스’ 시범사업 지도점검 2회(2015. 9. ~ 12.)
- 지역복지 기능강화 모델 중계2.3동 방문복지 시범사업 완료(2014. 7. 1. ~ 2015.12.31.)
- ‘찾아가는 동주민센터 사업’ 관련 민·관 협력 간담회 개최(2016. 2.16.)
- 휴먼서비스 민·관 협력 협의회 11회 개최(2016. 1. ~ 6.)
- 서울시 ‘찾아가는 동주민센터’ 사업 전동 실시(2016. 7. 1.)
- 민·관 협력 통합휴먼서비스 상호교류 협약 체결(2016. 8.23.)
- 민·관 협력 통합휴먼서비스 운영매뉴얼 발간(2016. 8.)
- 통합휴먼서비스 활성화를 위한 민·관 협력 컨퍼런스 개최(2016.10.17.)
- 보건복지부 읍면동 복지허브화 사업 전동 실시(2017. 1.)
- 민·관 협력 상시협의회 구성(2017. 2.)

※ 위기가정 발굴 실적

(단위 : 건, 천원 / 2017. 3월말 기준 누계)

위기가정 발굴건수	서비스 연계						연계율 (%)
	소 계		공공 자원		민간 자원		
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
55,030	54,063	6,201,699	12,654	4,543,101	41,409	1,658,598	98%

※ 휴먼서비스 실적 현황

(단위 : 건 / 2017. 3월말 기준 누계)

구 분	구 통합휴먼서비스			방문 모니터	서비스 연계		
	소 계	복합	단순		소 계	소 계	동
총 계	1,173	690	483	46,095	141,225	6,287	130,167

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적				향후 추진계획		
	'14.7~12	'15	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표 (휴먼서비스 실적 : 건)	25,909	31,078	35,740	54,000	60,000	66,000	
추진 실적	34,280	65,451	76,880	11,882			

□ 향후추진계획

- 2017. 3. ~ : 민·관 협력 상시 협의회 운영
- 2017. 5. : 찾아가는 동주민센터 복지분야 모니터링

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 민·관 협력을 통해 위기가정에 대한 사회적 안전망 강화
- 지역사회복지 자원의 효과적 활용을 통해 지역사회 복지문제 적극 해결
- 찾아가는 방문복지 서비스 강화를 통해 주민복지 체감도 향상
- 민·관 협력 통합휴먼서비스 운영체계 구축

공약사업 추진관리	(노후가 더 행복한 노원 만들기) 어르신복지회관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-3-1	정상추진	어르신복지과 (어르신시설관리팀)	행정8급	김대권	2116-3753

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 월계동 936(토지면적 1,106㎡)
- 건립규모 : 지상 3층(건축면적 553㎡ / 연면적 1,659㎡)
- 설치계획 : 월계문화복지센터 1층에 소규모노인복지센터 건립(553㎡)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,000				1,000*		
국 비							
시 비	1,000				1,000*		
구 비							
민 간							

* 2016년 예산 명시이월

□ 추진실적

- 2014. 6.12. : 서울시 소규모 노인복지센터 건립 지원계획 접수
 - 지원기준 : 1자치구 2소규모복지센터 건립 가능
 - 보조기준 : 건축비 최고 10억원까지 보조
 - 건축규모 및 설치기준 : 연면적 500㎡ 이상
 - ※ 적정부지 확보 후 2015년 사업을 신청하여, 2017년 건립 예정
- 2014. 9. : 월계문화복지센터 복합건립 추진(여성가족과)
 - 위치 및 규모 : 노원구 월계동 936 (토지면적 1,106㎡)
 - 건립규모 : 지상3층(건축면적 553㎡ / 연면적 1,659㎡)
 - 사업기간 : 2012. 4. ~ 2017.12.
 - 시설물설치(안)
 - ▶ 1층 : 소규모노인복지센터(어르신복지과)
 - ▶ 2층 : 월계가정복지센터(여성가족과)
 - ▶ 3층 : 어린이돌봄도서관(평생학습과)

- 2014.10.29. : 월계문화복지센터 건립계획 수립(여성가족과)
(소규모 노인복지센터, 어린이도서관, 지역커뮤니티센터 등)
- 2015. 6.25. : 서울시 계획에 따라 사업신청(소규모 노인복지센터 건립계획서 제출)
- 2015.11.17. : 설계용역 착수(여성가족과)
- 2016. 5.20. : 건립보조금 10억 교부(시비)
- 2016. 8.29. : 주민설명회 개최(여성가족과)
- 2016.11.10. : 설계용역 완료
- 2016.12.27. : 시공업체 선정
- 2017. 2. 7. : 공사 착공

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	50	90		100	
연차별 달성목표	서울시 소규모 노인복지센터 건립 지원 사업 신청	지원대상 선정	- 월계문화복지센터 공사 착공 - 공사 시행	- 공사 준공 - 소규모노인복지센터 개관 및 운영		
추진 실적	건립지원 사업 신청	- 건립보조금 확보 - 월계문화체육센터 설계용역 시행	착공식 개최 (2017. 2. 7.)			

□ 문제점 및 검토사항

- 적합한 위탁운영체 선정 및 운영계획 수립

□ 향후추진계획

- 2017. 8. : 위탁운영체 선정
- 2017. 2. ~ 2018. 2. : 공사 및 준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지역밀착형 소규모 노인복지센터 건립을 통해 어르신들의 취미·여가·건강관리 등 다양한 복지욕구에 부응하기 위한 어르신복지회관 건립

공약사업 추진관리	(노후가 더 행복한 노원 만들기) 노원50플러스센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-3-2	완료-종결	어르신복지과 (어르신시설관리팀)	행정8급	김대권	2116-3753

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 노원로30길 73(상계동), 대지면적 496㎡
- 규 모 : 지하 1층/지상 5층, 건축면적 242.45㎡, 연면적 1,192.48㎡
- 주요내용 : 경로당, 교육실, 상담실, 사무실, 북카페, 강당 등 설치

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	3,600	3,200	400			
국 비						
시 비	1,500	1,500				
구 비	2,100	1,700	400			
민 간						

□ 추진실적

- 2013. 8. : 인생이모작지원센터 건립계획 수립
- 2013.11. : 구유재산 관리 변경계획 구의회 승인
- 2013.12. : 건립관련 재정 투·융자 심사
- 2014. 4. : 인생이모작지원센터 설계 공모 심사
- 2014. 5. : 인생이모작지원센터 건립 설계용역 시행(2014.11월 준공)
- 2014. 8. : 서울시민디자인위원회 심의
- 2014.12. : 계약원가심사 및 공사계약 심사
- 2015. 1. : 청솔경로당 이전
- 2015. 2. : 공사업체 계약 및 착공(공사기간 1년)
- 2015. 3. : 경로당 건물 및 지장물 철거
- 2015. 4. : 착공식 개최
- 2016. 1. : 명칭변경(인생이모작지원센터 -> 50플러스센터)
- 2016.10.31. : 50플러스센터 준공
- 2016.12.13. : 개관식 개최

□ 사업성과

- 시니어의 “전문지식, 경험, 노하우”의 가치 존중과 활용을 통한 사회발전 기여
- 사회공헌 중심의 동아리 활동, 지역사회 커뮤니티 참여
- 인생 이모작을 지원하는 장년층의 일, 여가, 교육 종합공간

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 농아어르신을 위한 농아인 쉼터 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-1	완료-종결	장애인지원과 (시설지원팀)	행정7급	양경신	2116-3311

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 2.
- 위 치 : 노원구 상계로23길 17(상계동)
- 규 모 : 124.8m²
- 주요내용 : (구)상계2동청사 2층 수화통역센터 내 서울시 최초 농아인 쉼터 조성
- 농아인 어르신을 위한 편안한 휴식공간 마련 / 컴퓨터, 한글, 수화교육 및 다양한 여가프로그램 운영

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	140			140		
국 비						
시 비	140			140		
구 비						
민 간						

□ 추진실적

- 2015. 7. : (구)상계2동청사에 설치 검토 및 계획 수립
- 2015. 8월 상계2동 주민센터가 신청사로 이전함에 따라, (구)상계2동청사 2층에 농아인 쉼터 설치 및 수화통역센터 이전
- 2015.12. : 농아인 쉼터 설치를 위한 시비 예산 확보
- 2015.12. ~ 2016. 4. : 설계용역(자치행정과)
- 2016. 8. : (구)상계2동청사 리모델링 공사 착공(건축과)
- 2017. 2.28. : (구)상계2동청사 리모델링 공사 준공(명칭 : 원터행복발전소)
- 2017. 3. 3. : 노원구수화통역센터 이전 및 운영 개시
- 2017. 3. 8. : 원터행복발전소 개소식(자치행정과 주관 / 농아인 쉼터 포함)
- 2017. 3.28. : 노원구 수화통역센터 이전 및 농아어르신 쉼터 개소식

□ 사업성과

- 수화통역센터 내 서울시 최초 농아인 쉼터 조성으로 농아어르신 휴식활동을 지원하고 수화, 컴퓨터, 한글교육 및 다양한 여가프로그램 운영을 통해 농아어르신 복지향상에 기여

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 중계동 문화복합센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-2	사업폐기	자치행정과 (자치행정팀)	행정9급	강효은	2116-3133

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 노원구 중계4동 606-2
- 건축연면적 : 2,000㎡ (약 600평)
- 총공사비 : 약 5,147백만원
- 공간구성
 - 북카페, 주민커뮤니티실, 자치회관 프로그램실 등 주민 편의시설
 - 노원구수화통역센터, 어르신돌봄지원센터, 장애인단체 사무실 등

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,147			254	2,447	2,446	
국 비							
시 비	4,893				2,447	2,446	
구 비	254			254			
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. ~ : 적정부지 발굴·검토
- 2014. 9. : 제일주택 재건축정비사업조합 기부채납
- 2014.10.20. : 추진부서 변경(장애인지원과→자치행정과)
 - 기존 장애인지원과에서 사업 추진을 위해 적정부지 발굴·검토중이었으나, 인근 거주민의 장애인 시설 입주에 따른 건립 반대 민원 발생 등이 예상됨에 따라 주민주도의 마을 공동체 공간 및 주민편익시설 위주의 문화복합센터 건립과 병행하여 추진
 - ※ 구청장 지시사항 제250호 : 제248호 No.1130 『중계4동 문화복지센터 기본계획 검토』의 추진부서를 장애인지원과에서 자치행정과로 변경
- 2014.10.27. : 부서별 필요공간 수요조사 실시
- 2014.12. 2. : 중계4동 직능단체장 등 주민간담회 개최

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획	
	'14.7~12	'15~16	'17	'18~
사업진도(%)	10	-	-	100
연차별 달성목표	부서별 수요조사 주민간담회 개최	설계 및 착공	사업 폐기	
추진 실적	상 동	실적 없음		

□ 문제점 및 사업폐기 사유

- 건립 자원(국비, 시비) 확보 어려움
- 당초 중계동 문화복합센터 건립 계획 상 센터 내 입주 예정이었던 주민 편의시설이 관내 다른 지역에 기 입주하여 운영 중임.

구 분	당 초	변 경		
위 치	중계동 606-2	상계2동 공공복합청사	원터행복발전소 (舊 상계2동 청사)	희성프라자 6층 (월계동321-2)
내 용	북카페 주민커뮤니티실 자치회관 프로그램실 수화통역센터 어르신돌봄지원센터 장애인단체 사무실	운영중(15.8월~)	운영중(17.3월~)	운영중(16.9월~)
		북카페 (파랑새작은도서관) 주민커뮤니티실 자치회관프로그램실 (다목적실 등)	수화통역센터 어르신돌봄지원센터	장애인단체사무실 (노원구장애인총연합회)

□ 대책 및 향후 추진계획

- 추후 적절한 부지 활용 방안이 있을 경우 적극적인 검토 및 시행.

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 발달장애인 평생교육센터 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-4-3	완료-종결	장애인지원과 (장애인정책팀)	행정7급	박형용	2116-3317

□ 사업개요

- 설치위치 : 노원구 덕릉로 744(상계동, 금강빌딩)
- 설치규모 : 3,4층 / 총 608.16㎡(184평)
- 사업내용
 - 학령기이후 성인 발달장애인을 대상으로 평생교육 프로그램 개발 및 강좌 운영
 - 발달장애인에 대한 서비스 제공
 - 평생교육관련 기초조사 및 정보 제공 및 상담

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	868		368	500		
국 비						
시 비	618		168	450		
구 비	250		200	50		
민 간						

□ 추진실적

- 2014.11.19 : 구청장 지시사항 1208호(함께가는 노원장애인부모회 면담시)
 - 성인 중증 발달장애인을 위한 평생교육시설 설치 건의
- 2015. 3.31 : 서울시 장애인복지정책과장 및 자립지원과장 초청 장애인정책 토론회
 - 학령기 이후 성인 발달장애인 평생교육센터 설치 요청
- 2015. 6. 4 : 성인 발달 장애인의 시설 및 서비스 이용에 대한 전수조사 실시 및 결과 보고
- 2015.10.16 : 서울시 발달장애인 평생교육센터 설치 공모 선정(2개구 - 노원, 은평)
- 2015.11.30 : 위탁기관 선정 발표 및 위탁계약
- 2015.12. 4 : 발달장애인 평생교육센터 기능보강비 재배정(민간이전비/168,000천원)
- 2016. 3.10 : 노원 발달장애인 평생교육센터 개관식
- 2016. 6.30 : 「노원구 발달장애인 평생교육센터 운영에 관한 조례」 제정

□ 사업성과

- 성인 발달장애인에 대한 전환기 교육 실시로 자립생활 기반 및 자립능력강화
- 발달장애인에 대한 평생교육으로 사회적응능력을 키워 삶의 질을 향상

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 장애인 체육시설(파크골프장, 론볼장) 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-4	완료-종결	장애인지원과 (장애인정책팀)	행정7급	박형용	2116-3317

□ 사업개요

○ 사업내용

- 파크골프장 조성(파크골프장 9홀, 부대시설 1식) ※ 공사 : 물안전관리과
 - 위 치 : 노원구 월계동 230-10외, 중랑천 유희부지
 - 소요예산 : 2억원(전액시비)
- 론볼장 조성(론볼장(40m×20m) 5레인, 부대시설 1식) ※ 공사 : 공원녹지과
 - 위 치 : 노원구 공릉동 141(불암산스타디움 내)
 - 소요예산 : 1억7천2백만원(시비1억원, 구비 72백만원)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	372	372				
국 비						
시 비	300	300				
구 비	72	72				
민 간						

□ 추진실적

파크골프장	론볼장
○ 2014. 4. : 사업추진 계획(문화체육과-9405)	○ 2014. 4. : 사업추진계획(문화체육과-9405)
○ 2014. 6. : 조성계획(문화체육과-12384)	○ 2014. 6. : 조성계획(문화체육과-11946)
○ 2014. 6. : 설계용역 발주 및 설계	○ 2014. 6. : 실시설계용역 시행
○ 2014.11. : 공사 착공	○ 2014. 9. : 조성공사 시행
○ 2015. 4.29. : 구청장님 현장 방문	○ 2014.10. : 공사 착공
○ 2015. 4.30. : 공사 준공	○ 2015. 3.31. : 공사 준공
○ 2015. 7.21. : 파크골프장 개장식	○ 2015. 7.14. : 론볼장 개장식

□ 사업성과

- 노인 및 장애인 등 소외계층을 위한 체육시설 확충하여 삶의 질을 향상시키고 장애인 재활에 도움을 줄 수 있는 장소 제공

공약사업 추진관리	(장애인이 행복한 도시 노원 만들기) 노원복지목욕탕 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -4-5	완료-종결	복지정책과 (주거복지팀)	행정7급	성금택	2116-3663

□ 사업개요

○ 사업내용

- SH공사 목련아파트 상가 내 폐업 중인 목욕탕을 무상 임대받아 개·보수 등 기능을 보강·개장하여, 거동불편 어르신·장애인 및 저소득층 등 지역주민의 건강한 삶 유지 및 복지 증진에 기여

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	680	480	200			
국 비						
시 비	350	350				
구 비	180	130	50			
민 간	150		150			

□ 추진실적

- 2014. 1.13 : 노원구 복지목욕시설 설치 및 운영 조례 제정
- 2014. 1.27 : 노원복지목욕탕 개설 협약서 체결(노원구&SH공사)
- 2014. 2.27 : 주민설명회 개최
- 2014. 3 ~ 5월 : 설계완료 및 공사발주
- 2014. 6.23 : 리모델링 공사 착공
- 2014. 9.23 : 목욕탕 무상 임대차계약 체결(노원구&SH공사)
- 2014.10.31 : 목욕탕 공사 준공 및 개장식 개최
- 2014.11. 1 : 목욕탕 운영 개시
- 2015. 1. 8 : 명칭변경(노원복지목욕탕→노원행복나눔목욕탕)
- 2015. 9.24 : 행복나눔목욕탕 엘리베이터 개통식

□ 사업성과

- 저소득층 및 장애인 등 취약계층 주민의 보건복지 향상 및 편익 증진

공약사업 추진관리	자살률 최저도시 노원 만들기					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -5	완료-지속	생활건강과 (생명존중팀)	행정7급	김영희	2116-4328

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업목표 : 2018년까지 자살률 12.0명(인구 10만명 당)
- 사업내용
 - 보편적 예방사업(구민전체) : 민·관 협력체계 강화, 생명존중문화 조성 교육
 - 선택적 예방사업(취약계층) : 이웃사랑봉사단 운영, 휴먼서비스 제공 등
 - 집중적 예방사업(고위험군) : 자살고위험군(자살시도자, 유가족) 사후 관리

○ 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,031	2,175	628	564	332	332	
국 비							
시 비	780	320	100	140	110	110	
구 비	3,251	1,855	528	424	222	222	
민 간							

□ 추진실적

- 『2017 생명존중 및 자살예방 사업계획』 수립 (2017. 3. 15.)
- 보편적 예방사업
 - 노원구⇔한국산업간호협회 자살예방사업 MOU 체결 (2014.10.28.)
 - 노원구⇔SH공사 자살예방사업 MOU 체결 (2015. 4.17.)
 - 지역사회 위기대응시스템 구축 : 경찰서, 응급병원 등 자살(시도)자 정보공유 269건
 - 생명존중 문화 조성 교육·홍보 : 교육 505회 34,451명/ 리후렛 4,204부/ 뱃지 17,872개 배부
 - 2015년 상반기 생명존중위원회 개최 (2015. 4. 6.)
 - 동 주민센터 직원대상 생명존중교육 4회 301명 (2015. 2.)
 - 이웃사랑봉사단 심리상담과정 52명 수료 (2015. 7.)
 - 장애인활동보조인 생명존중 교육 (2016. 3.31.)
 - 직원대상 생명존중교육 2회 266명 (2016. 5.)
 - 2016년 생명존중위원회 개최 (2016.12. 2.)
 - 2016년 이웃사랑봉사단 나눔감사행사 개최 (2016.12.20.)

○ 선택적 예방사업

- 이웃사랑봉사단 양성 교육 16회 - 905명 위촉
- 이웃사랑봉사단 자살위험군 어르신 방문·유선 서비스 : 158,218건
- 신규 자살위험군 발견 및 초기상담 : 333명 1,906건
- 심리상담요원 보수교육 : 2016년 4회, 2017년 1회

○ 집중적 예방사업

- 자살위기자 자살위험성 평가·정기상담 및 휴먼서비스제공 : 10,872건
- 자살고위험군 등록관리 : 781명
- 자살유가족 자조 모임 운영 : 6회 / 자살유가족 상담 : 1,170회
- 자살관련 응급의료비 지원 : 446건 3,547천원 / 보건·복지 자원 연계 및 의뢰 : 149건
- 자살사후개입 지원(심리상담 등) : 684건 / 응급의료센터 내원 자살시도자 연계 : 12건
- 동향보고 자살사고 종합분석 총 58건

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'12	'15	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	-	자살률 21.9명	19.4명	16명	12명	12명
추진 실적	자살률 27.2명	자살률 25.5명	(*16년 자살률 17.9월경 발표)			

□ 문제점 및 검토사항

- 자살위험군 발굴이 어르신 마음건강평가에 편중되어 상시 발굴 체계 미흡
 - 찾·동사업과 연계 지역사회로부터 자살위험군 상시 발견체계 강화
 - 우리동네주무관, 인적안전망을 통한 발굴, 마음건강평가 확대
- 자살자수가 가장 많은 중장년층에 대한 대책
 - 50대 정신건강검진 상담지원사업, 우울증 예방·관리 프로그램 운영, 산후우울증 관리 강화
- 자살 고위험군 관리 대책
 - 관내 정신과 의료기관 협력 강화, 응급실 기반 자살시도자 사후 관리사업 강화

□ 사업완료 예상 시기 : 계속 사업

□ 향후추진계획

- 2017년 생명존중 및 자살예방사업 세부사업 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 공동체 의식 강화를 통해 행복한 노원마을 구현 이바지
- 자살률을 OECD 수준으로 낮춤에 따라 안전도시 노원 구축

공약사업 추진관리	아이낳기 좋은 노원 만들기 (공립형 산후조리원 건립)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -6	일부추진	생활건강과 (모자보건팀)	간호7급	이은진	2116-4351

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 공릉로58마길 62(하계동)
- 규 모 : 미 정(토지면적 631㎡)
- 기 간 : 2014. 7월 ~ 2020년
- 추진방향 : 서울시 공립형 산후조리원 시범사업 시행시 우리구 토지 제공(서울시 건립 및 운영)
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	미정	0	0	0	미정	미정	미정
국 비							
시 비							
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. 9. : 공립형산후조리원 건립부지 현장방문
- 2014. 7.10. : 공립형산후조리원 건립 관련 서울시 방문
- 2014. 7.28. : 송파산모건강증진센터 벤치마킹 방문
- 2014.10.29. : 김생환 시의원과의 산후조리원 건립 및 예산편성 관련 회의
- 2015. 1. 9. : 공립형산후조리원 시범사업 관련 서울시 부서 담당자 회의
- 2015. 1.13. : 사업 관련 서울시 입장 구청장 구두보고
 - 서울시 입장 : 공립형산후조리원 관련 “건립 및 운영 계획 없음” 답변
- 2015.12. : 건립부지 구유지 전환 불가(타용도로 진행중인 상황)
- 2016. 3. 7. : 모자보건법 시행령 일부개정(안) 입법예고(2016.3.4.) 내용 구청장 구두보고
- 2016. 8.18. : 공약사업 변경검토(대안사업 추진) 사항 구청장 구두보고
- 2017. 3.28. : 제130차 서울특별시구청장협의회 「공공산후조리원 설치에 관한 모자보건법 (제15조의17) 개정 건의안」(서대문구 발의) 검토 -> 우리구 “적정” 의견
 - ※ 제130차 서울특별시구청장협의회 개최 결과 “관련법 개정안” 원안 채택되어 서울시 관련 부서에서 보건복지부에 건의 예정

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	15	-	-	-	100
연차별 달성목표	서울시 동향 파악 및 건립부지 관련 사항 검토	건립부지, 예산확보 및 법률 등 관련사항 검토	관련 법률 변동사항 파악 대안사업 추진	관련 법률 변동사항 파악 대안사업 추진		
추진 실적	서울시 동향 파악 및 건립부지 관련 사항 검토	관련 법률 변동사항 파악 대안사업 검토	관련 법률 변동사항 파악 대안사업 추진 중			

□ 문제점 및 검토사항

- 모자보건법 제15조의17에 의하면 시장·군수·구청장은 산후조리원을 설치·운영할 수 있으나 그 설치기준과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정하게 되어 있는 바, 동법 시행령 제17조의6(시행 2016. 6.23.)에 의하면 산후조리원 설치 기준 중 해당 지방자치단체에 산후조리원이 없어야 하는 조건이 있어 기존 민간 산후조리원 9개소가 운영 중에 있는 우리구에 공공산후조리원 건립은 불가능한 상태임
 - ▶ 법적 제한으로 사실상 공공산후조리원 건립이 불가하므로 대안 사업 우선 추진
- 산모신생아건강관리사 지원 지속적 확대 및 서울아기 건강 첫걸음 사업 등 실시
 - **산모신생아건강관리사지원사업** : 2017년 사업 확대를 위해 건의한 자체비는 미확보 상태이나 사업예산이 588,000천원(전년 대비 67,064천원) 증액되어 사업수혜자가 증가가 예상됨. (1분기 지원자 191명)
 - **서울아기 건강 첫걸음 사업** : '16. 7. 1부터 시행 중인 임신부·영유아 대상 가정방문 건강관리 사업으로 소득수준 제한없이 임신부 및 영유아 가정에 제공하는 보편적 서비스 지속 추진 중임.

□ 사업완료 예상 시기

- 법률적인 제한에 따라 완료시기 유동적임

□ 향후추진계획

- 산모신생아건강관리사지원사업 및 서울아기 건강 첫걸음 사업 등 중점 추진
- 관련 법률 변동사항 파악

공약사업 추진관리	심장마비 환자 생존을 최고도시 만들기					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I-7	완료-지속	의약과 (의무팀)	보건7급	오유경	2116-4372

□ 사업개요

○ 사업내용

- 심폐소생술 상설교육장 운영
 - 매일3회(10시,14시,16시), 매주 토요일(10시), 2·4주 수요일(19시)
- 심폐소생술 민간인 지도자 활동, 시민 CPR 서포터즈 운영
- 유관기관 연계 찾아가는 현장체험관 운영, 자동심장충격기(AED) 보급 확대

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	287	45	46	46	75	75	
국 비							
시 비							
구 비	287	45	46	46	75	75	
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 12. : 심폐소생술 민간인 지도자 양성 교육(서울대 응급의료지원단)
- 2015. 2. : 심폐소생술 지도자 위촉(총 28명)
- 2015. 4. : 노원구 자동심장충격기(AED) 775대 전수점검
- 2015. 8. : 심폐소생술 안전사업장 2,3호 인증(롯데마트, 이마트)
- 2015. 10. : 노르웨이 래어달메디컬 Dr.Myklebust Helge 박사 노원구 방문
- 2015. 11. : 자동심장충격기(AED) 116대 신규설치
- 2015. 12. : 자동심장충격기 점검 앱(app) 도입·설치
- 2016. 3. : 응급의료실무협의체 회의 개최(서울대 응급의료지원단)
- 2016. 4. : 심폐소생술 교육용 자동심장충격기 기증식(주식회사 씨유네트웍스)
- 2016. 7. : 찾아가는 마을살피미 연계 통반장 심폐소생술 교육확대
- 2016. 8. : 교육질 향상을 위한 첨단 QCPR 기기 설치(래어달메디컬리서치 무상 제공)
- 2016. 8. : 노원구⇄서울시 응급의료지원단⇄래어달메디컬리서치 심폐소생술교육사업 MOU체결
- 2016. 9. : 제1회 서울시민 심폐소생술경연대회 우수상 수상
- 2016. 11. : 심폐소생술 안전사업장 4호 인증(홈플러스 중계점)

- 2016. 11. : 노원구 자동심장충격기(AED) 878대 전수점검
- 2016. 12. : 자동심장충격기(AED) 38대 신규설치
- 2017. 2. : 심폐소생술 지도자 재위촉(총 28명)
- 2017. 3. : 응급의료기관과 연계한 교직원 대상 응급처치교육 시행(총 697명 신청)
- 2017. 3. : 심폐소생술 교육이수자 62,307명(누적)
CPR서포터즈 모집 운영 20,445명(누적)
찾아가는 현장체험관 운영 51회(누적)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표 (심정지 환자 생존율 : %)	14.7	15.7	15.7	11.7	12.7	13.7
추진 실적	10.7	-*	-*			

(*2016년도 질병관리본부 심정지 환자생존율(%) 실적자료 미시달)

□ 문제점 및 검토사항

- 심폐소생술 교육장 근무자의 계약만료가 도래되어 잦은 이직 및 퇴직으로 인한 운영상 어려움이 존재하는데 심폐소생술 사업의 지속성을 위해서는 정규직 또는 일반 임기제로의 전환이 필요

□ 사업완료 예상 시기 : 계속 사업

□ 향후추진계획

- 스피커폰 활용 새로운 교육방법 적용 및 CPR 시행률 제고
- 자동심장충격기(AED) 보급확대 및 전수점검 관리 강화

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 심장마비 생존율을 세계최고수준을 달성함으로써 소중한 국민의 생명을 살리고 사회적 비용 절감 효과(1인당 1.5억원의 보건의료비 감축)
- 심폐소생술 교육장이 전파되어 전국단위로 설치됨으로써 생명안전도시 선도 지자체의 입지를 다짐

공약사업 추진관리	금연도시 노원 프로젝트 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	I -8	완료-지속	의약과 (금연사업팀)	간호6급 행정6급	이금옥 문인태	2116-4362 2116-4333

□ 사업개요

- 노원구민의 간접흡연 피해 방지와 건강증진을 위한 금연구역 지정 확대 및 금연성공 지원금 지급 등의 인센티브 제공을 통한 금연 환경 구축.
- 2018년까지 흡연율⁽¹⁾20.8%→17%), 성인 남자 흡연율⁽¹⁾40.7%→30%) 감소를 위해 특별 회계 설치 조례 제정 및 금연환경 구축(※ 자료출처: 1)2013 지역사회건강조사통계)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 소요예산 : 3,465백만원
- 특별회계(금연성공지원금, 보상금) : 1,073백만원

※ 금연클리닉 금연성공 지원금 지급 : 2년간 1인당 30만원 상당 지원

- 12개월 금연성공자 : 10만원 지급
- 18개월 금연성공자 : 노원문화예술회관 등 10만원 상당 관람권
- 24개월 금연성공자 : 10만원 추가 지급

- 일반회계(인건비, 의료및구료비, 사무관리비 등) : 2,392백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	3,465	341	647	887	795	795
국 비	845	82	214	163	193	193
시 비	254	25	64	49	58	58
구 비	2,366	234	369	675	544	544
민 간						

□ 추진실적

- 2014. 8. 1. : 금연클리닉 등록 노원구민부터 지원금 지급 대상 적용 시행
 - ※ 금연상담사 2명 증원(총 6명) 및 보건지소 금연클리닉 운영 확대
- 2014. 8. 1. : 버스정류소 등 금연구역 과태료 부과 단속 강화
 - ※ 금연지도단속요원 3명 증원(총 5명) 및 현장 부서(3개 팀) 협업 단속
- 2014.10.10. : 「노원구 금연환경조성 특별회계 설치조례 시행규칙」 제정
- 2014.12.11. : 동일로 전구간(의정부시계~묵동교) 금연거리 지정 고시
- 2015. 1.16. : 동일로 금연거리 흡연행위 계도 단속 추진(전직원 단속조 편성 운영)
- 2015. 4.23. : 「노원구 금연구역 지정 및 간접 흡연 피해 방지에 관한 조례」 일부개정

※ 금연구역 지정대상 추가(의료기관 및 어린이집 출입구 10미터 이내 지역) 및 금연지도원 운영에 관한 규정 신설

- 2015. 7. 1. : 금연지도원(4명) 위촉 및 금연구역 지도 점검 등 특별 활동 운영
- 2015. 9.24. : 학교절대정화구역(96개소), 경춘선 공원 등 금연구역 지정 고시
- 2015.11.26. : 「노원구 금연환경조성 특별회계 설치조례」 일부 개정
- 2016. 1.28. : 「노원구 금연환경조성 특별회계 설치조례 시행규칙」 일부 개정
- ※ 금연성공 지원금 지급 확대 : 18개월 금연성공자 10만원 상당 관람권 지급 명시
- 2016. 5. 1. : 지하철 출입구 금연구역 지정(서울시 일괄 지정)에 따른 지도 단속
- 2016.10. 1. : 어린이집(490개소) 출입구 10m 이내 금연구역 지정 고시
- 2016.10.28. : 금연도시 노원 프로젝트 성과보고회 개최
- 금연클리닉 금연성공 지원금 지급 현황(2017. 3월 현재)

금연 성공일	12개월	18개월	24개월
지 급 인 원	1,699명	1,317명	960명

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적				향후 추진계획	
	'14.7~12	'15	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	성인남자 흡연율 38.0% 금연클리닉 등록자수 4,000명	36.5% 4,500명	35.0% 4,000명	33.0% 4,000명	30.0% 4,000명	
추진 실적	성인남자 흡연율 36.7% 금연클리닉 등록자수 4,502명	35.4% 5,226명	- 3,463명	- 1,217명		

□ 문제점 및 검토사항

- 금연성공지원금 재원 충당을 위한 과태료 부과 징수 강화 등 재원 확충 방안 강구

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년도

□ 향후추진계획

- 경춘선 공원 2단계 구간 등 금연구역 확대 지정 추진
- 권역별 주민센터 금연클리닉 운영 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 금연구역 지정 확대 및 금연성공자 지원금 지급을 통한 금연 환경 구축으로 흡연율과 간접흡연 노출을 감소에 따른 노원구민의 건강 증진 기여

공약사업 추진관리	5대 마을학교 본격화(꿈, 책, 즐거움, 건강, 안전)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-1	완료-지속	교육지원과 (교육정책팀)	행정7급	김 미	2116-3223

□ 사업개요

- 추진배경
 - 청소년기에 갖추어야 할 창의·협력·인성 등의 능력을 높이고, 학업중단·부적응·왕따·폭력 등의 문제해결을 위해서는 학교와 마을이 협력하여 청소년 교육을 함께 해야 함
- 슬 로 건 : ‘한 아이를 키우는데 온 마을이 필요합니다.’
- 정책과제 : 5대 마을 33개 정책과제

마 을	세 부 과 제
꿈있는 마을 ⇒ 노원구 전체 마을학교화	1)마을·학교 연계 교육 지원 2)아동·청소년의 글로벌 역량 강화 3)살아있는 진로·직업체험 지원 4)노원구 전체를 교육장화 5)뜻있는 청소년 자원봉사 활성화 6)자기주도학습 활성화 7)부모가 함께하는 교육환경 조성 8)‘질문이 있는 교실’을 위한 교육환경 조성 9)「교사가 브랜드다」 알토란 선생님 프로젝트
책임있는 마을 ⇒ 하루20분, 한달 2권 책읽기	1)복적복적 도서관학교 운영 2)돌봄과 독서 통합 지원 3)도서관 인프라 확충 4)휴먼라이브러리 확대 5)학교연계 책읽기 운동전개 6)책과 함께하는 평생학습 마을축제 7)구민 한 책 읽기
즐거운 마을 ⇒ 1청소년 1문화 갖기	1)청소년 동아리 활동 활성화 2)청소년 자치활동 활성화 3)아동·청소년 친화공간 조성 4)함께하는 즐거운 마을 만들기 5)아동·청소년의 폭넓은 문예체 활동 지원
건강한 마을 ⇒ 학업중단 청소년 절반 줄이기	1)위기 청소년에 대한 맞춤형 서비스 제공 2)청소년의 학업중단 예방 3)청소년 금연사업 4)아동·청소년 통합 건강관리
안전한 마을 ⇒ 어린이교통사고·범죄 제로화	1)마을 안전망 구축 2)안전한 통학시스템 구축 3)통합권체센터 기능강화 및 CCTV 확대 설치 4)어린이놀이터 모래소독 5)어린이 식생활 안전 관리 6)응급조치 교육 7)교통안전 교육 8)교외활동 안전망 구축 지원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,433	1,513	1,320	1,350	1,150	1,100	
국 비							
시 비	3,100	600	750	750	500	500	
구 비	3,333	913	570	600	650	600	
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 9. : 제6회 방과후 학교 지역사회 파트너상 부문 최우수상 수상
- 2014.12. : ‘마을이 학교다’ 사업참여자 워크숍 개최
- 2014.12. : ‘학교 내 마을학교’ 동아리 발표회 개최
- 2015. 1. : 서울형혁신교육지구 선정
- 2015. 9. : 제3회 평생학습 마을축제 ‘마을학교 체험부스’ 운영
- 2015.11. : 노원혁신교육지구 300인 원탁토론 개최
- 2015.12. : 노원혁신교육지구 동아리 발표회 개최
- 2016. 1. : 노원혁신교육지구 운영협의체 및 관계자 워크숍 개최
- 2016. 3. : 노원혁신교육지구 마을교사 운영사업 보조금 지원(43개교 2억6천만원)
- 2016. 5. : 노원아! 학술놀이로 만나자 학생창의인성한마당 개최(900여 명 참여)
- 2016. 5. ~ 6. : 노원혁신교육지구 학부모 시민대학 개최(35명 수료)
- 2016. 6. : 서울특별시 노원구 혁신교육마을이학교다사업 운영 조례 전부 개정
- 2016. 6. : 중랑천 환경센터·공릉행복발전소 개관
- 2016. 9. : 제4회 책과 함께하는 평생학습 마을축제 개최, 학생자치리더(중고) 워크숍 개최
- 2016.10. : 노원 아동 청소년 축제[용감한 축제]·노원 학생 창업한마당·혁신교육 마을이 학교다 박람회 개최
- 2016.12. : 학교급식 우수식재료 품평회·노원수학문화관 건립을 위한 포럼 개최
- 2017. 1. : 2016년 자유학기제 전면시행 유공 교육부장관 표창

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16.1~'12	'17.1~'3	'17.4~'12	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	700개	700개	1,000개	1,000개	1,000개	1,000개
추진 실적	817개 마을학교 (6,539명 참여)	846개 마을학교 개설	263개			

□ 사업완료 예상 시기 : 계속 진행사업

□ 향후추진계획

- 5대 마을 활성화를 위한 5대 분과별 세부운영계획 수립 및 사업 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

○ 꿈있는 마을

<p>실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 다양한 마을학교 개설 및 동아리 활동 운영 및 자기주도 강좌 참여 - 지역커뮤니티형 마을학교 16개소 24프로그램 운영 - 현장체험을 통한 직업체험 지원사업 운영 : 진로하루산책, 직업체험, 직업인 특강, 진로기획 및 진로동아리, 토요교실 - 아이들과 함께하는 아버지 학교운영 - 노원 자기주도학습 지원센터 운영 : 자기주도학습캠프, 학부모 자녀교육 강좌, 자기주도학습 지원(학습멘토링, 진로·학습 검사 및 상담), 진학 상담, 진학정보 설명회, 학습 커뮤니티 모임공간 지원, 대학생 학습 멘토링, 드림지기 멘토링 - 역사의 길 해설 프로그램 운영 - 노원의 힐링 명소 노원숲속의 집 운영
<p>향후 계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 노원청소년직업체험센터 건립 - 노원혁신교육지구 : 마을방과후학교 운영, 다양한 마을학교 개설 및 운영, 아이들이 행복한 학교제안 ‘혁신사업’, 우리마을 스포츠클럽, 일반고 직업체험 ‘현장에서 미래를’, 청소년 맞춤형 진로지원, 수업방법개선 협력교사 지원, 마을을 품은 학교(교육과정, 동아리), 마을결합형 선도학교 운영, 중학교협력종합예술활동 지원, 교원전문성 신장 특강

○ 책읽는 마을

<p>실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 북적북적도서관학교(노원구립 4개 도서관) 및 휴먼북 705명 확보, 어린이 마을학교 동아리 운영 - 어린이 독서컨설팅 사업(4개 도서관) - 책 읽는 노원만들기 조성 : 한글 독서력증진 시스템(KRE) 진행 , 평생학습마을축제 행사, 책 읽는 어머니학교 운영, 청소년 독서토론크amp - 상계 숲속작은도서관 개관, 초안산 숲속작은도서관 개관 - 공릉행복발전소 개관(2016. 6월), 한내지혜의 숲 개관(2017. 3월) - 학교연계 독서 활동 전개 사업 : 노원 청소년 독서토론크amp 및 학부모 독서아카데미 운영
<p>향후 계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 인적네트워크를 통해 지역 명사들의 휴먼북 1,000명 까지 확대 - 불암문화정보도서관 건립(2017년 개관) - 하계문화체육복합센터 건립(2018년 개관) - 혁신교육지구 : 독서토론 멘토 ‘학부모보니쌤’ 양성 연수, 마을과 함께하는 학교자율 독서토론, 휴먼북과 함께하는 청년예술 학교

○ 즐거운 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 마을별 청소년 동아리 활동 지원 및 발표회 개최 - 학교중심 마을축제(운동회) 개최, 마을 중심 오케스트라 지원 - 수락산·영축산 유아숲 체험장 운영, 수락산 유아숲체험 페스티벌 개최 - 수락산 치유명상의 숲 조성 : 산림치유 프로그램 운영 - 중랑천 환경센터 개관, 불암산 생태학습관 운영, 노원 에코센터 운영 - 주말 생활체육 학교 운영
향후 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 수학문화관 건립(2018년) - 노원우주학교 운영(서울영어과학센터 리모델링 구축사업 실시) - 초안산 캠핑장 조성, 불암산 더불어 숲 조성, 불암산 유아숲 체험장 조성 - 노원청소년직업체험센터 건립(2018년 개관), 상계청소년문화의집 건립(2018년 개관) - 노원혁신교육지구 : 학급자치활동, 학생·청소년 동아리 운영 지원, 청소년 창의적 코딩 프로그램 「드론기초활동」 지원, 문예체(식생활) 및 창의적 체험학습 협력교사 지원, 학교내 마을학교 운영, 우리마을 스포츠클럽

○ 건강한 마을

실적	<ul style="list-style-type: none"> - 위기 청소년 조기에방시스템 구축 : 학교연계 1:1 사례관리, 검정고시반 운영, 거리상담 - 위탁형 대안학교 운영 : 나우학교(중학교 20명, 고등학교 20명), 참좋은학교(고등학교 20명), 예림예술학교(중학교 20명, 고등학교 20명) - 청소년 금연사업 : 흡연예방 및 금연교육, 청소년 「금연서약의 날」 운영, 흡연 청소년 금연상담실 운영, 어르신금연봉사대 운영, 청소년 관련 금연시설 지도 점검, 금연구역 관리 - 학교 내 스포츠 활동 지원 - 중독관리통합지원센터 운영 : 중독상담, 등록자 사례관리, 재활프로그램, 거점상담소, 가족교육, 지역주민 알코올예방교육 - 중독관리통합지원 사업 : 디지털 디톡스 사업, ‘중독예방교육’ 전문예방강사 양성, 스마트아이보호앱 배포 및 설치, 노원구 인터넷중독예방협의체 구성
향후 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 아동·청소년 통합 건강관리 : 청소년 영양사업, 신체활동사업, 비만사업, 아토피천식 예방관리 - 중독관리통합지원센터 거점 상담소 확대 운영 - 노원혁신교육지구 : 초등학교상담사 배치 및 집단따돌림예방프로그램 지원, 위기에방을 위한 찾아가는 일대일 맞춤형코칭 사업, 학업중단제도를 향한 학교 안과밖 징검다리 프로그램, 마음이 성장하는 부모교육 ‘희망의 인문학교실’, 여럿이 함께 ‘청소년 카페’

○ 안전한 마을

<p>실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 마을 안전망 구축 : 일반주택지역의 절도발생률을 아파트 수준으로 개선 · 동 안전한마을 협의회 구성, 노원 경찰서와의 영상공유 시스템 구축에 따른 범죄예방 효과 달성 - 안전한 통학로 확보 : 어린이보호구역 개선사업, 어린이보호구역(113개소) 유지보수, 어린이보호구역 캠페인 시행, 어린이 등하교 교통안전지도사 시행(36명 21개교) - 초등학교 등·하교 알림서비스 지원(관내 초등학교) - 어린이놀이터 모래소독 : 공원, 공동주택, 유치원(어린이집), 학교, 모래놀이터 공원 - 그린푸드존 내 식품조리 판매업소 지도점검, 어린이 기호식품 우수판매업소 지정 및 관리 - 교통안전교육(로보카폴리 어린이교통공원 운영) : 연17,000명 - 노원혁신교육지구 : 식생활 교육강사 양성과정 운영 및 먹거리 교육
<p>향후 계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 일반주택지역 범죄제로화 사업 시설물 유지관리 및 자율방범대 운영비 지원 - 통합관제센터 기능강화 및 CCTV 확대 설치 - 노원혁신교육지구 : 북부 교외활동 안전지원단 운영

공약사업 추진관리	서울과학관 2017 개관					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-2	정상추진	교육지원과 (학교지원팀)	행정7급	이서영	2116-3237

□ 사업개요

○ 사업내용

- 추진경위 : 교육과학기술부의 국립서울과학관 이전계획 발표
- 위 치 : 노원구 하계동 산11번지 일대(불암산도시자연공원 내)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상3층(부지면적 25,563.6㎡ / 연면적 약 12,330.81㎡)
- 사업기간 : 2011. 8. ~ 2017. 4.

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	42,318	24,066	11,460	6,792			
국 비	29,748	16,994	8,000	4,754			
시 비	12,570	7,072	3,460	2,038			
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014.11. : 전시설계 관련 과학분야 교사 및 교육전문가 자문회의 개최
- 2015. 9. : 전시설계 및 제작·설치 계약(서울시)
- 2015.10. : 전시설계 관련 주민 간담회 개최
- 2016. 7. : 건물 준공(골조공사 완료)
- 2017. 1. : 내부 전시공사 완료

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~'16.12	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	97	99	100		
연차별 달성목표	- 전시설계 관련자 자문회의 - 골조공사 및 전시공사	내부 전시공사	개관 및 운영		
추진 실적	- 전시설계 관련자 자문회의 개최 - 전시물제작 용역 발주(서울시) - 골조공사 완료 - 내부 전시공사 진행중	내부 전시공사 완료			

□ 문제점 및 검토사항

- 서울시를 대표하는 시립과학관으로서의 위상 제고를 위한 규모 확대
 - 국내 과학관 건축현황

구 분	서울과학관	과천과학관	대구과학관	광주과학관	부산과학관
부지면적(m ²)	25,563m ²	243,970m ²	117,356m ²	98,248m ²	113,107m ²
연면적(m ²)	12,330m ²	49,169m ²	23,966m ²	17,325m ²	22,598m ²
사업비(억)	470억	4,387억	1,160억	848억	1,310억

- 수도 서울에 위치한 과학관으로 대표성을 지니기에 현저히 작은 규모
- 소규모 전시공간으로 인해 전시내용 질적 저하 우려
- 현 설계대로 과학관 건립공사의 원활한 추진을 지원하며, 추가 예산 및 인근 부지를 확보하여 응용과학관 건립을 위한 기반 마련
- 지역 국회의원 및 시의원 등에 응용과학관 건립을 위한 지원 요청

□ 사업완료 예상 시기 : 2017. 4월

□ 향후추진계획

- 2017. 5월 : 과학관 개관
 - 개관식 개최 : 2017. 5. 19(금) 17:00 예정
- 향후 과학관과 연계한 응용과학관 건립 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 천혜의 자연환경에 위치하여 친환경적인 창의·인성 교육의 장 제공을 통해 과학체험 교육의 강화 및 과학 문화 확산
- 강북지역의 과학교육여건 개선을 통한 지역 간 교육 불균형 해소
- 지역주민의 평생학습장으로 활용하여 평생학습기회 확대
- 과학관 및 인근 산책로 등의 조성을 통해 지역 주민의 휴식편의를 위한 공원 기능 활성화 및 관광 명소화

공약사업 추진관리	역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-3	완료-지속	교육지원과 (교육정책팀)	행정7급	김 미	2116-3223

□ 사업개요

- 조성위치 : 노원구 관내 공원, 가로, 산 등
- 조 성 길 : 역사의 길, 지구의 길
- 추진단계
 - 1단계 : 역사의 길(교육지원과), 지구의 길(녹색환경과) 조성 및 운영
 - 2단계 : 그 외 학습테마의 길 조성 및 운영

□ 세부추진 내용(실적)

- 1단계 학습테마의 길(역사의 길, 지구의 길 조성) 조성 개요
 - 조성위치 : 노원구 덕릉로 450 마들체육공원 내
 - 소요예산 : 1,420백만원(역사의 길 : 900백만원, 지구의 길 : 520백만원)
 - ※ ① 역사의 길 : 기확보 600백만원(2013년 서울시 특별교부금, 명시이월), 300백만원(2014.10월)
 - ② 지구의 길 : 520백만원(2014년 서울시 특별교부금)

- 조성규모

· 역사의 길

구 분	합계	선사	고대	고려	조선	근대	현대	기타
전시 주제	59	7	11	10	9	11	8	3
전시물	계	67	12	11	11	11	8	3
	조형물	20	5	4	1	4	2	2
	패 널	47	7	7	10	7	9	1

· 지구의 길

구 분	시 대 별 전 시 주 제						
	합계	하데스대	선캄브리아대	고생대	중생대	신생대	역사시대
계	23	3	4	6	3	3	4
조 형 물		3	4	6	3	2	3
판 널						1	1
산책로조성	각 시대별 주제에 맞추어 6개 구간으로 나누어 다른 포장						

□ 경 과

○ 추진실적

- 2013. 6. ~ 12. : 역사의 길 학술용역 완료
- 2013.12. : 서울시 특별교부금 6억 확보
- 2014. 1. ~ 4. : 전시설계 및 제작·설치 일괄입찰 ⇒ 유찰
- 2014. 5. : 서울시 특별교부금 5억 확보
- 2014. 7. : 학습테마의 길 기본 및 실시설계 발주
 ※ 지구의 길 및 역사의 길 일괄 발주(기초금액 : 76,400천원 ⇒ 계약금액 66,681천원)
- 2014.10. : 역사의 길 사업예산 3억(구비) 확보
- 2015. 1. ~ 2. : 지구의 길 해설사 기본과정 운영
- 2015. 1. ~ 7. : 역사의 길 발주 및 준공
- 2015. 4. ~ 5. : 역사의 길 해설사 양성교육 기본과정 운영
- 2015. 8.25. : 역사의 길 준공 및 개관식 개최
- 2015. 6. ~ 7. : 역사의 길 해설사 양성교육 심화과정 운영
- 2015. 9. ~ 10. : 지구의 길 해설사 양성교육 심화과정 운영
- 2015.12. : 지구의 길 아이템 설명판 등 추가 제작 설치 발주, 역사의 길 교육장 설치
- 2016. 5.12. : 지구의 길 준공 및 개장식 개최
- 2016. 6. : 역사의 길 추가조형물 전시설계 용역 완료
- 2016.11. : 역사의 길 시설물 보완 공사
- 2016.12. : 역사의 길 신석기시대 원시인(여) 제작·설치
- 2017. 1. : 역사의 길 추가조형물 제작·설치 공사 완료

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,753	1,420	28	216	89		
국 비							
시 비	1,120	1,120					
구 비	633	300	28	216	89		
민 간							

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16.1~'12	'17.1~'3	'17.4~'12	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	- 역사의 길 전시물 제작 설치 용역 발주 - 역사의 길 준공	- 지구의 길 개관 - 역사의 길·지구의 길 해설 프로그램 운영	- 해설프로그램 운영 - 역사의 길 추가조형물 설치	- 해설프로그램 운영	- 해설프로그램 운영	- 해설프로그램 운영
추진 실적	- 학습테마의 길 전시물 제작·설치 용역 발주 - 역사의 길 준공식 개최 - 해설사 양성과정 운영 - 역사의 길 교육장 설치	- 지구의 길 준공식 개최 - 지구의 길 해설 프로그램 (85회 2,082명) - 역사의 길 해설 프로그램 (107회 2,368명) - 역사의 길 시설물 보완	- 역사의 길 추가조형물 제작·설치 완료 - 지구의 길 해설 프로그램 (10회 144명) - 역사의 길 해설 프로그램 (29회 170명)			

□ 향후추진계획

- 역사의 길·지구의 길 해설 프로그램 운영
- 환경학습 테마의 길(중랑천 환경센터→역사의 길→노원에코센터) 운영

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노원구 전역의 교육장화로 학생들의 체험기회 확대
- 학교와 지역이 상생의 관계로 우리 아이들을 함께 교육할 수 있는 기반 구축

공약사업 추진관리	불암문화정보도서관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-4	정상추진	평생학습과 (도서관운영팀)	행정7급	박종기	2116-3993

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 중계본동 34-5외 10필지(현대6차아파트 상가)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상3층 / 2,703m²
- 사업기간 : 2014. 3. ~ 2018. 5.
- 총사업비 : 7,576백만원 (국비 1,325 / 시비 1,472 / 구비 등 4,779)
- 주요시설 : 모자어린이열람실, 종합자료실, 다목적실, 문화교실 등

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,576	300	2,215	135	4,324	602	
국 비	1,325				1,325		
시 비	1,472			133	1,339		
구 비	2,177	300	1,215	2	660		
특별교부금세	2,602		1,000		1,000	602	

□ 추진실적

- 2014. 3.31. : 불암문화정보도서관 건립계획 수립
- 2014. 4.18. : 도서관건립 청원서 채택 및 구유재산관리계획변경안 승인(구의회)
- 2014. 4.24. : 공유재산심의회 가격심의(원안가결) 및 매입대금 결정(30억)
- 2014. 5. 8. : 매매계약 체결 및 매매계약서 공증, 계약금 지급(3억원)
- 2014. 5. 8. : 건물소유권 이전등기 완료
- 2014. 5. ~ 6. : 국비 신청(1,325백만원) 및 특별교부세 신청(1,500백만원)
- 2014. 6.16. : 특별교부세 확보(1,000백만원)
- 2014. 9. 4. : 서울시 투융자심사 가결
- 2014.12. : 서울시 보조금 확보(1,472백만원)
- 2015. 3. 4. : 매매 중도금 지급(12억원)
- 2015. 8. ~ 10. : 설계공모 시행
- 2015.12. 3. : 2차 중도금 지급(1,000백만원)
- 2015.12.11. : 실시설계용역 착수

- 2016. 7.18. : 대지지분 소유권이전 소송 제기
- 2016. 9.30. : 판결선고 ※ 종국 : 원고(노원구) 승
- 2016.11.16. : 확정선고
- 2016.11.17. : 소유권 이전 등기 촉탁 의뢰 (노원구 → 북부등기소)
- 2016.11.21. : 등기완료통지 (북부등기소 → 노원구청)
- 2016.12.29. : 실시설계용역 준공
- 2017. 3. : 공사입찰 발주

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16.1~12	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	30	50	55	80	100	
연차별 달성목표	- 기본계획수립 및 부지매입 - 안전진단 및 설계용역 발주	- 실시설계 용역	- 공사착공	- 공사진행	- 시스템구축 - 도서구입 등 - 개관	
추진 실적	- 건립 기본계획수립 - 부지매입, 투자심사 - 설계공모 및 안전진단시행 - 실시설계 발주	- 실시설계 용역	- 공사발주			

□ 문제점 및 검토사항

- 특별교부금 미확보시 구재정에 막대한 부담 초대로 공사차질 우려

□ 사업완료 예상 시기 : 2018. 5.

□ 향후추진계획

- 2017. 4. ~ 2018. 2. : 공사착공 및 준공
- 2018. 3. ~ 2018. 4. : 도서관리시스템 구축 및 물품구입 등
- 2018. 5. : 개관예정

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 불암산 자락에 위치한 중계 104마을 주변은 학원가가 밀집한 우리나라의 대표적인 교육 중심지이며 대규모 재개발이 이루어지고 있어 학생 및 주민의 도서관 건립요구 민원을 해결하고 다양한 도서관 서비스제공 및 구민생활편익 증대

공약사업 추진관리	노원상상나라(어린이문화센터) 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅱ-5	일부추진(변경)	여성가족과 (보육행정팀)	행정7급	조국제	2116-3720

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 상계동 205-9 (당현천근린공원 내 / 서울시 소유)
- 규 모 : 연면적 1,780㎡ 내외 / 지하2층 ~ 지상4층
- 예정시설 : 육아종합지원센터, 영유아 각종 체험시설 등
- 총사업비 : 6,636백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,636				311	4,283	2,042
국 비							
시 비							
구 비	3,636				311	2,283	1,042
특교세금)	3,000					2,000	1,000

□ 추진실적

- 2014. 2. : 광진구 상상나라 및 송파, 분당 잡월드, 마포구 유사 시설 벤치마킹
- 2014. 3. : 중계4동 453번지 일대 상상나라 검토(안) 구두보고
- 2014. 6. ~ 10. : 건립비 및 예산확보 방안 검토
- 2015. 2. : 중계4동 부지 수학박물관 건립 추진으로 부지관련 자료 이관(교육지원과)
- 2015. 6. : 경기도 어린이박물관 시설 벤치마킹
- 2015.11.27. : 구두지시사항 [어린이종합체험센터(상상나라)로 건립 지시]
- 상계3·4동 상계2재정비촉진지구 내 기부채납 시설 입주 검토 지시(위치 변경)
- 2015.12. : 성북구, 강북구 육아종합지원센터 벤치마킹
- 2015.12. ~ : 상계2재정비촉진지구 내 기부채납 문화시설에 설치 협의 추진
- 2017. 3. : 건립부지 변경 검토(상계2재정비촉진지구 내 → 당현천근린공원 내)
- 2017. 4. : 변경검토 부지 현장실측 및 설치방안 마련

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~16.12	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19
사업진도(%)	-	5	10	60	100
연차별 달성목표	- 사업관련자료 수집 - 기부채납 협의 (재개발 심의)	- 설치방안 마련	- 어린이문화센터 건립계획 수립 - 서울시 투자심사 및 공원심의	- 주민설명회 개최 - 설계용역 실시 - 공사착공	- 공사 준공 - 위탁업체 선정 - 내부공사 - 개관
추진 실적	- 유사시설 벤치마킹 - 기부채납 협의	- 변경부지 현장실측 등			

□ 검토사항

- 상계2재정비촉진지구 내 설치(기부채납)할 경우 재개발 단계가 선행되어야 하므로 재개발 사업의 진행 상황에 의존해야 하며, 기부채납 협의 이후에도 건립까지 3~4년이 소요될 것으로 예상되어 임기 내 사업 추진에 한계가 있었음.
- 당현천 근린공원 내 새로운 사업부지를 확보함에 따라 위치 및 규모를 변경하고, 이에 따른 어린이문화센터(가칭) 건립 계획을 수립하고 임기 내 목표를 재설정하여 추진함으로써 공약의 실효성을 확보하고자 함.

□ 사업완료 예상 시기

- 2019년 8월 준공 (※ 2019. 11월 개관 예정)

□ 향후추진계획

- 2017. 5. : 어린이문화센터(가칭) 건립계획 수립
- 2017. 5. ~ 9. : 기본설계(건축, 조경) 및 서울시공원심의
- 2017. 6. : 서울시 투자사업 심사 의뢰
- 2018. 2. : 기본설계(안) 주민설명회 개최
- 2018. 3. ~ 5. : 실시설계 용역 실시
- 2018. 7. ~ 2019. 8. : 공사 착공 및 준공
- 2019. 8. ~ 10. : 위탁업체 선정 및 내부인테리어, 놀이시설 기자재 구입
- 2019.11. : 개관 및 운영

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 창의적인 전시와 체험 프로그램 제공으로 영·유아 아동의 건전한 성장 지원
- 행복한 지역사회 구현

공약사업 추진관리	노원청소년직업체험센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅱ-6	정상추진	체육청소년과 (청소년복지팀)	행정8급	조성민	2116-3718

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 하계동 224-9외 3필지
- 규 모 : 부지 2,519㎡ / 연면적 3,099㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 9.
- 총사업비 : 9,368백만원 (국비 2,810백만원 / 시비 6,558백만원)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,368		1,297	5,261	882	1,928	
국 비	2,810			1,967	843		
시 비	6,558		1,297	3,294	39	1,928	
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. : 청소년시설 건립타당성 용역완료(서울시)
- 2014. 8. 1. : 노원청소년직업체험센터건립 기본계획수립(서울시)
- 2014. 8.27. : 서울시 투자심사개최(적정)
- 2014. 9.30. : 건립부지(하계1동 224-9) 무허가건물동 의견수렴(1차)
- 2014.10.29. : 서울시 공유재산심의(서울시 자산관리과, 가결)
- 2014.12. 1. : 서울시 공유재산관리계획(서울시 행정자치위원회, 가결)
- 2015. 2.25. : 노원청소년직업체험센터건립부지 지구단위계획변경계획(노원구)
- 2015. 3. 6. : 노원청소년직업체험센터건립부지 지구단위계획변경용역시행(노원구)
- 2015. 4. 2. : 노원청소년직업체험센터건립부지 사전재해영향성검토용역시행(노원구)
- 2015. 7. : 설계의뢰(서울시아동청소년담당관→서울시도시기반본부)
- 2015.11. : 기본설계공모선정(서울시도시기반본부)
- 2016. 2. 3. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 공고
- 2016. 2.23. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 구의회 의견청취

- 2016. 3.24. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 노원구 도시계획위원회 개최
- 2016. 4.19. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 입안서 제출(노원구→서울시)
- 2016. 6.20. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 서울시의회 의견청취(의견없음)
- 2016. 8.17. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 시 도시계획위원회 심의
- 2016. 9. 2. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 시 도시건축공동위원회 심의
- 2016.10. 7. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 결정·고시(예정)
- 2016.10.13. : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 결정 지형도면 승인·고시
- 2016.11.17. : 도시계획시설(청소년시설)사업 실시계획을 위한 열람공고
- 2016.11.28. : 중앙토지수용위원회 의견청취 완료
- 2016.12. 8. : 도시계획시설(청소년시설)사업 실시계획 인가·고시
- 2016.12.12. : 청소년직업체험센터 건립부지 무허가건물 보상의뢰 및 감정평가 실시
- 2017. 1. 5. : 도시계획시설(청소년시설)사업 실시계획을 위한 열람공고(재공고)
- 2017. 1.26. : 도시계획시설(청소년시설)사업 실시계획 인가·고시(재고시)
- 2017. 2. 9. : 보상계획수립 및 열람공고
- 2017. 3. 3. : 보상금액결정 및 보상협의 진행
- 2017. 3. 3. : 하계동교회 보상관련 간담회 실시(장소 : 하계동교회)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7.~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	20	30	40	60	100	
연차별 달성목표	- 건립 타당성 용역 - 건립 기본계획 - 투자심사 - 공유재산관리계획 - 기본설계공모	- 도시계획변경 공고 - 구의회 의견청취 - 도시계획위원회 개최 - 도시관리계획결정 - 도시계획시설결정 - 주민설명회 개최 - 보상착수	- 도시계획시설결정 - 보상계획 및 열람공고 - 보상협의 진행	- 보상완료 - 실시설계완료 - 공사발주 및 착공	- 공사준공	
추진 실적	정상완료	정상완료	정상완료			

□ 문제점 및 검토사항

- 사업부지 내 무허가 건물 12개동 이주보상 건

□ 사업완료 예상 시기: 2018. 9.

□ 향후추진계획

- 2017. 7. : 무허가건물 보상 및 설계완료
- 2017. 8. : 공사착공
- 2018. 9. : 공사준공 (2018년 하반기 개관 예정)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지역청소년을 위한 다양한 직업체험기회 제공
 - 교육청과 연계하여, 학교수요에 맞춘 청소년 직업체험 프로그램 운영
 - 청소년 활동 동아리, 도시농업센터, 힐링공간 등 지역 내 공유공간 등
- 전문화·특화된 심화과정으로 청소년들의 진로설계 기능 강화
 - 비진학,학교 밖 청소년, 스스로 창의적인 삶을 개척하고 싶은 청소년들의 진로상담 및 직업모색 기회제공

공약사업 추진관리	상계청소년문화의집 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-7	정상추진	체육청소년과 (청소년복지팀)	행정8급	조성민	2116-3718

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 상계동 966-15
- 규 모 : 대지 470㎡ / 연면적 1,400㎡ (지하1층, 지상5층)
- 사업기간 : 2014. 6. ~ 2017. 12.
- 총사업비 : 5,755백만원(국비1,124 / 시비959 / 구비1,462 / 특별교부세800 / 특별교부금1,410)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,755		1,240	2,432	2,083		
국 비	1,124				1,124		
시 비	959				959		
구 비	1,462		1,240	222			
특별교부세	800			800			
특별교부금	1,410			1,410			

□ 추진실적

- 2014. 7. 3. : 상계청소년문화의집 건립계획 변경(부지변경)
- 2014. 8.25. : 상계청소년문화의집 건립부지 교환계획
- 2014. 9. 4. : 월계동소재 철도청부지 매입신청서 제출(노원구→한국철도시설공단)
- 2014. 9.17. : 공유재산심의회 심의(구유재산관리계획변경(안), 가결)
- 2014.10. 8. : 구유재산 관리계획변경(안) 승인(노원구의회)
- 2015. 3.10. : 월계동 매입대상부지(철도청) 감정평가 실시(한국철도시설공단)
- 2015. 5.14. : 월계동 매입대상부지(철도청) 매매계약체결
- 2015. 7. 6. : 월계동 매입대상부지(철도청) 매매대금지급(839,700천원)
- 2015. 7.29. : 월계동 매입대상부지 소유권이전등기완료(철도청→노원구)
- 2015.10. 7. : 상계청소년문화의집건립관련 노원청소년전문가 의견수렴회(1차)
- 2015.11. 5. : 상계청소년문화의집건립관련 노원청소년전문가 의견수렴회(2차)
- 2015.11.13. : 2015년 하반기 특별교부세 교부확정(800백만원)
- 2015.11.17. : 기본설계공모 의뢰(체육청소년과(舊 여성가족과)→건축과)
- 2015.11.26. : 상계동 경찰청부지 교환계약 체결(노원구↔경찰청)

- 2015.12.21. : 상계동 경찰청부지 교환차액 지급(699,690천원)
- 2015.12. : 상계동 경찰청부지 소유권이전등기완료(경찰청→노원구)
- 2016. 1.13. : 상계동 사업부지 토지합병(상계동 966-15, 966-22 → 966-15)
- 2016. 2.25. : 기본설계공모완료 및 당선작 선정
- 2016. 3.18. : 청소년전문가대상 설계공모당선작 보고회 및 의견수렴회 개최
- 2016. 3.31. : 청소년문화의집 실시설계용역 시행
- 2016. 5. 3. : 청소년문화의집건립 주민설명회 개최(약 300여 명)
- 2016.10.26. : 공공건축물 건설기술 자문위원회 개최
- 2016.11.10. : 청소년문화의집 설계준공
- 2016.11.30. : 청소년문화의집 공사발주
- 2016.12.30. : 청소년문화의집 공사계약
- 2017. 1.20. : 건립부지 내 토목과 자재 철거
- 2017. 2.16. : 청소년문화의집 건립 착공식 개최

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7.~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	20	60	60	100		
연차별 달성목표	- 기본계획 - 구유재산 관리계획 - 부지매입·교환	- 기본설계공모 - 실시설계 시행 - 주민설명회 개최 - 설계완료 - 공사발주 및 착공	- 착공식 개최	- 공사 준공		
추진 실적	정상완료	정상완료	정상완료			

□ 문제점 및 검토사항

- 없음

□ 사업완료 예상 시기 : 2017. 12.

□ 향후추진계획

- 2017.12. : 공사 완공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 청소년들에게 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 수 있는 기회의 장을 제공하여 청소년들의 건전한 육성기반을 조성

공약사업 추진관리	월계문화복지센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-8	정상추진	여성가족과 (여성정책팀)	행정7급	백은희	2116-3737

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 월계동 936번지
- 규 모 : 지하 1층, 지상 3층(대지 1,106㎡ / 건축면적 637㎡ / 연면적 2,344㎡)
- 내 용 : 소규모 노인복지센터, 지역커뮤니티센터, 어린이도서관 등
- 사업기간 : 2012. 4. ~ 2018. 2.
- 소요예산 : 7,932백만원(토지매입비 1,874 / 공사비 5,608 / 자산취득비 450)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,932	165	595	2,415	4,757	0	0
국 비	614				614		
시 비	1,493			1,000	493		
구 비	2,160	165	595	415	985		
민 간							
특교금세	3,665			1,000	2,665		

□ 추진실적

- 2014.10.29. : 월계문화복지센터 건립계획 수립
- 2015. 3.27. : 서울시 투자심사 승인(조건부 추진 : 어린이, 노인 동선분리)
- 2015. 6.13. : 토지매입비 할부금 1회분(367백만원) 납부
- 2015. 7.13. : 설계공모 공고
- 2015. 9.18. : 심사위원회 개최 및 당선작 선정
- 2015.11.17. : 설계용역 착수
- 2016. 6.13. : 토지매입비 할부금 2회분(357백만원) 납부
- 2016. 8.29. : 주민설명회 개최
- 2016.11.10. : 설계용역 완료
- 2016.12.27. : 시공업체 선정
- 2017. 1.20. : 토지매입비 할부금 완납(3회 ~ 5회분 : 974백만원)
- 2017. 2. 7. : 공사 착공
- 2017. 2.14. : 토지소유권 이전완료

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획	
	'14.7~15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18
사업진도(%)	20	60	70	90	100
연차별 달성목표	- 건립계획 - 서울시투자심사 - 설계공모 - 토지매입비(1차) 납부	- 설계용역 시행 - 토지매입비(2차) 납부 - 주민설명회 - 공사착공	- 공사 착공 - 토지매입비(3~5차분) 납부 - 토지소유권 이전	공사 시행	준공 및 개관
추진 실적	- 건립계획 수립 - 서울시투자심사 승인 - 설계공모 당선작 선정 - 토지매입비(1차) 지급	- 토지매입비(2차) 지급 - 주민설명회 개최 - 설계용역 시행 및 완료	- 토지매입비(3~5차분) 완납 - 공사 착공 - 토지소유권 이전		

□ 문제점 및 검토사항

- 계획기간 내 준공을 위하여 사업비의 재원마련 시급
- 보조금(국비, 시비) 및 특별교부세 확보 지속추진

□ 사업완료 예상 시기 : 2018. 2. (※ 2018. 3월 개관예정)

□ 향후추진계획

- 2017. 2. ~ 2018. 2. : 공사 및 준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 문화적으로 소외지역인 월계동 지역에 다목적 문화 복지시설을 건립하여 지역주민의 복지수요에 부응

공약사업 추진관리	공릉 목공예체험관 및 목공소 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	II-9	완료-종결	공원녹지과 (자연생태팀)	녹지7급	박지영	2116-3954

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 공릉동 29번지 일대(서울여대 맞은편)
- 규 모 : 784㎡(목공예체험장 250, 목공소 534)
- 사 업 비 : 787백만원(시600, 구153, 2015년 추경34)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	787		787			
국 비						
시 비	600		600			
구 비	187		187			
민 간						

□ 추진실적

- 2014. 6. 9. ~ 9. 4. : 설계용역 시행
- 2014.11.26. : 공사발주
- 2014.12. 5. : 공사계약
- 2015. 4. 6. : 공사실착공
- 2015. 4.23. : 노원구 목공예체험장 운영 및 관리 조례 제정(조례 제1136호)
- 2015. 9. 7. : 건축물 공사 준공
- 2015.10.22. : 목예원(목공예체험관, 나무상상놀이터, 목공소) 개관
- 2015.11.13. : 건축물 주변 정비 완료
- 2015.11. 3. ~ 12.31. : 목예원 프로그램 시범운영(무료체험)
- 2016. 1. ~ : 목공예체험장 및 나무상상놀이터 프로그램 운영(유료체험)

□ 사업성과

- 목재를 활용한 자원순환교육, 놀이공간, 건전한 취미활동을 위한 체험공간으로 활용함으로써 부족한 어린이 방과후 교실 및 가족단위 여가 공간 확충

공약사업 추진관리	창동차량기지&면허시험장 부지 “아시아 지식문화 허브” 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-1	정상추진	기획예산과 (상계광운대역개발팀)	시설8급	김현기	2116-3166

□ 사업개요

○ 사업내용

- 4호선 연장 : 당고개역(종점)~별내~오남~진접(연장 14.786km), 차량기지 진접으로 이전
- 부지현황 : 창동차량기지-179,578㎡(자연녹지, 철도), 도봉운전면허시험장-67,420㎡(자연녹지, 공공청사)
- 총사업비 : 1,332,977백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,332,977	33,796	106,680	169,778	293,803	293,887	541,095
국 비	722,202	33,476	70,000	118,000	103,000	154,762	242,964
시 비	401,686	231	16,427	13,578	15,242	91,936	264,272
구 비	89	89					
기 타	209,000		20,253	38,200	69,499	47,189	33,859

□ 추진실적

- '14. 9. ~ '15. 9. 도봉·의정부 운전면허시험장 이전 방안 협의(서울시, 경찰청, 의정부시 등)
- '14.12.10. 진접선(당고개~진접) 기공식
- '15. 7.24. 창동·상계 산업집적지 조성을 위한 기본구상 및 실행전략 수립용역 시행(시)
- '16. 2.23. 창동·상계 도시재생활성화사업 1차 관문심사(현장답사)
- '16. 3.16. 도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립용역 착수보고회
- '16. 4.18. ‘창동·상계’ 경제기반형 도시재생사업 확정 발표(국토부)
- '16. 7.28. 창동·상계 도시재생활성화계획(안) 주민공청회
- '16. 8.19. ‘기본계획 변경승인’ 관련 국토부 2차관 면담
- '16. 9. 6. 창동·상계 도시재생활성화사업 2차 관문심사(현장답사)
- '16.11. 7. 도시재생활성화계획(안) 수립에 대한 의견 제출
- '15. 9. ~ '16.12. 도봉면허시험장 이전 관련 관계기관 방문 협의(시·구, 31회)
- '17. 2.15. 창동·상계 경제기반형 도시재생사업 시 도시계획심의(원안가결)
- '17. 3. 2. 창동·상계 도시재생활성화계획 확정 고시(서고시 제2017-77호)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	35	40	50	100
연차별 달성목표	도시재생활성화 계획 수립	도시재생사업확정 면허시험장 이전협의	도시재생사업확정 면허시험장 이전 방안 협의	도시재생구역 지정 및 도시관리계획 절차이행 도봉면허시험장 이전방안 협의	사업시행 계획수립	개발사업 착수
추진 실적	도시재생활성화 계획 수립 제출	관문심사 관계기관 협의	도시재생활성화계획 확정 고시			

□ 문제점 및 검토사항

- 도봉운전면허시험장 이전방안 마련 지연 시 신경제중심지 조성 지장 예상
 - 관계기관 간(서울시기재부·국토부·경찰청·도로교통공단·의정부) 면허시험장 이전 협의 도출
- 국토부의 기본계획 승인 변경 지연으로 인한 진접차량기지 건설 완공시기 지연
 - 공사기간 단축을 위해 서울시, 노원구가 지속적으로 협의 추진

□ 사업완료 예상 시기

- ~ 2019년 : 창동차량기지 및 도봉운전면허시험장 이전 완료
- 2019년 ~ : 창동차량기지 일대 “아시아 지식문화 허브” 조성 사업 착수

□ 향후추진계획

- 2017년 ~ : 도봉운전면허시험장 이전 관련기관 협의 및 MOU 체결
창동·상계 일대 경제기반형 도시재생활성화 세부계획 수립
- 2019년 : 차량기지·면허시험장 이전 완료 및 창동·상계 일대 도시재생사업 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 창동차량기지, 도봉운전면허시험장 부지의 통합개발로 수도권 동북부 중심지로의 지역위상 강화 및 일자리 창출 등을 통한 자족기능 강화로 강남북 지역균형발전 실현

공약사업 추진관리	광운대역 신경제거점 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-2	정상추진	기획예산과 (상계광운대역개발팀)	시설8급	김현기	2116-3166

□ 사업개요

- 주요내용 : 공공기여부지 개발, 광운민자역사 건립, 광운역세권 개발
- 위 치 : 광운대역·석계역 주변 일대
- 조성계획

구 분	대지면적	사업내용	도입용도	공공기여
광운역세권사업	149,065㎡	코레일+민간, 복합(공동)개발	주거·업무 · 판매 시설	기반시설 조성
광운민자역사사업	93,259㎡	민간사업, 총 214,469㎡ (64,877평)	역무시설, 호텔, 문화·집회시설, 판매시설	주변 도로개설, 광장 등 기반시설, 지역 필요시설

- 총사업비 : 2조 6,000억원(역세권사업 2조1,000억원 / 민자역사사업 5,000억원)

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,600,000	441	0	0	미정	미정	미정
국 비							
시 비		169					
구 비		146					
기 타		126					

□ 추진실적

【역세권 사업】

- 2012.10. / 2014.12. : 광운역세권개발 사업자 1, 2차 공모(응모자 없음)
- 2015. 3. ~ 8. : 역세권개발사업 추진방식 변경 검토 회의(6회)
- 2015. 7.20. ~ 11.16. : 역세권 개발방식 변경 검토 용역 시행 (코레일+SH공사)
- 2016. 2. ~ 2017. 3. : 사전협상형 도시개발사업방식 추진에 따른 관계기관 협의
- 2017. 1. ~ 3. : 광운대역세권 공공시설 조성방안 용역 시행(구)

【민자역사 사업】

- 2011. 4. ~ 2012. 3. : 사전협상 및 협상조정협의회 5회
- 2012. 3.15. : 사전협상 중단 요청 (코레일 ⇒ 시)
- 2013. 7. : 사전협상 재개 및 사업정상화 촉구(시→코레일)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	5	10	15	25	35	45
연차별 달성목표	광운대역세권개발 사업자 공모 및 개발방식변경검토	역세권개발방식 변경 검토	사전협상형 도시개발사업 사전협의	관계기관 MOU 체결 및 사업자 공모	사전협상 및 도시개발구역 지정, 개발 계획 수립	실시계획 인가 및 개발사업 착수
추진 실적	개발방식 검토회의(6회) 개발방식 용역 완료	관계기관 회의 (12회)	관계기관 회의(5회) 공공시설 조성 방안 용역 시행			

□ 문제점 및 검토사항

【역세권 사업】

- 2014년 12월 광운대역세권개발 사업자 공모시 사업 참여자가 없어 사업 참여자 유인 방안 검토 및 재공모를 위한 관계기관 회의 진행(코레일, 서울시, 노원구)

□ 사업완료 예상 시기

- 2020년 ~ : 광운역세권개발 및 광운대역 민자역사 건립

□ 향후추진계획

【역세권 사업】

- 2017. 4. : 서울시·노원구·코레일 간 MOU 체결
- 2017. 4. ~ 7. : 사업자공모(100일)
- 2017. 7. ~ 10. : 민간사업자 선정 검토(120일)
- 2017. 11. : 사업제안서 제출(코레일→서울시) 및 관계기관 사전협상 절차 이행
- 2018. 7. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립
- 2019. 3. : 실시계획 인가 및 개발사업 착수

【민자역사 사업】

- 사업 정상화시, 사전협상 후속절차 이행

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 월계지역 경제활성화를 통한 일자리창출 및 동북부 중심지로의 강남북 지역균형발전 실현

공약사업 추진관리	지하철 동북선(상계역~왕십리) 조기착공 및 개통					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-3	정상추진	기획예산과 (상계광운대역개발팀)	행정8급	신나라	2116-3987

□ 사업개요

- 수행주체 및 추진방식 : 서울특별시, 민간투자사업
- 노선구간 : 상계역~하계역~월계역~고려대역~제기역~왕십리
- 연 장 : 13.34km (정거장 15개소)
- 총사업비 : 1조 5,754억원(재원분담 : 국비 182,435 / 시비 632,788 / 민간사업비 760,144)
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,575,367	517	67	3,100	600	미정	미정
국 비	182,435						
시 비	632,788	517	67	3,100	600		
구 비							
기 타민간	760,144						

□ 추진실적

- 2015. 1.22. : 상계역 연장구간 “민자 적격성 확보” 통보(KDI → 서울시)
- 2015. 3.27. : 우선협상대상자인 경남기업 법정관리 확정
- 2015. 4. ~ : 동북선 지속 추진의향 여부 질의(서울시, 9회 공문발송)
- 2015.12.30. : 우선협상대상자(경남기업) 지정 취소
- 2015.12.31. : 차순위 협상대상자(현대엔지니어링) 협상 요청
- 2016. 1.14. ~ : 협상단 구성 제출(현대엔지니어링 → 시) 및 협상 재개
- 2016. 2.11. : 중전철 변경 요구청원(11만명 → 시, 결과 : 청원서 시의회 상정 반려 결정)
- ~ 2017. 3. : 사업성 및 실시협약(안) 등 사전협상 지속 추진 중

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16.1 ~ '17.3	'17.4~'12	'18	'19~
사업진도(%)	5	10	30	40	100
연차별 달성목표	연장구간 민자적격성 검토	사전협상 추진	사전협상 완료 및 실시협약 체결	실시계획 승인 및 착공	사업시행 및 준공(2023년)
추진 실적	민자적격성 확보	사전협상 추진	-	-	-

□ 문제점 및 검토사항

- 사업추진속도가 빠른 동북선 조기착공을 위해 서울시와 협력 추진
※ 1순위-신림선(여의도~서울대), 2순위-동북선(상계동~왕십리)

□ 사업완료 예상 시기

- 2023년 ~ : 지하철 동북선 개통

□ 향후추진계획

- 2018년 : 실시계획 승인 및 착공
- 2023년 : 사업 완공 및 개통

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 서울동북부 도시철도 서비스지역 확대로 교통혼잡 완화

공약사업 추진관리	지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-4	일부추진	토목과 (도로관리팀)	시설7급	김홍중	2116-4149

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 지하철 4호선 지상구간 3.1km(창동역 ~ 노원역 ~ 당고개역)
- 사업기간 : 2013. 6. ~ 2019년 이후
- 사 업 비 : 14,617백만원 (서울시 : 서울메트로)
- 사업규모 : 연장 3,115m 방음벽 교체(높이 4m 방음벽 설치시 km당 약 47억원 소요)

구 분	구 간	연장(m)	준공 년도	방음벽 현황(m)		비 고
				교체대상(2m)	교체완료(4m)	
				스판크리트	흡음형	
4호선	시점~당고개	111	1993	111	-	근접노후 건축물로 장비진입 및 가시설 설치어려움
	당고개~상계	1,004	1993	1,004	1,004	흡음형 방음벽 604m (2015. 7.완공)
	상계~노원	800	1985	800	200	방음벽 기설치(h=4.0m) 일부구간 추가설치 검토
	노원~창동	1,200	1985	1,200	-	창동차량기지 이전시 중복투자 우려
합 계		3,115		3,115	1,204	

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	14,617	5,640	640	0	미정	미정	8,337
국 비							
시 비	14,617	5,640	640	0			8,337
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. : 기존(2m) 및 교체(4m) 방음벽에 대한 소음측정 및 방음효과 분석(서울메트로)
- 2014. 8. : 상계역과 당고개역 구간 소음방지 대책 제안 민원 협조 공문 전달
- 상계4구역 주택재개발 정비사업 조합에서 제안(노원구 → 서울메트로)
- 2015. 7. : 상계~당고개 구간 알루미늄 흡음형 방음벽 교체(2m → 4m) 완료(서울메트로)
- 2015. 9. : 상계역~당고개역 구간 방음벽 설치요청(노원구 → 서울메트로)
- 2015.10. : 상계역~당고개역 구간 방음벽 검토결과 회신(서울메트로 → 노원구)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~'16.12	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	38	-	-	-	100
연차별 달성목표	방음벽 교체	-	-	-	재원확보에 따라 잔여구간 시행결정 (서울메트로)
추진 실적	당고개~상계~노원 2m방음벽 총1,204m를 4m방음벽으로 교체 완료	-	-	-	방음벽예산확보 추진 (서울메트로)

□ 문제점 및 검토사항

- 서울메트로에서 검토한바, 소음저감 효과를 극대화하기 위해서는 터널형 방음벽 설치가 필요하나, 지하철 4호선 지상구조물의 규모로는 터널형 방음벽 설치시 풍하중에 대한 구조적 안전성이 결여되며, 방음벽 설치 후에도 터널 내부 온도 상승으로 레일 변형을 유발할 수 있어 사업추진이 불가하다는 의견임
- 또한, 흡음형방음벽 개선(H=2.0m→4.0m)을 위하여는 구간별로 장비진입 및 가시설 설치가 필요하나, 현장 여건상 시행이 어려우며 창동차량기지 이전계획과 서울시 방음벽 예산액이 연 14억으로 사업추진이 어려움(서울메트로)
- 공약명과 사업 내용 불일치로 혼란을 야기할 수 있어 사업명을 『지하철 4호선 지상구간 터널형 방음벽 설치』에서 『지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체』로 변경하고, 재원 미확보로 임기 내 완료가 어려울 것으로 예상됨에 따라 서울메트로의 추진 계획에 따라 이행 기간을 중기(8년 이상)로 변경하고 임기 내 목표를 재설정하여 추진하고자 함.

□ 사업완료 예상 시기

- 2019년 이후 : 총 3,115m 교체 예상(서울메트로)

□ 향후추진계획

- 사업추진을 위하여 서울메트로와 지속적으로 협의(사업추진 협조요청)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지하철 4호선 지상구간 주변 소음저감에 따른 주거환경 개선

공약사업 추진관리	KTX 수서노선 의정부 연장 추진(노원경유)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-5	정상추진	기획예산과 (상계광운대역개발팀)	행정8급	신나라	2116-3987

□ 사업개요

- 구 간 : 수서 ~ 의정부 KTX노선 연장
- 규 모 : 약 32km
- 총사업비 : 2조 3,417억원(전액 국비)
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,341,700	400	500	0	미정	미정	미정
국 비	2,341,700	400	500	0			
시 비							
구 비							
기 타민간							

□ 추진실적

- 2013. 5. : 수서 KTX 의정부까지 연장 발표(대통령 공약)
- 2013. 7. : 서울시 도시철도기본계획 종합발전방안 발표
- 2013. 8. ~ 2014. 5. : 의정부연장 사전타당성조사 용역(한국철도시설공단)
- 2014. 7. : KTX 연장선 광운대역 중간 정차역 지정 협의
- 2015. 8. : GTX-C노선(KTX 의정부 연장포함) 예비타당성 조사 반영요청(국토부→기재부)
- 2015.12. : GTX-C노선(KTX 의정부 연장포함) 예비타당성 조사 대상사업 선정(기재부)
- 2016. 1. : GTX-C노선(KTX 의정부 연장포함) 예비타당성 조사 착수(KDI)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7 ~ '15.12	'16.1 ~ '17.3	'17.4~'12	'18	'19~
사업진도(%)	10	15	20	-	100
연차별 달성목표	GTX-C노선(KTX 의정부 연장포함) 예비타당성 조사	예비타당성 조사	예비타당성 조사	-	완공 (2022년)
추진 실적	광운대역 중간정차역 지정 협의 예비타당성 조사 대상사업 선정	예비타당성 조사 착수			

문제점 및 검토사항

- 없음

사업완료 예상 시기

- 2022년 ~ : KTX 수서노선 의정부 연장 개통

향후추진계획

- KTX 노선연장시 광운대역을 중간 정차역으로 지정할 수 있도록 서울시, 국토부와 협력 추진

사업완료시 기대되는 성과

- KTX 접근성 확대 및 잠재수요 창출

공약사업 추진관리	공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-6	일부추진	일자리경제과 (사회적경제팀)	행정7급	윤정웅	2116-3497

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 공릉동 203번지 (KEPCO Academy 내)
- 부지면적 : 31,417㎡(9,504평)
- 건축면적 : 23,000㎡(7,000평)
 - 서울TP 사용 : 6,940㎡(2,100평) / KEPCO 사용 : 16,200㎡(4,900평)
- 사업기간 : 최초[2010~2014년(5년간)], 2015년~2020년
- 사 업 비 : 690억원(전액 민간투자)
- 주요 용도

구 분	주 요 용 도
서울TP사용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트그리드 관련 기자재 연구 및 제작업체 ○ 서울테크노폴리스 조성사업에 부합되는 기업 유치
KEPCO사용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트그리드 관련 IT융합기술 개발 및 시험 ○ 스마트그리드 관련 전문인력 양성 ○ 스마트그리드 및 전력신기술 관련 전시 및 홍보

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	69,000				2,000	21,000	46,000
국 비							
시 비							
구 비							
민 간	69,000				2,000	21,000	46,000

□ 추진실적

- 2014.12.31. : 2단계 사업 관련 기관 간 의견차이로 추진보류 상태
 - 한 전 : 부지 유상임대, 건물의 2/3은 한전자체 사용, 1/3은 TP사용
 - 서울TP : 부지 무상임대, 건물1/3 TP사용, 1/3 공공목적 사용
 - 산업부 : 부지 출연 또는 무상임대, 건물의 최소 1/3 TP, 1/3 공공목적 사용
- 2015. 1.14. : 한전연수원 담당자 의견 청취
 - 한전의 기존입장에 변화 없음
- 2015. 7. 1. : 한전담당자(자산관리처)와 협의 결과,
 - 한전의 기존입장에 변화 없음[한전부지 무상양도 불가능, 한전연수원의 이전계획도 없음]
 - 2010년 당시 계획한 TP시설(스마트그리드 연구실 및 배전자동화시설)등은 한전본사가

나주로 이전하면서 나주에 빛가람에너지벨리를 건설하면서 모두 설치하여 연수원부지에 한전 TP시설을 설치할 계획이 없음

- 2015.10. 1. / 2016. 1. 5. / 2016. 4.11. / 2016. 7. 7. / 2016.10. 6. / 2017. 1. 5.
: 한전담당자(자산관리처)와 협의, 한전의 입장 변화 없음
- 2017. 4. 7. : 한전연수원(인재개발원) 확인 사항
- 2017.3월 서울TP와의 협의사항(사업추진 협조 관련) 및 연수원의 의견(기술교육부서의 건물 신축 명분 등)을 본사(자산관리처)에 전달

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획			
	'14.7~'16.12	'17	'18	'19	'20~
사업진도(%)	10	30	50	90	100
연차별 달성목표	실무자회의 사업추진 의견조회	관계기관 협약추진	설계	착공	준공
추진 실적	-				

□ 문제점 및 검토사항

- 한전의 사업참여 의사표시가 수시로 변화하는 등 참여의지 부족
- 한전내의 관계부서별 사업참여에 대한 의견 상이
- 기술기획처에서는 서울TP제안(전체 2/3공간 TP사용)에 대해 긍정적이나 자산관리처는 반대 의견
- 한전의 적극적인 참여 없이는 사업추진에 한계가 있으며, 한전 참여를 끌어낼 수 있는 수단도 제한적(협약서 약속이행 촉구, 여론형성 압박 등)
- 한전이 상장법인회사로써 주총의 결의 없이 자산의 무상 대여, 공여가 어렵다는 입장

□ 사업완료 예상 시기

- 한전의 참여의지가 없는 현 상황에서 예측이 불가능

□ 향후추진계획

- 한전이 사업참여에 부정적일 경우에는 산업통상자원부, 서울시 등을 통한 정책적, 정치적 해결 방안 추진
- 지역 국회의원, 서울시의원 및 주민참여 대책기구 등을 구성하여 사업 참여 압박
- 동북권의 산업클러스터 조성 차원에서 한전 교육원 부지 전체를 매입하여 개발 방안 검토
- 대기업, 외국계 기업의 첨단 생산시설 및 연구센터 유치를 통한 서울 동북권 경제 활성화를 위해 서울시에서 한전 교육원 부지 전체를 매입 후 산업단지로 조성하고, 관련기업 유치

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 첨단기술단지 조성으로 서울 동북부지역 발전 허브(Hub)화 가능
- 지역 내 청년창업과 연계하여 고용창출 및 우수기술인력 양성

공약사업 추진관리	중계본동(백사마을)주택재개발사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-1	정상추진	주택사업과 (재개발팀)	토목7급	최성일	2116-3917

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 중계로4길 2(중계동 30-3) 일대
- 구역면적 : 188,900㎡ (주거지보전사업 42,773㎡ 포함)
- 건축계획
 - 분 양 : 1,720세대 / 27개동 / 4~20층(평균 16층)
 - 입 대 : 주거지 보전사업으로 확보(서울시 별도로 사업추진, 약 615세대-유동성)
 - 건폐율/용적률 : 27.89% / 199.38%

○ 연차별 소요예산(서울시)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	197,340	2,400	600		128,400		65,940
국 비							
시 비	197,340	2,400	600		128,400		65,940
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 9. : LH공사의 사업성 공개
 - 비례율 : NPV방식(물가상승을 반영) 53%, ROE(자기자본이익률) 72%
- 2015. 1.12. : 사업성 향상방안 제출(LH공사 ⇒ 노원구)
- 2015. 2.26 ~ 3. 6. : LH공사의 사업성 공개에 따른 시·구·전문가 합동점검 실시
 - 합동점검 결과 : NPV방식(물가상승을 반영) 107%, ROE(자기자본이익률) 123%
- 2015. 8. 6. : LH공사의 사업성 공개 내용에 대한 한국감정원 검증실시
 - 검증결과 : 시·구·전문가 합동점검 결과와 동일한 의견
- 2015. 8.19. : 서울시도시계획위원회 자문결과(부동의)
 - '12년 확정된 정비계획의 변경은 합당한 근거 및 당위성을 근거로 변경되어야 하나, 백사마을의 경우 정비계획이 변경 되어야 할 타당성이 없고, 그간의 추진절차 및 기타 지역과의 형평성을 감안할 때 수용불가
- 2015. 9.14. : (임시)토지등소유자 전체회의 소집발의(발의자 : 황진숙)
 - 발의안건 : 위원장 및 임원의 건, 위원전원 해임의 건, 선관위 구성위임의 건

- 2015. 9.17. : 토지등소유자에게 사업성 분석 관련 안내문 발송
- 2015.10 ~ 계속 : 코디네이터 구성·운영(관련전문가 4명 - 정비업체, 변호사 등)
- 2015.10.29. ~ 11.20. : 사업 장기지연에 따른 사업추진여부 의견제출 지시(3회) (노원구 ⇒ LH)
- 2015.12.10. : LH공사의 사업추진의견서 제출
 - 토지이용계획 변경·분양평형 조정, 민관합동 개발방식 도입에 따른 검토과정을 거쳐 사업추진 예정이니 노원구의 적극적인 지원 및 협조요청
- 2015.12.17. : 주민대표회의 감사에 의한 (임시)토지등소유자전체회의 개최
 - 개최결과 : 개의요건(토지등소유자 과반수 출석) 미충족
- 2015.12.23. : 사업추진의견서에 대한 행정지시 (노원구 ⇒ LH)
 - 귀 사의 무리한 요구사항은 수용이 불가하니 당초 정비계획 내용대로 추진하고 장기간 사업이 지체되고 있는 점을 감안하여 사업추진에 대한 의사를 분명히 할 것
- 2015.12.30. : LH공사로부터 사업시행자 지정취소 요청서 접수
- 2016. 1.21. : 사업시행자(LH공사) 원에 의한 지정취소 고시
- 2016. 3.15. : (임시)토지등소유자전체회의 소집권자(황진숙) 지정
- 2016. 4.24. : 소집권자에 의한 임시토지등소유자전체회의 개최
 - 개최결과 : 개의요건(토지등소유자 과반수 출석) 미충족
- 2016. 5.26. : 소집권자에 의한 임시토지등소유자전체회의 재개최
 - 개최결과 : 토지등소유자 994명의 과반수(498명)인 532명 동의로 해임요건 충족
- 2016.10.14. : 임원 등 선임을 위한 토지등소유자 전체회의 소집권자(황진숙) 지정
 - 토지등소유자 994명 중 257명 동의로 5분의 1 이상(199명) 요건충족
- 2016.12.11. : 임원 등 선임을 위한 토지등소유자전체회의 개최
- 2016.12.19. : 주민대표회의 임원 등 변경통지
 - 토지등소유자 993명(선거인명부)의 과반수(498명)인 543명 출석으로 안건가결
- 2017. 1.10. : 사업시행자(SH공사) 지정요청서 접수
- 2017. 1.13. : 주민대표회의 위원 추가선임자 결격사유 및 범죄경력 조회요청서 접수
- 2017. 1.20. : 주민대표회의 위원 추가선임자 결격사유 및 범죄경력 조회결과 통보
- 2017. 1.24. : 사업시행자 지정요건 검토완료 및 SH공사에 사업시행자 지정협의 시행
 - 면적동의 요건 : 구역면적 188,900㎡의 1/2이상인 130,256㎡ 동의(35,806㎡초과)
 - 토지등소유자 동의요건 : 토지등소유자 994명의 2/3이상인 748명 동의(82명 초과)
- 2017. 2.10. : 주택재개발사업 시행을 위한 양해각서 체결(노원구·SH공사·주민대표회의)
- 2017. 3.15. : 사업시행에 관한 업무협업 회의개최(노원구·SH공사·주민대표회의)
- 2017. 3.16. : 지방공기업평가원의 사업타당성 용역완료

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획			
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19	'20~
사업진도(%)	10	20	30		50	60	100
연차별 달성목표	사업성 분석 및 합동점검 등	재개발사업 정상추진	사업시행자 지정 절차 추진	- 사업시행자 지정고시 - 정비계획 변경 절차 추진	- 각종 심의회 상정 절차추진 - 사업시행인가 절차추진	- 관리처분계획 수립 및 인가절차 추진	- 이주 및 공사 진행 ('22.9월 완공)
추진 실적	- 관계자 회의(수시) - 사업설명회 - 주민의견 수렴(수시)	- 임원등 해임 및 선임을 위한 토지등소유자 전체 회의 소집권자 지정 - 주민대표회의 임원 등 변경	- 사업시행자 지정 요건 검토완료 후 지정절차 이행				

□ 문제점 및 검토사항

○ 문제점

- 1967년 용산 및 청계천 등의 도심부 개발로 인한 철거민의 이주정착지로서 1971.07.30. 개발제한구역 지정, 2008.01.03. 개발제한구역해제, 2009.05.28. 도시관리계획 변경(제1종지구단위계획결정 및 주택재개발구역지정), 2009.06.11. 사업시행자(LH공사) 지정고시, 2012.06.21. 주거지보전계획을 반영한 정비계획이 변경된 후 당시 사업시행자(LH공사)의 주거지보전사업 재검토 및 토지이용계획 변경[용적률상향(250%), 공원녹지비율(12%)] 완화 등의 정비계획 변경(안)에 대한 2015.08.19. 서울시도시계획위원회 자문결과 수용불가 되었음에도 무리한 요구를 지속하다 '15.12.30. 사업시행자 지정취소 요구서를 노원구에 접수하여 원에 의거 '16.01.21. 사업시행자가 지정 취소고시 되었고,
- 또한, 장기간 사업정체의 책임으로 기존 주민대표회의 임원 및 위원전원에 대한 해임안건이 '15.09.14. 권리자(토지등소유자)로부터 발의되어 일련의 과정과 절차를 거쳐 '16.09.25. (임시)토지등소유자전체회의를 통해 해임된 후 2016.12.11. 임원 등 선임을 위한 토지등소유자전체회의에서 새로운 임원 및 위원이 선출되는 과정에 상당기간이 소요되었으며,
- 아울러, 새로운 사업시행자를 「도시 및 주거환경정비법」 제26조 제1항에 의한 주민대표회의 구성목적에 의거 「지방공기업법」에 의한 서울주택도시공사를 지정하기 위하여 주민대표회의 임원 및 위원이 변경된 후 사업시행자 지정요건을 갖춘 사업시행자 지정동의서를 징구하는 과정을 수반하게 되는 문제점이 있었음.

○ 해결방안(검토사항)

- 갈등으로 인한 사업지체 요인 최소화 및 합리적인 정비계획으로 재개발사업이 이루어 질 수 있도록 권리자 및 주민대표회의의 의견을 적극적으로 수렴
- 사업시행자 지정을 위한 선행 절차인 서울시의회 상정 의결이 완료(2017.06월)되는 즉시 사업시행자 지정고시가 이루어 질 수 있도록 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 사업완료 예상시기

- 2022. 9월 준공 예정

□ 향후 추진계획(유동성)

- 2017. 6. : 서울시의회 상정추진
- 2017. 7. : 사업시행자 지정고시
- 2017.12. : 정비계획(건립세대 수 증가 등) 변경 및 서울시 건축위원회 상정절차 추진
- 2018. 7. : 사업시행인가 절차추진
- 2018. 8. : 사업시행인가 및 관리처분계획 수립
- 2019. 3. : 관리처분계획 인가절차 및 이주절차 시행
- 2019. 9. : 공사착공(조기 이주시)
- 2022. 9. : 공사준공 및 입주

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노후된 단독주택 밀집지역으로 주거환경이 열악하고 도로, 공원 등 기반시설이 부족한 지역의 기반시설 정비 및 토지의 합리적 이용을 통해 정주환경 개선하여 주민의 삶의 질 향상

공약사업 추진관리	태릉현대아파트 주택재건축 사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-2	정상추진	주택사업과 (재건축팀)	시설8급	박제준	2116-3913

사업개요

- 위 치 : 노원구 공릉2동 230 일대(제2종일반주거지역)
- 면 적 : 76,436.5㎡
- 건축규모 : 지하3층/지상14~25층, 아파트 15개동 1,287세대(분양 1,217세대 / 소형 70세대)
- 건폐율/용적률 : 18.30% / 217.52%

추진실적

- 2014. 6.21. : 시공사 선정(효성건설)
- 2015. 6.19. : 조합설립변경인가
- 2015.11.12. : 정비구역 및 정비계획(경미한)변경 결정고시
- 2015.12.15. : 서울시 건축위원회 심의 조건부 통과
- 2016. 7. 1. : 사업시행변경인가(총 9동/935세대 → 15동/1,287세대)
- 2016.10.12. : 조합설립변경인가
- 2017. 3.11. : 관리처분계획 조합총회

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17	'18	'19~(장기)
사업진도(%)	40	60	70	80	100
연차별 달성목표	시공사 선정 조합설립변경인가 건축계획통합심의	사업시행변경인가	관리처분계획인가 이주(철거)	착공	2021년 준공예정
추진 실적	상동(60%)				

문제점 및 검토사항

- 조합원 부담금이 많이 증가되어 관리처분계획인가 신청 시 정비사업비 등에 대한 적정 여부에 대하여 한국감정원 등에 검증 요구

사업완료 예상 시기 : 2021. 2월 준공 예정

향후추진계획

- 2017. 5. : 관리처분계획

사업완료시 기대되는 성과

- 효율적 토지이용 등 주거환경개선 및 지역의 균형발전 효과 기대

공약사업 추진관리	주공8단지 주택재건축 사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-3	정상추진	주택사업과 (재건축팀)	시설8급	박제준	2116-3913

사업개요

- 위 치 : 노원구 상계10동 677,680 일대(제3종일반주거지역)
- 면 적 : 41,763.00㎡
- 건축규모 : 지하2층/지상8~30층, 아파트 13개동 1,062세대(분양 904세대 / 소형 158세대)
- 건폐율/용적률 : 23.37% / 293.51%

추진실적

- 2015. 5. 7. : 정비구역 (경미한)변경 지정 및 지형도면 고시
- 2015. 8.11. : 서울시 건축위원회 통합심의 심의 통과(조건부 보고)
- 2015.11. 5. : 사업시행인가 신청(조합→구)
- 2016. 1.13. : 사업시행 인가
- 2016. 5.21. : 시공사 선정(한화건설)
- 2017. 1.13. : 사업시행 인가
- 2017. 3.28. : 조합설립변경인가
- 2017. 3.31. : 관리처분계획인가

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~(장기)
사업진도(%)	30	40	60	70	80	100
연차별 달성목표	조합설립인가 건축계획통합심의	사업시행인가 시공사선정	관리처분계획인가	이주(철거)	착공	2020년 준공예정
추진 실적	상동(60%)					

문제점 및 검토사항

- 특이사항 없음

사업완료 예상 시기 : 2020. 12월 준공 예정

향후추진계획

- 2017. 5. : 주민 이주

사업완료시 기대되는 성과

- 효율적 토지이용 등 주거환경개선 및 지역의 균형발전 효과 기대

공약사업 추진관리	상계재정비촉진(뉴타운)사업					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-7-4	정상추진	주택사업과 (뉴타운팀)	시설7급	최규균	2116-3921

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 상계3·4동 일대(645,733m²) 신 주거지 조성
- 규 모 : 아파트 6,880세대(임대 1,349) 신축
- 시행방법 : 주택재개발정비사업(5개구역 - 상계1,2,4,5,6구역)
- 사업기간 : 2008년도 ~ 2022년도

○ 연차별 소요예산 : 비예산사업(민간투자)

□ 추진실적

- 조합설립인가 : 5개구역 완료(상계1,2,4,5,6구역)
- 건축심의 : 3개구역 완료(상계4,5,6구역)
- 사업시행인가 : 2개구역 완료(상계4,6구역)
 - 2014. 5. 1 : 상계4구역 사업시행인가
 - 2014.11. 6 : 상계6구역 사업시행인가
- 관리처분인가 : 2개구역 완료(상계4,6구역)
 - 2016. 4.14 : 상계4구역 관리처분인가
 - 2016.11.14 : 상계6구역 관리처분인가

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획			
	'14.7 ~ '16	'17	'18	'19	'20~
사업진도(%)	40	60	70	80	100
연차별 달성목표	사업시행인가 : 2 관리처분인가 : 2	건축심의: 3 사업시행: 3 착 공: 2	관리처분: 1 착 공: 1	관리처분: 2 착 공: 2	준 공 : 5
추진 실적	사업시행인가 : 2 (상계4,6구역) 관리처분인가 : 2 (상계4,6구역)				

□ 문제점 및 검토사항

- 전반적인 부동산 경기침체로 인한 사업성 저하
- 기 시행중인 촉진계획변경 등을 통한 사업성 향상 도모(행정적 지원)

□ 사업완료 예상 시기

- 사업 시행(착공) : 2개 구역(상계4,6구역) - 2017년 하반기
1개 구역(상계1구역) - 2018년 하반기
2개 구역(상계2,5구역) - 2019년 상반기
- 사업 완료(준공) : 2개 구역(상계4,6구역) - 2020년 하반기
1개 구역(상계1구역) - 2021년 하반기
2개 구역(상계2,5구역) - 2022년 예상

□ 향후추진계획

- 사업시행인가 추진 : 3개 구역(상계1,2,5구역)
- 이주·철거·착공 추진 : 2개 구역(상계4,6구역)

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노후 불량주택 밀집지역인 상계3·4동 일대가 다양한 계층과 세대가 함께 공생하는 “21C형 친환경 복지 주거공간”으로 변경 조성

공약사업 추진관리	동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-8	정상추진	토목과 (토목팀)	시설7급	김윤배	2116-4142

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 동부간선도로 월계1교 ~ 의정부 시계
- 사업규모 : 도로확장 4차로 → 6차로 / 총연장 6.85km
- 사업기간 : 2007. 10. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 4,865억원(국비 821 / 시비 3,594 / 교통개선부담금 450)
- 공 정 : 64% (2017. 3월 현재)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~15년)	2016년	2017년	2018년이후	2019년	2020년~
계	486,593	302,678	23,220	25,800	134,895		
국 비	82,128	62,128	10,000	10,000			
시 비	359,465	205,550	13,220	15,800	124,895		
구 비							
기 타	45,000	35,000			10,000		

□ 추진실적

- 2014. 9.22. : 방음벽 개선 및 소음저감 T/F 회의개최(2공구 상황실)
- 2014.10.30. : 방음벽관련 주민설명회 개최(상계1동 주민센터)
- 2014.10.31. : 주민설명회 개최 결과 보고(구청장 구두보고)
- 2014.12.31. : 터널형 방음벽 설치 요구(노원구 → 도시기반시설본부)
- 2015. 1.14. : 터널형 방음벽 설치 요구(노원구 → 도시기반시설본부)
- 2015. 6.18. : 유청 시의원 및 주민대표 시장 면담
- 2015. 7.22. : 안철수 국회의원 시장 면담
- 2015. 8.21. : 주민설명회 개최(상계1동 주민센터)
- 2015. 8.26. : 주민의견 사업반영 협조 요청(노원구 → 서울시)
- 2015. 9.21. : 터널형 방음벽 설치 요구 집단민원 서울시 진달
- 2015.10. 1. : 도시기반시설본부 토목부 담당과장, 토목부장 면담
 - 완전 터널형 방음벽 설치 요청하였으나, 현실적으로 어려움을 토로

- 2015.10. 2. : 은빛2단지 관리사무소 방문
- 구청장 면담을 위한 일정, 대표자 구성 인원 등 협의
- 2015.10. 6 : 전구간 터널형 방음벽 추진방안 보고(구청장)
- 2015.10. 8. : 구청장 현장 방문
- 2015.10.19. : 소음피해 예상 지역주민 대표단 구청장 면담
- 2015.10.26. : 소음피해 예상 지역주민 대표단 구청장 현장방문 면담
- 2015.10.27. : 구청장 현장방문 결과 보고
- 2015.10.27. : 수락고가차도 부근 방음벽 추가설치 방안 강구 요청(노원구 →서울시)
- 2015.11. 5. : 터널형 방음벽 현안사항 보고(구청장)
- 2015.11.13. : 유청 시의원 지원 협조요청
- 2015.11.23. : 현안사항 및 추진계획 보고(구청장)
- 2015.11.27. : 구조물에 영향이 없는 형식의 꺾기형 방음벽 타당성 용역 시행 요청
- 2015.12.17. : 유청 시의원 지원 협조요청
- 2016. 5. : 수락고가차도 타당성 및 기본용역 계약 및 착수
- 2016.12. : 수락고가차도 타당성 및 기본용역 준공
- 2017. 3.17. : 수락고가 방음벽추가설치 추진사항 보고(구청장실-서울시보고)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	50	60	70		80	100
연차별 달성목표	- 방음벽개선 T/F팀 활동 - 구조검토 용역 시행	터널형 방음벽 설치방안 강구 및 예산확보	터널형 방음벽 설치 공사 시행		공사시행	준공
추진 실적	- 구조검토 용역 결과 보고 - 터널형방음벽 설치 요구	수락고가차도 기본용역 착수 및 준공	- 수락고가차도 실시설계 용역시행 - 수락리버시티 4단지 방음벽 설치			

□ 문제점 및 검토사항

- 기존 수락고가차도 상에 터널형 방음벽을 설치할 경우 구조적으로 불안정하고, 동부간선도로 확장공사 노원구 전구간(상계현대2차아파트 ~ 은빛아파트)에 대한 터널형 방음벽의 설치를 요구하는 민원 지속적으로 발생
- 동부간선도로 확장공사 구간 중 수락고가차도에는 구조물에 영향이 없는 형식의 방음벽을 추가로 설치할 수 있는 방안 강구 요구
- 동부간선도로 확장공사 전 구간 지붕형방음벽 설치 서울시에 지속적으로 요구

사업완료 예상 시기

- 2019년 : 동부간선도로 확장공사 및 터널형 방음벽 설치 완료

향후 추진계획

- 2019. 12월 : 동부간선도로 확장공사 준공

사업완료시 기대되는 성과

- 동부간선도로 확장공사에 따른 통행속도 개선 및 이용차량 증대로 인해 발생하는 소음을 최소화하여 지역주민들의 삶의 질 향상

공약사업 추진관리	학여울청구 ~ 월계동 인도교 설치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-9	정상추진	토목과 (토목팀)	시설7급	김윤배	2116-4142

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 노원구 하계동 학여울청구아파트 ~ 월계역 앞
- 사업규모 : 중량천 횡단 보행교량 1개소 설치(B=4.5m, L=191m) 및 도로 구조개선
- 사업기간 : 2007. 6. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 10,527백만원(설계 727 / 시설 8,500 / 감리 1,300)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,527		200	4,000	4,000	2,327	
국 비							
시 비	10,527		200	4,000	4,000	2,327	
구 비							
기 타							

□ 추진실적

- 2014. 8. : 보행교량 설치 협조요청(노원구 → 하천관리과, 도시기반시설본부)
- 2014.11. : 2015. 보완설계비 반영(서울시 하천관리과 본예산 2억원 반영)
- 2014.12. : 시의원(유청, 서영진, 김광수, 문상모, 서영진) 지원 협조요청
- 2015. 4. : 국회의원, 시의원, 서울시, 노원구 조기착공을 위한 연석회의
- 2015. 7.17. : 보행교량 실시설계 기술용역 발주
- 2015. 8.21. : 실시설계 용역 업체 선정(주경동엔지니어링)
- 2015. 9.15. : 용역 계약 및 착수
- 2015. 9.22. : 주민설명회 개최(우원식 국회의원 주관, 학여울청구 경로당)
- 2015.10.26. : 서울시·노원구·사업관계자 연석회의 개최 및 결과 보고(구청장)
- 2015.11. 2. : 현안사항 검토를 위한 실무회의(비서실장 주재)
- 2015.11. 5. : 인도교 현안사항 보고(구청장)
- 2015.11.11. : 노원구·용역사 연석회의(현안사항 논의)
- 2015.11.13. : 서영진 시의원 지원 협조요청

- 2015.11.17. : 국회·서울시·노원구 합동 현안사항 논의(우원식 국회의원 주관)
- 2015.11.23. : 현안사항 및 추진계획 보고(구청장)
- 2016. 3. 4. : 설계 준공을 위한 현업부서 설계자문회의 개최
- 2016. 4. : 공사착공 (※ 착공식 : 2016. 4.26.)
- 2016. 5. ~ : 교량하부공 가시설 및 교각 설치
- 2017. 3.17. : 보행교량 추진사항보고 및 업무협조요청(구청장실-서울시보고)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	5	15	95		100	
연차별 달성목표	보행교량설치요청	- 공사착공 - 교량하부공 가시설공사	교량 설치공사 시행		인도교 준공	
추진 실적	실시설계용역시행	교각 p1 완료	- 교각 p2,3,4,5 가시설공사 - 교량연장 및 가각정비설계			

□ 문제점 및 검토사항

- 월계역 환승주차장 동측보도 측에 연결되는 보행교량을 월계역사까지 연장 및 급경사, 급회전으로 이루어진 월계역 환승주차장 남측경원선 하부 횡단도로(일명:토끼굴)의 시야 확보를 위한 환승주차장 가각정리를 서울시에 지속적으로 요구(설계용역 중 - 7월 완료 예정)

□ 사업완료 예상 시기 : 2018. 12.

□ 향후추진계획

- 2018.12. : 인도교 설치공사 완료

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 학여울 청구, 중계 그린, 경남 롯데 상아, 극동 벽산, 현대 우성, 브라운스톤 등 지역 주민들의 통행불편 해소 및 중랑천 수변 공원과의 접근성 강화
- 노원구 하계동과 월계역과의 접근성 강화를 통해 지역 균형발전 도모

공약사업 추진관리	상계 ~ 덕송 광역도로 개설					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	Ⅲ-10	완료-종결	토목과 (토목팀)	시설7급	김윤배	2116-4142

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업구간 : 노원구 상계동 ~ 남양주시 별내면 덕송리
- 사업규모 : 도로개설 폭(4차로)=25m, 연장=0.84km (총연장=2.38km)
- 사업기간 : 2007. 4. ~ 2016. 1.
- 사 업 비 : 23,882백만원(시비 12,149, 국비 11,733)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	23,882	19,719	4,163			
국 비	11,733	11,733				
시 비	12,149	7,986	4,163			
구 비						
민 간						

□ 추진실적

- 2011. 6. : 공사 착공
- 2015. 1. : 터널공사(양방향) 완료 및 관리동·부대공사 진행
- 2015. 3. : 상계로 확장 주민설명회 개최
(※ 상계~덕송 광역도로 개설 이후 상계로의 통행량 증가에 따른 병목현상으로 극심한 교통정체가 예상되어 기존 도로의 확장 필요, 주택사업과 총괄로 상계로 확장 별도 추진)
- 2015. 3. : 상계로 확장 기본 및 실시설계 용역
- 2016. 1. : 광역도로 개설공사 준공
- 2016. 2.19. : 덕릉터널(상계~덕송 광역도로) 개통식

□ 사업성과

- 노원구 상계동 ~ 남양주시 별내면 덕송리 간 통행거리 단축과 교통량 분산으로 교통 혼잡 해소 및 지역 주민의 생활환경 개선과 지역간 균형발전 도모

공약사업 추진관리	도시농업활성화(1가구 1텃밭 가꾸기)					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-1	완료-지속	일자리경제과 (도시농업팀)	행정7급	김문섭	2116-3490

□ 사업개요

○ 근 거 : 구청장 공약사항 도시농업 활성화(1가구 1텃밭 가꾸기)

○ 추진목표 : 2018년까지 1가구 1텃밭 가꾸기 → 660,000㎡ 조성

※ 현재 조성현황(~2017. 3.31.) : 397,195㎡ (부족분 262,805㎡)

계	자투리텃밭			학 교	육상,상자	기 타	비 고
	계	공 영	민 영				
397,195	98,383	36,138	62,245	16,601	179,681	102,530	(단위:㎡)

○ 사업내용

- 다양한 장소를 활용한 1가구 1텃밭 시범운영지역 조성 및 운영

· 건물옥상텃밭, 상자텃밭 보급, 자투리 텃밭, 싱싱텃밭, 바이오하우스, 고부가가치 텃밭, 힐링텃밭(테마형 농업학습공원) 등

- 기 조성된 텃밭 분양 및 관리

- 텃밭 조성 참여 확대 및 효율적인 텃밭 관리를 위해 다양한 도시농업 강좌를 운영하여 체계적인 영농교육 실시

· 텃밭 가꾸기 참여 입문강좌, 도시농부 체험, 영농지원사업, 도시양봉학교, 도시버섯학교 운영

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,038	802	392	584	630	630	
국 비							
시 비	1,765	125	169	407	532	532	
구 비	1,260	674	213	177	98	98	
민 간	13	3	10				

□ 추진실적

○ 2014. 7.21. : 도시농업팀 신설(팀장1, 직원2)

○ 2014. 9.24. : 「구민소통의 날」 도시농업협의회와 구청장과의 면담

○ 2014.10.10. : 도시농업 활성화 기반조성을 위한 텃밭 실태조사 계획 수립

○ 2014.10.31. : 행복쭉쭉 1가구 1텃밭 가꾸기 4개년 종합계획 수립

○ 2014.10.31. : 2015년 테마형 농업학습공원 조성계획 수립

- 2014.11.20. : 2015년 도심형 비닐(바이오)하우스 설치계획 수립
- 2014.12. ~ 2015. 1. : 청사 내 도심형비닐(바이오)하우스 시범 설치·운영

시 설 명	면 적	시설비	운영방법
도심형 바이오하우스	24㎡	15,000천원	자 동
보급형(소형비닐하우스)	7.2㎡	1,782천원	수 동

- 2015. 2. 4. : 도심형비닐하우스(보급형) 확대보급 추진계획 수립
- 2015. 4. ~ 9. : 도심형비닐하우스(보급형) 사업 물량 확보 및 설치
 - 31개소(마을공동체 3, 경로당 23, 학교 5)
- 2015. 4월, 8월 : 상자텃밭 1, 2차 분양(3,330개)
- 2015. 4. ~ 6. : 자투리텃밭 조성(초안1단지 등 4개소 / 1,529㎡)
- 2015. 5. : 테마형 학습공원 조성 (등나무근린공원 1,200㎡)
- 2015. 5. : 옥상텃밭 조성(태랑중학교 등 8개소 / 1,320㎡)
- 2015. 5. ~ 12. : 싱싱텃밭 조성(월계종합사회복지관 등 5개소 / 8,310㎡)
- 2015.10.15. : 노원도시버섯 활성화 종합계획 수립
- 2016. 1.26. : 노원도시농업협의회 간담회
- 2016. 2.25. : 2016년 도시농업 종합추진계획 수립
- 2016. 3. ~ 10. : 도시양봉학교 운영(교육생 40명)
- 2016. 4. ~ 11. : 도시농부학교 운영(교육생 82명)
- 2016. 4. : 1차 상자텃밭 분양(1,200개)
- 2016. 9. : 2차 상자텃밭 분양(983개)
- 2016. 4. ~ 12. : 각종 텃밭 조성(41개소)
 - 자투리 텃밭 : 하계가재울텃밭 등 3개소
 - 옥상 텃밭 : 노원정보도서관 등 19개소
- ※ 구청 청사옥상에 노원도시농업 홍보관 설치 및 파이프 팜 조성
 - 상자 텃밭 : 미리내 국공립 어린이집 등 4개소
 - 싱싱 텃밭 : 다운복지관 등 3개소
 - 공원 등 힐링텃밭(테마형농업학습공원) : 비석골 근린공원 등 3개소
 - 학교 텃밭 : 상월초등학교 등 3개소
 - 고부가가치 텃밭(버섯재배소) : 현대그린아파트 등 6개소
 - 파이프 팜 : 청사옥상벽면에 조성
- 2017. 3.31. : 2017년 도시농업 종합추진계획 수립

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획	
	'14.7~'12	'15	'16	'17	'18~
사업진도(%)	15	25	60	80	100
연차별 달성목표 (텃밭조성-누적㎡)	103,815	165,000	396,000	528,000	660,000
추진 실적	103,839	130,633	397,195		

□ 문제점 및 검토사항

- 텃밭 조성 부지 및 예산 확보의 어려움
- 사업시행 전 주민들의 자발적인 참여 유도 및 지속적인 사후 관리의 어려움

□ 사업완료 예상 시기

- 목 표 : 2018년까지 1가구 1텃밭 가꾸기 → 660,000㎡ 조성

□ 향후추진계획

- 옥상, 상자, 싱싱, 자투리, 수직공간 농업 등 다양한 텃밭 조성 추진
- 고부가가치 텃밭(버섯) 조성 확대
- 도심형 비닐하우스 설치 확대
- 도시농부학교 운영, 양봉 및 버섯학교 등 운영
- 힐링공원(테마형 농업학습공원) 설치 확대

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 녹색공간 확보로 농업을 통한 저탄소 녹색성장 기틀 마련
- 도시민들의 건전한 여가선용과 이웃 간 대화의 장을 통한 마을 공동체 회복

공약사업 추진관리	제로에너지주택 실증단지 건축					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-2	정상추진	주택사업과 (제로에너지 주택팀)	시설7급 행정7급 행정8급	김대준 김현준 이영준	2116-3920 2116-3923 2116-3927

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 하계동 251-9 (대지면적 11,344㎡)
- 건립규모 : 지하2층/지상7층 121세대 등, 연면적 17,728㎡
 - 주거시설 : 7층 공동주택 3동(106세대), 연립주택형 1동(9세대), 단독주택형 2동(2세대), 합벽형주택 2동(4세대)
 - 기타시설 : 주민커뮤니티시설 660㎡, 홍보관 347㎡, 상가 478㎡
 - 전용면적별 세대구성 : 39㎡ 36세대 / 49㎡ 51세대 / 59㎡ 34세대
- 에너지계획 : 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기 등 5대 에너지 제로 주택단지 구현
- 추진체계 : 서울시, 노원구, 연구단(명지대산학협력단, KCC건설, SH도시연구원 등)
- 사 업 비 : 일반 건축비 250.2억 원(에너지절감 연구개발비 240억원 연구단 별도집행)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년
예산확보(계)	25,022	1,616	3,014	7,405	12,987
국 비	3,146	751	939	939	517
시 비	5,330	365	2,075	2,660	230
市특별교부금	2,270	500			1,770
구 비	1,487				1,487
주택도시기금 융자	4,195				4,195
임대보증금	7,431			3,806	3,625
폐기물처리보상금*	1,163				1,163

* 사업부지 원소유주인 LH공사에게 부지 내 불법매립폐기물 처리비용 청구

예산집행(계)	25,022	502	217	8,968	15,335
설 계 비	622	500	122		
공 사 비	22,131			8,066	14,065
감 리 비	956			497	459
기 타	1,313	2	95	405	811

□ 추진실적

- 2013. 6.11. : 국토교통부(국토교통과학기술진흥원) R&D사업 공모 공고
- 2013. 7.31. : 업무협약(MOU) 체결(서울시·노원구·명지대산학협력단의 컨소시엄 구성)
- 2013. 8.12. : 응모제안서 제출(서울시·노원구·명지대산학협력단 → 국토교통과학기술진흥원)
- 2013. 9.17. : 국토부 「제로에너지주택 실증단지 구축」 R&D사업 공모 당선
- 2014.11.24. : 실험용(Mock-up) 주택 완공
- 2014.12.29. : 사업계획승인(공공주택건설 등에 관한 특별법)
- 2015.10.20. : 건설사업관리용역(감리) 계약 체결
- 2015.10.27. : 공사 도급계약 체결
- 2015.10.29. : 착공
- 2017. 4.(현재) : 행복주택 전환 추진 중, 골조공사 완료 후 내부공사(공정률 63.43%)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획
	'14.7~'15.12	'16	'17
사업진도(%)	60	70	100
연차별 달성목표	- 제로에너지주택 착공식 개최 - 실시설계 완료 - 공사착공	- 공사 - 불법매립폐기물 처리비용 LH 협의	- 공사 - 입주자모집공고 - 준공 및 입주 (※ 모니터링: 2017. 9. ~ 2018. 4.)
추진 실적	- 제로에너지주택 착공식 개최 - 실시설계 완료 - 공사착공	- 공사진행중 - 불법매립폐기물 처리비용 LH 협의완료 (2016. 1.22. ~ 12. 2. / 총 8차 회의)	

□ 검토사항

- 입주자 소득수준 및 거주기간 등을 감안하여 「행복주택」 전환 추진중
- 제로에너지주택 실증단지 운영 관리관련 「협동조합형 임대주택」 검토중

□ 향후 추진계획

- 2017년 상반기 : 입주자모집
- 2017. 8. : 준공
- 2017.10. : 입주
- 2018. 4. : 제로에너지주택 모니터링 종료

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 지속가능한 미래도시 구현방안으로 친환경 에너지 자립 주택단지 조성실현
- 지구온난화 등 기후변화에 지역에서 선대응, 수범사례 타 지자체 확산
- 제로에너지주택 기술적용 및 주택공급을 통한 임대주택 유형의 새로운 패러다임 제시

공약사업 추진관리	아파트 베란다 미니태양광 보급					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-3	완료-지속	녹색환경과 (지속가능팀)	공업7급	최의두	2116-3216

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 보급목표 : 노원구 공동주택 15,800가구(노원구 공동주택의 10%)
- 보급시설 : 아파트 베란다형 미니태양광 발전시설 1세트
- 보급방법
 - 서울시 태양광 미니발전소 보급사업 연계 추진
 - 가구당 설치비의 일부 무상지원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,798	142	348	1,008	5,050	1,250	
국 비	1,742				1,742		
시 비	5,754	65	298	933	3,258	1,200	
구 비	302	77	50	75	50	50	
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 7. 3. : 아파트 미니태양광 확대보급 추진계획 수립
- 2014. 7.14.~ 25. : 미니태양광 확대보급을 위한 동별 주민설명회 개최
관내 남향아파트에 대한 홍보물 배부 등 집중 홍보
- 2014. 4~ 12. : 미니태양광 신청접수 및 설치
 - 노원구 사업 : 370가구 신청, 249가구 설치완료
 - 서울시 사업 : 1,512가구 신청, 201가구 설치완료
- 2015. 3. ~ : 미니태양광 신청접수 및 설치
- 2015. 6. : 미니태양광 확대보급을 위한 찾아가는 주민설명회 개최 (7회, 6개 APT단지)
- 2015. 7. 6.~ 15. : 미니태양광 확대보급을 위한 동별 주민설명회 개최
- 2015. 4. ~ 12. : 미니태양광 신청접수 및 설치(963가구 신청, 670가구 설치)
- 2016. 7. : SH공사 임대아파트 저소득층 1,200가구 무상보급 협의
- 2016.12. : 미니태양광 2,280가구 설치 완료(2014년 이후 누계 3,400가구 보급)

- 2017. 2. : 2017년 태양광 미니발전소 보급사업 추진계획 수립
- 2017. 3. : 동별 미니태양광 보급현황 보고 및 활성화 방안 논의(제44회 정례동장회의)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	7.1	21.5	53.2		100	
연차별 달성목표 (미니태양광 보급 : 가구)	1,120	2,280	5,000		7,400	
추진 실적	1,120	2,280	50			

□ 향후추진계획

- 서울시 태양광 미니발전소 사업과 연계하여 지속적인 보급 추진
- 관내 아파트에 다각적인 홍보 방법을 통한 미니태양광 보급 추진
- 지하철역, 대규모 유통시설 등 다중이용시설 현장 홍보 추진
- SH공사 임대아파트 저소득층 무상보급 지속 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 신재생에너지 보급을 통한 온실가스 감축 및 기후변화에 적극 대응
- 아파트 베란다를 통한 태양광 보급으로 에너지 자립도시 조성에 기여
- 임대아파트 거주 에너지 취약계층에 대한 에너지 복지에 기여

공약사업 추진관리	중랑천 환경센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-4	완료-종결	녹색환경과 (지속가능팀)	행정7급	이교범	2116-3217

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 덕릉로 430(상계동 767-8)
- 물순환, 물절약의 교육공간 및 환경교육 허브센터로 중랑천 환경센터 건립
- 건물 1개동(지상2층, 연면적 379.04㎡) 및 영농체험장 조성(989㎡)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	2,340		2,340			
국 비						
시 비	2,170		2,170			
구 비	170		170			
민 간						

□ 추진실적

- 2014. 7. 3. : 중랑천 생태체험학습관 서울시 경관심의
- 2014.11. 7. : 중랑천 생태체험학습관 서울시 계약심사
- 2014.11.27. : 중랑천 생태체험학습관 건축과 발주
- 2015. 3.13. : 중랑천 생태체험학습관 추진계획 방침 수립(건축과 이관)
- 2015. 7.22. : 시설명칭 변경(중랑천 생태체험학습관→중랑천 환경센터)
- 2016. 5.26. : 중랑천 환경센터 개관 및 위탁운영(녹색환경과)

□ 사업성과

- 환경생태교육과 연구시설 이용을 통한 환경에 대한 시민의식 함양
- 주민참여를 통한 하천 생태계 복원 및 환경 네트워크 구성

공약사업 추진관리	음식물쓰레기 50% 감량 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-5	정상추진	자원순환과 (음식물자원화팀)	행정7급	정재훈	2116-3811

□ 사업개요

○ 사업내용

- 노원구 전지역 RFID 세대별 종량기 설치
 - 총 설치대수 : 3,000대(소요예산 5,250백만원¹⁾)
 - 공동주택 : 2,300대(소요예산 4,025백만원)
 - 일반주택 : 700대(소요예산 1.225백만원)

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 연차별 소요예산(설치비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,250	897	215	1,560	1,793	785	
국 비							
시 비	1,995	476	75	546	623	275	
구 비	3,255	421	140	1,014	1,170	510	
민 간							

□ 추진실적

- 2014 ~ 2017년 시/구 예산확보현황 : 총 4,465백만원(시 : 1,720백만원 / 구 : 2,745백만원)
- 사업운영 현황(2017. 3월 기준) : 135개 주택 68,784세대(1,064대) 운영 중

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적				향후 추진계획	
	'14.7~'12.	'15	'16	'17.1~3	'17.4~'12	'18
사업진도(%)	1	21	48	81		100
연차별 달성목표	RFID 종량기 35대	600대	800대	1,000대		565대
추진 실적	RFID 종량기 35대 (2,065세대)	449대 (29,525세대)	366대 (23,664세대)	214대 (13,530세대)		-

1) 기존 소요예산 5,100백만원(170만원/대)으로 추정하였으나, 서울시에서 해당 가격이 175만원으로 정해져 서울시 기준 적용하여 소요예산 증가함.

□ 문제점 및 검토사항

- 공동주택 설치 동의 등 설치지역 확보 어려움
 - 입주자대표회의 협조를 통해 설치지역 지속 확보 추진
- 일반주택 지역 RFID 설치 선정 및 무단투기 문제
 - 빌라형 주택을 우선으로 단계적 설치 추진 및 주민협조

□ 사업완료 예상 시기 : 2018년

□ 향후추진계획

- 2017년 잔여물량 추가 설치 추진
- 2017년 확보 물량 업체 선정

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 버린만큼 부과하는 배출자 부담원칙을 실현하여 음식물쓰레기 감량 기대

※ 연도별 배출량 현황

(단위:톤)

연 도	2014년	2015년	2016년
총 배출량	53,023.14	52,736.88	50,252.64
공동주택 배출량 (100세대 이상)	35,719.99	32,948.41	30,522.38

- 주민들로 하여금 음식물쓰레기 원천 감량을 유도하여 처리비용 절감

공약사업 추진관리	경춘선 폐선부지 공원 조기 완공					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-6	정상추진	공원녹지과 (녹지관리팀)	녹지8급	이경섭	2116-3972

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 경춘선 폐선부지(광운대역 ~ 서울시계)
- 규 모 : 연장 6.3km(폭 11m~80m) / 면적 211,392㎡
- 사업기간 : 2007. 8. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 경춘선 폐선부지를 활용한 선형의 공원 및 자전거길 조성
- 총사업비 : 44,000백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	44,000	17,807	10,937	10,881	4,375		
국 비							
시 비	44,000	17,807	10,937	10,881	4,375		
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2013. 10. : 1단계 구간(공덕제2철도건널목~육사삼거리) 공사 착공
- 2014. 10. : 2단계 구간(경춘철교~산업대3길고가철교) 보완 설계 착수
- 2015. 5. : 1단계 구간 공사 준공
- 2015. 10. : 2단계 구간 공사 착공
- 2016. 1. : 2단계 구간 무허가건물 토지 편입 도시계획 변경 결정 지정
- 2016. 3. : 3단계 구간(화랑대역사~서울시계) 보완 설계 착수
- 2016. 4. : 3단계 구간 주민설명회 개최
- 2016. 5. : 2단계 구간 도시계획 변경 실시계획 인가 및 보상추진
- 2016. 6. : 3단계 구간 철도박물관(가칭) 조성 요청(구→시)
- 2016. 9. : 3단계 구간 철도박물관 조성 등 구청장 면담 추진
- 2016. 11. : 2단계 구간 도시계획 변경시설 수용재결 실시

- 2016. 12. : 2단계 구간 무허가건물 토지 제외 공사 완료
- 2016. 12. : 3단계 구간 철도공원 조성 관련 시 건축위원회 자문 실시
- 2017. 1. : 3단계 구간 공사 착공

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획
	'14.7~'16.12	'17.1~3	'17.4~12
사업진도(%)	70	80	100
연차별 달성목표		- 3단계 구간 공사 착공	- 2, 3단계 구간 공사 준공
추진 실적	- 1단계 구간 공사완료 - 2단계 구간 공사착공 - 3단계 구간 설계착수 - 2단계 구간 보상추진 - 2단계 구간 부분완료	- 3단계 구간 공사 착공	

□ 문제점 및 검토사항

- 철도부지에 무허가 건물 철거
- 무허가 건물 토지 편입하여 도시계획 변경 결정 및 사업추진

□ 사업완료 예상 시기

- 2017. 12월 예정

□ 향후추진계획

- 2017. 1. ~ 12. : 3단계 구간 공사 착공 및 준공
※ 광운대역 주변은 민자역사 개발과 연계 추진
- 2017. 4. ~ : 2단계 구간 무허가 건물 철거
- 2017. 8. : 2단계 구간 공사 준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 경춘선 역사·문화 체험 공간 및 주민 휴게공간 조성으로 강남·북 균형발전에 기여
- 도시미관 및 지역 이미지 개선으로 지역경제 활성화
- 서울을 대표하는 선형공간으로 새롭게 도시를 경험할 수 있는 장소 제공

공약사업 추진관리	불암산 더불어 숲 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-7	정상추진	공원녹지과 (공원기획팀)	녹지7급	이미라	2116-3943

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 하계동 1번지 일대(충숙근린공원 북동측)
- 규 모 : 24,351㎡
- 사업내용 : 토지 보상 및 공원 조성(협동형 모험시설 등)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2017. 4.
- 사 업 비 : 7,367백만원 - 보상비 2,988(완료), 조성비 4,379
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,367	2,838	3,600	929			
국 비							
시 비	7,367	2,838	3,600	929			
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 8. : 서울시 투자심사 완료 (결과-조건부 추진)
- 2015. 1. ~ 3. : 사업추진계획수립, 협의체 구성·운영
- 2015. 3. ~ 4. : 현상공모 및 업체 선정
- 2015. 4. ~ 7. : 숲 세부조성 및 운영 방향 결정
- 2015. 5. ~ 12. : 설계용역 및 도시공원위원회 심의
- 2016. 4. : 공사발주
- 2016. 6. 23. : 공사착수

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	60	70	95	100		
연차별 달성목표	- 설계용역 - 도시공원위원회 심의	공사발주	공사시행	- 공사 완료 - 개장 및 운영		
추진 실적	현상공모 작품 선정	계약심사, 입찰				

□ 사업완료 예상 시기 : 2017년 상반기

□ 향후추진계획

○ 2016. 7. ~ 2017. 4. : 공사 시행 및 준공

□ 사업완료시 기대되는 성과

○ 훼손된 숲의 복원으로 협동형 모험시설을 조성하여 청소년들의 체험 기회 제공

공약사업 추진관리	초안산 가족캠핑장 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	IV-8	정상추진	공원녹지과 (공원기획팀)	녹지8급	오동욱	2116-3946

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 월계동 산3-1번지(녹천자동차학원 뒤편)
- 사업면적 : 24,938㎡
- 사업내용 : 토지보상, 캠핑장, 주차장, 편의시설, 생태계류, 잔디마당 등
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 4.
- 총사업비 : 13,235백만원

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,235	5,999	3,371	3,176	689		
국 비							
시 비	13,235	5,999	3,371	3,176	689		
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2015. 7. ~ 9. : 기본계획(안) 설계공모 및 작품선정 완료
- 2015. 1. ~ 12. : 토지보상 9,972㎡
- 2015. 9.30. : 실시설계 용역발주
- 2016. 1.19. : 도시공원위원회 심의 개최
- 2016. 2. 3. : 주민설명회 개최
- 2016. 3.29. : 건설기술심의회 개최
- 2016. 6. 7. : 계약심사
- 2016. 6.24. : 설계용역 완료
- 2016. 7.19. : 공사 발주
- 2016. 9.23. : 공사 착공
- 2017. 3. : 공사 진행 중(공정률 75%)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적				향후 추진계획	
	'14.7~'12	'15	'16.	'17.3	'17.5	'18
사업진도(%)	5	50	80		100	
연차별 달성목표	- 투자심사 - 예산요구	- 실시설계 용역 - 토지보상	- 도시공원심의 - 공사시행 및 토지보상	- 공사시행	- 공사완료 - 개장	
추진 실적	- 투자심사 - 예산반영	- 기본계획(안) 설계공모 - 실시설계 용역 - 토지보상	- 주민설명회 개최 - 건설기술심의 - 계약심사 - 공사시행	- 공사시행 (공정률 75%)		

□ 사업완료 예상 시기

- 2017. 4. : 공사완료

□ 향후추진계획

- 2017. 5. : 캠핑장 개장

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 가족단위로 즐길 수 있는 가족캠핑장을 조성하여 요즘 증가하는 캠핑장 이용객 수요에 부응하고 가족과 함께 자연을 만끽하고 청소년들에게는 자연체험의 기회 제공

공약사업 추진관리	다목적 문화복합센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-1	정상추진	행정지원과 (총무팀)	행정7급	박재현	2116-3081

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 동일로 1229 중계근린공원 내 (현 노원구민회관 신축)
- 규 모 : 지하2층/지상3층, 연면적 9,233㎡
- 총사업비 : 36,400백만원(국비14,560 / 시비10,447 / 구비11,393)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	36,400					3,000	33,400
국 비	14,560					1,000	13,560
시 비	10,447					1,000	9,447
구 비	11,393					1,000	10,393
민 간							

□ 추진실적

- 2013.11월 : 건립 기본타당성조사 용역 실시
- 2017. 3월말 현재 : 구민회관 건립기금 2,757백만원 적립

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	-	-	30	50	100
연차별 달성목표	사업비 확보		사업비확보 등 건립 준비단계 이행		공사진행
추진 실적	구민회관 건립기금 적립(2,757백만원)				

□ 문제점 및 검토사항

- 예산(국·시비 포함) 미확보로 건립 추진에 어려움이 있어 임기 내 목표 변경하여 추진
 - 건립 타당성 조사 및 용역결과를 토대로 임기 내 목표를 예산확보 등 건립 준비단계로 설정하고 장기추진사업으로 변경

- 적립된 구민회관 건립기금이 27억으로 구비 절대부족, 국·시비 미확보 시 지속적인 건립기금 적립 필요

사업완료 예상 시기

- 예산확보 상황에 따라 완료시기 유동적임
- 임기 내 목표를 예산확보 방안 마련 등 다목적문화복합센터 건립 준비단계 진행으로 함

향후추진계획

- 국·시비 확보방안 강구
- 국·시비 미확보 시 구민회관 건립기금 지속 적립

사업완료시 기대되는 성과

- 구민의 다양한 문화·복지 욕구에 부응하고 평생교육의 중심역할을 할 수 있는 문화·복지 허브공간 확보

공약사업 추진관리	월계문화체육센터 2017년 개관					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-2	정상추진	체육청소년과 (생활체육팀)	행정7급	정수영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2011. 9. ~ 2017. 6.
- 위 치 : 노원구 월계동 산106-4 외 11필지(영축산근린공원 내)
- 규 모 : 지하2층/지상3층(연면적 7,997㎡)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관, 주차장, 관람석 등
- 소요예산 : 24,230백만원(국비 3,000 / 시비 6,930 / 구비 14,300)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	24,230	9,250	6,000	8,980			
국 비	3,000	1,000	1,000	1,000			
시 비	6,930	3,000	2,000	1,930			
구 비	14,300	5,250	3,000	6,050			
민 간							

□ 추진실적

- 2014.11. : 실시설계 완료
- 2015. 3. : 시공업체 선정 조달청 공사계약 의뢰
- 2015. 6. : 시공업체(주-시티) 및 감리단(삼오CM건축사사무소) 선정
- 2015. 7. : 공사 착공 (※ 2015. 7.15. 착공식 개최)
- 2017. 3.31. : 공사 진행 중(공정률 74%)

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	60	74	100		
연차별 달성목표	실시설계 및 공사착공	월계문화체육센터 공사 진행	월계문화체육센터 공사 진행	- 공사 준공 - 시설 운영		
추진 실적	- 실시설계 완료 - 시공업체 및 감리단 선정 - 공사 착공	공사 진행중	공사 진행중			

□ **문제점 및 검토사항**

- 도시계획결정 관련 소송(3심)이 진행 중으로 당초 예상보다 소송 진행이 지연됨에 따라 소송대상 부지에 대한 설계변경을 실시(정화조 위치 변경 등)하여 소송종결 후 대상 부지 공사 추진

□ **사업완료 예상 시기 : 2017. 7.**

□ **향후추진계획**

- 2017. 5. : 시설 위탁운영 협약 체결
- 2017. 7. : 공사 준공
- 2017. 8. : 센터 개관

□ **사업완료시 기대되는 성과**

- 타 지역에 비해 문화·체육 인프라가 부족한 월계동 지역에 제2구민체육센터를 건립하여 지역 균형발전과 생활체육의 활성화를 통한 주민의 삶의 질 향상에 기여

공약사업 추진관리	상계동 제3구민체육센터 건립 추진					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-3	정상추진	체육청소년과 (생활체육팀)	행정7급	정수영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 노원구 상계동 1268번지(수락산역 환승주차장)
- 규 모 : 지하2층/지상3층 (연면적 11,072㎡)
- 주요시설 : 볼링센터, 수영장, 생활체육센터, 건강증진실, 주차장 등
- 소요예산 : 45,200백만원(국비 8,532 / 시비 36,668) ※ 토지매입비 14,675 포함

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	45,200			55	1,200	43,945	
국 비	8,532					8,532	
시 비	36,668			55	1,200	35,413	
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2015. 4. : 서울어울림체육센터 건립 부지 변경 요청(구 ⇒ 시 체육진흥과)
 - 현 부지에 서울어울림체육센터 건립 추진 검토
- 2015. 4. : 관계부서(서울시 주차계획과, 체육진흥과) 협의
- 2015. 5. : 제3구민체육센터 건립 예산 지원이 불가하여 해당부지(수락산 환승주차장)에 서울어울림체육센터 유치
- 2015.10. : 서울어울림체육센터 건립 타당성 용역 완료
- 2016. 8. : 타당성 용역 검증실시(시 공공관리센터)
- 2016.10. : 시 투자심사 통과

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	30	30	60	90	100
연차별 달성목표	- 예산확보방안검토 - 타당성 용역 실시	- 시 투자심사 - 중앙투자심사	중앙투자심사 실시	- 중앙 투자심사 - 공사 착공	준공	시설운영
추진 실적	- 서울어울림체육센터 건립 유치 - 건립 타당성 용역 완료	- 타당성용역 검증 - 시 투심 통과	중앙투자심사 의뢰(재심의)			

문제점 및 검토사항

- 사업부지는 소유자인 서울시에서 현재 공영주차장으로 운영 중으로 향후 도시계획시설 변경(주차장 → 문화체육시설) 필요
- 제3구민체육센터에 대한 예산 지원 사업은 서울시 방침 상 아직 확정된 방안이 없으며 대체방안으로 서울어울림체육센터 유치
- 2017. 5월 중 중앙 투자심사 재상정(2월 재심의 결정)

사업완료 예상 시기 : 2018. 12.

향후추진계획

- 2017. 5. : 중앙 투자심사 의뢰

사업완료시 기대되는 성과

- 소외지역의 공공체육시설 인프라 확충으로 지역불균형 해소
- 무장애 체육시설을 설치하여 장애인의 체육활동 지원 및 재활 치료
- 장애인과 비장애인이 함께하는 공공체육시설로 지역사회 화합 도모

공약사업 추진관리	탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-4	정상추진	체육청소년과 (생활체육팀)	행정7급	정수영	2116-3781

□ 사업 개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 공릉동 230-25 (육사 태릉체육관 리모델링)
- 사업기간 : 2015. 6. ~ 2017. 7.
- 시설규모 : 지하1층 / 지상2층 (연면적 2,153.89㎡)
- 주요시설 : 다목적체육관, 기타 부대시설 등
- 소요예산 : 2,600백만원 (국비 660 / 구비 1,940)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,640		960	1,680	0		
국 비	660		660				
시 비							
구 비	1,980		300	1,680	0		
민 간							

□ 세부추진 내용(실적)

- 2015. 5. : 문화체육관광부 공공체육시설 공모사업 확정(국비 660백만원 확보)
- 2015.12. : 시 특별교부금 확보(300백만원)
- 2015. 9. : 육군사관학교와 MOU 체결(체육시설 설치 및 공동사용)
- 2015.10. : 태릉체육관 리모델링 계획 수립
- 2015.12. : 육사태릉체육관 안전진단 실시
- 2016.10. : 시 특별교부금 확보(1,640백만원)
- 2016. 7. : 설계용역 실시
- 2016.12. : 공사업체 선정 및 착공
- 2017. 3월 현재 : 공정률 30%

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	20	50	100		
연차별 달성목표	- 부지검토 및 예산확보 - 사업계획 수립	- 실시설계 용역	- 공사 진행	- 공사 준공 - 시설 운영		
추진 실적	- 문체부 공모사업확정(660백만원) - 시 특별교부금확보(300백만원) - 육사와 MOU체결 - 안전진단 실시	- 설계용역 완료 - 예산확보 완료 - 공사 착공	- 공사 진행			

문제점 및 대책

- 해당사항 없음

사업완료 예상 시기 : 2017. 7.

향후추진계획

- 2017. 7. : 공사 준공

사업완료시 기대되는 성과

- 생활체육의 활성화 및 주민의 삶의 질 향상에 기여

공약사업 추진관리	화랑대역사 문화광장 조성					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-5	정상추진	공원녹지과 (녹지관리팀)	녹지8급	이경섭	2116-3972

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 공릉동 29-51 주변 일대(구 화랑대역 주변)
- 규 모 : 7,535㎡
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 화랑대역 주변지역을 역사적·문화적·교육적 측면을 고려한 문화광장으로 조성
- 사 업 비 : 6,135백만원 (보상비 4,500 / 시설비 1,635)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,135		35	4,500	1,600		
국 비							
시 비	6,100			4,500	1,600		
구 비	35		35				
민 간							

□ 추진실적

- 2015. 5. : 경춘선 숲길 공원화 사업 3단계 구간 실시설계 시 반영요청(시 공원조성과)
- 2015. 8. : (구)화랑대역 주변 도시계획시설 경관광장 결정 추진계획 수립
- 2015.10. : 도시계획시설(경관광장)결정(안) 열람공고
- 2015.12. : (구)화랑대역 주변 경관광장 결정 도시관리용역 착수
- 2016. 3. : 경춘선 숲길 공원화 사업 3단계 구간(화랑대역 부분) 설계 용역보고(시장)
- 2016. 5. : 도시계획시설 경관광장 결정 심의위원회 개최(노원구) 및 결정요청(구→시)
- 2016. 9. : 도시계획시설 경관광장 결정 고시(시) 및 인가고시 열람공고(구)
- 2016.10. : 도시계획시설 경관광장 조성 인가 고시(구)
- 2016.11. : 도시계획시설 경관광장 조성 보상추진
- 2016.12. : 감정평가 실시
- 2017. 1. : 서울시 3단계 구간 공사 착공

연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적	향후 추진계획	
	'14.7 ~ '17.3	'17.4 ~ 7	'17.12
사업진도(%)	50	60	100
연차별 달성목표	- 기본구상설계	- 보상 추진, 공사 착공 - 기본계획 실시설계	- 공사완료
추진 실적	- 도시관리계획 용역 준공 - 도시계획시설 결정 - 인가고시 및 보상추진		

문제점 및 검토사항

- 도시계획 사항, 문화광장으로 조성 방향 등 기본구상을 서울시와 협의 추진

사업완료 예상 시기 : 2017. 12.

향후추진계획

- 2017. 4. ~ : 기본계획 실시설계 용역 발주
- 2017. 4. ~ 7. : 보상추진
- 2017. 6. ~ 12. : 화랑대역사 문화광장 조성

사업완료시 기대되는 성과

- 화랑대역사 및 그 주변지역을 주민이 중심이 되는 문화광장을 조성하여 지역명소로 자리잡아 역사·문화·교육의 장을 마련하고자 함

공약사업 추진관리	상계예술마당 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-6	완료-종결	문화과 (문화정책팀)	행정9급	유건준	2116-3770

□ 사업개요

○ 사업내용

- 건립위치 : 노원구 상계동 330-13 (* 대지: 342㎡)
- 사업규모 : 지상1층 철근콘크리트 건물 (* 연면적 204.92㎡)
- 건립비용 : 541백만원(국비 341, 구비 200)
- 공간이용 : 노원구 예술단체의 작품 전시회, 커뮤니티 공간, 합동 사무실 등으로 활용

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	541	79	415	47		
국 비	341	79	262			
시 비						
구 비	200		153	47		
민 간						

□ 추진실적

- 2014.11. : 협의취득 - 소유권 이전(56,243천원)
- 2014.12. : 이주정착금 및 주거이전비, 이사비 지급 결정(37,377천원)
- 2015. 1. : 건축설계용역 시행
- 2015. 7. : 2015. 1차 추경예산 확보(200백만원)
- 2015. 9. : 시공사 선정
- 2015.11. : 철거 및 조성공사(내부마감 공사 진행)
- 2016. 6. : 준비위원회 구성 및 회의 개최(명칭확정 : 상계아트갤러리 → 상계예술마당)
- 2016.10. : 순수예술단체 오찬 간담회(현장방문)
- 2016.11. : 공사 준공
- 2016.12. 9. : 상계예술마당 개관식 개최

□ 사업성과

- 지역 문화예술단체의 주도로 노원구 문화예술 발전을 위한 거점으로 정착
- 구민의 문화생활 욕구 충족 및 삶의 질 향상에 기여
- 지역 예술단체의 자생적 문화예술 활동을 통해 문화가 함께하는 지역공동체 형성
- 『노원아 놀자! 운동하자!』와 연계한 문화프로그램 개발 및 진행
- 시설대관을 통한 지역 예술단체, 예술인 등의 활동지원으로 지역문화 활성화

공약사업 추진관리	시민야구장 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-7	완료-종결	체육청소년과 (생활체육팀)	행정7급	정수영	2116-3781

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2016. 12.
- 위 치 : 노원구 공릉동 25-5 일대 (소유자 : 국방부)
- 면 적 : 9,800㎡
- 시설규모 : 성인야구장 1개소, 관람석, 덕아웃, 기록실 등
- 소요예산 : 1,650백만원(시비 1,550 / 구비 100)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	1,650		50	1,600		
국 비						
시 비	1,550		50	1,500		
구 비	100			100		
민 간						

□ 추진실적

- 2014.10. : 육군사관학교 내 유희부지 검토
- 2015. 2. : 시민야구장 건립 추진계획 수립(문화체육과 -3370)
- 2015. 6.24. : 문화재청 현상변경 허가 결정
- 2015. 9. : 육군사관학교와 MOU 체결(체육시설 설치 및 공동사용)
- 2015.10. ~ 12. : 야구장 실시설계 용역
- 2015.12. : 문화재 시굴조사 완료
- 2016. 3. : 실시 설계 완료
- 2016. 6. : 공사 착공
- 2016.12. 3. : 공사 준공 및 시설 운영관리 위탁 완료(구 서비스공단)
- 2016.12. 7. : 육사야구장 개장식 개최
- 2017. 1. : 시설 대관 및 주말리그 운영

□ 사업성과

- 시민야구장을 건립하여 관람이 아닌 생활체육으로 즐길 수 있는 스포츠로 정착하는데 기여

공약사업 추진관리	노원 탈축제 활성화					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-8	완료-지속	문화과 (문화정책팀)	행정7급	김 구	2116-3785

□ 사업개요

- 일 시 : 2017.10.13.(금) ~ 14.(토)
※ 동마을축제 9월, 각종부대행사 수시 진행
- 장 소 : 롯데백화점 앞~순복음교회 앞 사이도로, 등나무근린공원 등
- 행사내용 : 생활예술동아리 축제, 탈 퍼레이드, 전시·체험·먹거리 행사, 공연, 마들탈가요제 등
- 행사주관 : 노원 탈 축제 추진위원회
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,268	382	183	221	291	191	
국 비							
시 비	209	52	27	30	100		
구 비	1,059	330	156	191	191	191	
민 간							

□ 추진실적

- 2014.10. 9. : 2014. 노원탈축제 개최
- 2014.11.17. : 2014. 노원탈축제 평가보고회 개최
- 2015. 5.15. : 2015. 노원탈축제 기본계획 수립
- 2015.10. 8. ~ 10.10. : 2015. 노원탈축제 개최
- 2015.11. 2. : 2015. 노원탈축제 평가보고회 개최
- 2016. 4.18. : 2016. 노원탈축제 기본계획 수립
- 2016.10. 7. ~ 10. 9. : 2016. 노원탈축제 개최
- 2016.11.10. : 2016. 노원탈축제 평가보고회 개최
- 2017. 3. 7. : 2017. 노원탈축제 기본계획 수립

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적		향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17	'18	'19~
사업진도(%)	100	100	100	100	100
연차별 달성목표	10월 개최	10월 개최	10월 개최예정	10월 개최예정	10월 개최예정
추진 실적	개최완료 (2015.10. 9.)	개최완료 (2016.10. 8.)			

□ 문제점 및 검토사항

- 2016년에 58개 팀 6,300여 명이 참여하고 참여자와 관람자가 모두 즐거운 탈퍼레이드를 진행하였으나, 참여팀이 대폭 증가함에 따라 퍼포먼스 시간 및 퍼레이드 동선 등 검토 필요
- 비보이대회로 추진되던 전야제를 전시·체험, 생활예술동아리 공연, 전국(국제) 비보이 대회 등으로 구성하여 전일제로 시행하는 방안 검토
- 메인 탈(캐릭터)로 발굴한 사랑이 및 마들이 활용방안과 노원의 탈은 새로운 탈이 탄생하고 모이는 중심지라는 인식확산 방안 검토

□ 사업완료 예상 시기 : 매년 10월(공고화 시기 2017년)

□ 향후추진계획

- 2017. 3. ~ 9. : 탈축제 축제위원회 개최, 추진위원회 회의, 실행분과 회의 등 수시 개최
- 2017.10. ~ 11. : 2017. 노원탈축제 시행 및 평가(피드백) 추진

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 노원의 역사성, 정체성, 지역적 특수성을 담을 수 있는 『탈』을 통해 노원구 대표 축제 완성
- 노원주민의 공동체의 대동단결과 즐거운 일탈을 느낄 수 있는 도시 주민참여형 축제 완성

공약사업 추진관리	(옛 북부지원 부지 박물관 및 사회적경제 클러스터 유치) 옛 북부지법 부지 시민생활사박물관 유치					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-9-1	정상추진	문화과 (문화정책팀)	행정8급	강여진	2116-3784

□ 사업개요

○ 사업내용

- 사업기간 : 2013. 8. ~ 2018. 9.
- 위 치 : 노원구 동일로 174길 27(공릉동 622)
- 대상시설 : 구 북부지원의 본관, 별관 및 구치감 리모델링
- 조성규모 : 지하1층 ~ 지상5층 / 연면적 6,770.73㎡
- 소요예산 : 19,999백만원
- 활용계획

구 분	위 치	입 주 시 설
법원 본관	지하1층	기계/전기/발전기실(361.65㎡), 정리포장/하역/사진실(120.28㎡)
	1층	서비스센터(99.84)㎡, 로비 및 이벤트홀(180)㎡, 라운지(134.33㎡), 법정재현(135.68㎡), 전시실(243.2㎡), 전시실(327.6㎡)
	2층	전시실(423.44㎡), 전시실(540.26㎡)
	3층	전시실(367.84㎡), 전시준비실(55.6㎡)
	4층	전시실(423.44㎡)
	5층	자료실(81.43㎡)
법원 별관	지하1층	창고(33.97㎡), 정리포장,하역,사진실(87.08㎡)
	1층	교육실(184.72㎡)
	2층	수장고(193.8㎡), 교육실(96.75㎡)
	3층	수장고(321.3㎡)
	4층	창고(27㎡)
구치감	1층	운영지원실(83.36㎡), 구치감 재현(171.2㎡)
	2층	운영사무실(150.31㎡), 자료실(55.65㎡)

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,999	131	1,500	1,200	9,654	7,514	
국 비							
시 비	19,999	131	1,500	1,200	9,654	7,514	
구 비							
민 간							

□ 추진실적

- 2014. 8.21. ~ 11.20. : 건물 정밀안전진단 용역
- 2014.10.29. : 시 투자심사(결과 : 적정)
- 2014.12.24. ~ 2015. 6.23. : 건축·전시·운영 기본계획 연구용역
- 2015. 7.29. : 건축사업 적정성 사전검토 신청(도시기반시설본부)
- 2015.12.29. : 설계공모 현장설명회 개최
- 2016. 3.24. : 생활사박물관 리모델링 공사 설계용역 공모 선정
- 2016. 4. ~ 2017. 3. : 리모델링 공사 설계용역
- 2016. 6.28. / 9. 5. : 건립자문위원회 1,2차 회의
- 2016. 9. : 시민생활사박물관 전시기본계획 수립
- 2016.12.23. : 생활사박물관 건립자문위원회 제3차 회의
- 2016.12. ~ 2017. 2. : 석면제거공사
- 2017. 2. : 전시기본설계 용역 변경
- 2017. 3. : 리모델링 공사 설계용역 변경계약 (공사기간 : 2016. 4. ~ 2017. 7.)
- 2017. 4. : 전시기본설계용역 착수 보고회

□ 연차별 추진실적 및 계획

구 분	추진실적			향후 추진계획		
	'14.7~'15.12	'16	'17.1~3	'17.4~12	'18	'19~
사업진도(%)	10	15	40	70	90	100
연차별 달성목표	- 건축·전시·운영계획 연구용역 설계공모	- 리모델링 공사 설계용역	- 전시기본설계 용역 착수	- 리모델링공사	- 개관홍보 운영준비	- 개관(19.3월)
추진 실적	- 건축·전시·운영계획 연구용역 설계공모	- 리모델링 공사 설계용역	- 전시기본설계 용역 착수			

□ 문제점 및 검토사항 : 없음

□ 사업완료 예상 시기

- 2019년 3월 개관 예상

□ 향후추진계획

- 2017. 6. ~ 7. 리모델링 공사 예정

□ 사업완료시 기대되는 성과

- 함께 공유할 수 있는 문화복합공간을 통해 지역주민의 삶의 질 향상
- 서울 동북권 내 박물관 건립으로 동북권 주민의 문화향유 기회 확대

공약사업 추진관리	(옛 북부지원 부지 박물관 및 사회적경제 클러스터 유치) 옛 북부지검 부지 사회적경제지원센터 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-9-2	완료-종결	일자리경제과 (사회적경제팀)	행정7급	심재현	2116-3494

□ 사업개요

○ 현 황

- 위 치 : 노원구 동일로174길 27(공릉동 622)
- 소 유 주 : 국가소유(대법원, 법무부)
- 추진방향
 - 센터 운영을 통한 사회적경제 통합 지원체계 구축 도모
 - 사회적경제 전문 지원 조직을 통한 운영으로 전문성과 효율성 제고
 - 지역사회 혁신을 위한 다양한 의제를 발굴 · 육성 · 성장 지원
 - 사회적경제 및 마을공동체를 지원하기 위한 하드웨어 시스템 구축
- 센터주요시설
 - 사회적경제기업 사무실 : 10실
 - 인큐베이팅 사무실 : 3실
 - 오픈오피스(1인사무실) : 1실 (12인)
 - 사회적경제지원센터 사무국 및 마을공동체지원센터
 - 공유공간 : 커뮤니티공간, 교육실, 회의실 등

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	950		950			
국 비						
시 비	800		800			
구 비	150			150*		
민 간						

* 2016년 예산으로 명시이월

□ 추진실적

- 2015. 2.17. : 사회적경제지원센터 건립·운영 계획 수립
- 2015. 2.27. : 사회적경제지원센터 설계용역 시행
- 2015. 4.22. : 기본설계안 구청장 보고회
- 2015. 5.26. : 센터 기본 설계안 확정
- 2015. 5.27. : 센터 실시설계용역 시행

- 2015. 7.15. : 지원센터 입주기업 모집 공고
- 2015. 7.21. : 1차 실시설계 검토 회의(건축과)
- 2015. 8.28. : 입주기업 선정 (1차 5개 기업 선정)
- 2015. 9.11. : 지원센터 리모델링공사 계약(공사기간 : 4개월)
- 2015. 9.15. : 서울시 통합지원사업 최종 선정
- 2015.11. 4. : 민간위탁 계획 수립 및 수탁기관 선정
 - 수탁기관 : 노원사회적경제협의회 (대표 : 백미선)
- 2016. 2.15. : 지원센터 리모델링 공사 준공
- 2016. 3. 7. : 지원센터 사무국 입주
- 2016. 4. 8. : 지원센터 사회적경제기업 입주
- 2016. 4.21. : 지원센터 개관식

□ 사업성과

- 지역사회 혁신을 위한 다양한 의제를 발굴, 육성, 성장 지원함으로써 지역사회발전을 도모하는 사회적경제 선순환 구조를 위한 거점 공간 형성
- 사회적경제 및 마을공동체를 실질적이고 체계적으로 지원하기 위한 하드웨어적인 시스템 기반 마련
- 사회적경제조직(마을만들기 포함)의 협동단지를 통해 지역사회혁신 등 클러스터링 효과 도모

공약사업 추진관리	한내 숲속작은도서관 건립					
	관리번호	추진단계	부서명	직 급	성 명	전화번호
	V-10	완료-종결	평생학습과 (도서관운영팀)	행정7급	박종기	2116-3993

□ 사업개요

○ 사업내용

- 위 치 : 노원구 월계3동 1-1 일원(한내근린공원)
- 규 모 : 지상1층 / 연면적 359.37㎡
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 3.
- 총사업비 : 1,491백만원(시비 315 / 구비 376 / 특교세 300 / 특교금 500)
- 주요내용 : 어린이 도서관(지역아동센터), 북카페, 영유아독서공간, 학습지원실 등

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~14년)	2015년	2016년	2017년	2018년
계	1,491		32	541	918	
국 비						
시 비	315			216	99	
구 비	376		21		355	
특별교부세(금)	800		11	325	464	

□ 추진실적

- 2014. 6.31. : 한내 숲속작은도서관 건립계획 수립
- 2014. 9. ~ 12. : 한내 숲속작은도서관 기본설계(건축, 조경)
- 2015. 2.24. : 서울시공원심의 심의(조건부 통과)
- 2015. 8. 6. : 공원조성계획결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2015. 8.27. : 주민설명회 개최
- 2015. 9.21. : 구유재산관리계획변경 심의완료
- 2015.11. ~ 2. : 실시설계 용역
- 2016. 6.16. : 시공업체 선정 - 월계종합건설(주)
- 2016. 7. ~ 2017. 2. : 공사 착공 및 준공
- 2017. 3.27. : 한내 지혜의 숲(도서관, 독서돌봄마을학교, 북카페 등) 개관

□ 사업성과

- 문화환경이 취약한 월계지역 내에 독서, 문화 여가, 자녀교육, 마을가꾸기 등의 활동과 도서관 기능을 합친 새로운 개념의 문화와 휴식이 있는 문화복합공간을 조성하여 주민들의 삶의 질 향상을 도모하고 지역 마을공동체 활성화 기여