



**- 민선6기 2017년 2/4분기 -
구청장 공약사업 평가결과 보고**



2017. 8.

**기획재정국
[기획예산과]**

- 민선 6기 2017년 2/4분기 - 구청장 공약사업 평가결과 보고

구청장 공약사업에 대한 점검·평가 및 보완대책 등을 강구하여 책임행정 구현 및 민선 6기 성공적 구정 운영에 만전을 기하고자 함

I 평가근거

- 『서울특별시 노원구 구청장 선거공약 관리규정』 제6조
- 민선6기 구청장 공약사업 추진계획(기획예산과-7230, 2014.06.16.)

II 평가개요

- 사업현황 : 5개 분야 45개 단위사업 54개 세부사업
- 평가대상 : 세부사업 54개 중 41개 사업(※ 완료-종결, 폐기 사업 평가제외)
- 추진기간 : 2014. 7. 1. ~ 2017. 6. 30.
- 평가기간
 - 1차 추진부서 자체평가 : 2017. 7. 3. ~ 2017. 7. 7.
 - 2차 종합평가 : 2017. 7. 10. ~ 2017. 7. 25.
- 평가방법 : 서면평가(공약사업 관리카드 작성 제출)
- 평가내용
 - 공약사업별 추진계획 대비 추진현황(▶ 공약이행도)
 - ※ 공약 이행도 판단기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

구 분		내 용	기 타
완 료	종 결	공약이행이 완료되어 종료된 사업 (※다음분기 평가제외)	중장기 사업의 경우 임기내 최종 목표에 따라 추진단계(이행도)를 구분
	지 속	공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업	
추진중	정상추진	내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업	
	일부추진	추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업	
폐 기		주변여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업	

- 부진 사업에 대한 원인 및 대책, 향후 계획 등 중점 분석

III 공약사업 현황

□ 총괄현황 : 5개 분야 45개 단위사업 54개 세부사업

(단위 : 개)

추진부서 (20개)		계	분 야 별				
			생명과 안전을 소중히 지키는 복지노원	'마을이 학교다' 교육특구 노원	주거와 일자리가 조화로운 노원	지속가능한 태양의 도시 노원	문화와 생활체육이 풍요로운 노원
계		54 (100%)	13 (24%)	9 (17%)	13 (24%)	8 (15%)	11 (20%)
행정지원국 (12)	행정지원과	1					1
	자치행정과	2	2 (폐기1)				
	문화과	3					3
	체육청소년과	6		2			4
기획재정국 (7)	기획예산과	4			4		
	일자리경제과	3			1	1	1
교육복지국 (14)	복지정책과	2	2				
	교육지원과	3		3			
	평생학습과	2		1			1
	여성가족과	2		2			
	어르신복지과	2	2				
	장애인지원과	3	3				
도시계획국 (9)	주택사업과	5			4	1	
	건축과	(1)				(1)	
	토목과	4			4		
교통환경국 (8)	녹색환경과	2				2	
	자원순환과	1				1	
	공원녹지과	5		1		3	1
보 건 소 (4)	생활건강과	2	2				
	의약과	2	2				

※ 한 개의 사업을 다수의 부서에서 추진하는 사업은 주관(대표)부서의 사업으로 집계하고 관련부서는 괄호 안에 기재함.

□ 유형별 현황

구 분	이행기간			사업비 투자		사업유형	
	단기(4년)	중기(8년)	장기(10년이상)	예산	비예산	신규	지속
사업수(개)	35	14	5	48	6	22	32
비 중(%)	65	26	9	89	11	41	59

※ 전액 민간투자 사업은 비예산사업에 포함.

IV

평가결과

□ 총괄

(2017. 6. 30. 현재)

분 야 별	총 계	완 료 (46%)		추진중 (52%)		폐기* (2%)
		종 결	지 속	정상추진	일부추진	
세부사업 수	54 (100%)	15 (28%)	10 (18%)	25 (46%)	3 (6%)	1 (2%)

* 폐기사업 : 「중계동 문화복합센터 건립」

□ 종합평가

- 2017년 2/4분기 추진실적 및 향후 계획을 평가한 결과 지난 분기 대비 완료 사업 3개, 이행률 5% 증가

2017년 1/4분기	완료(22개, 41%)	추진중(31개, 57%)	폐기(1개)
2017년 2/4분기	완료(25개, 46%)	추진중(28개, 52%)	폐기(1개)

- 이번 분기 완료된 3개의 사업은 자연친화적 입지조건을 배경으로 체험활동 등을 통한 적극적인 교육·여가 기회를 제공했다는 점에서 긍정적으로 평가됨.
 - 「서울과학관 2017 개관」 5.19. 개관, 과학저변 확대에 기여
 - 「초안산 가족캠핑장 조성」 5.25. 개장, 캠핑수요 충족, 도심 속 자연체험 기회 제공
 - 「불암산 더불어 숲 조성」 6.15. 개장, 모험심·협동심을 기를 수 있는 체험공간 마련
- 6개 사업이 연내 완료를 목표로 정상 추진 중임.
 - 3분기 완료 : 「옛 북부지법 부지 시민생활사박물관 유치**」, 「제로에너지주택 실증단지 건축」, 「월계문화체육센터 2017년 개관」, 「탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육인프라 확충」
 - ** 시민생활사박물관 유치 : 당초보다 리모델링 공사 착공 일정이 지연되어 2017.3분기 완료 예상
 - 4분기 완료 : 「상계청소년문화의집 건립」, 「경춘선 폐선부지 공원 조기 완공」
- 지난 분기 일부추진(부진)사업이었던 「노원상상나라(어린이종합체험센터) 건립」은 사업지 변경하여 2019.9월 준공을 목표로 정상 추진 중이며, 「화랑대역사 문화광장 조성」은 연내 완료될 계획이었으나 문화광장에서 철도공원(박물관)으로 사업 내용 확대·변경되어 완료 시점 변동됨(2017.12월 → 2018년 하반기).
- 지난 분기에 이어 일부추진(부진)사업으로 평가된 3개 사업은 법률 개정 노력, 관계기관과의 지속적 업무 협의 등을 통해 해결책 모색 중
 - 「아이날기 좋은 노원만들기(공립형 산후조리원 건립)」 법률 개정 및 대안사업 추진
 - 「지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체」 추진주체(서울교통공사)와의 지속적 업무 협의 필요
 - 「공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치」 정책적 해결방안 모색, 암가내 목표 재설정 필요

< 외부기관(한국매니페스토실천본부) 평가 >

❖ 2017 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 : **최우수 SA등급**

- 3대 분야(공약이행완료 분야, 목표달성 분야, 주민소통 분야) 합산 평가를 통해 4년 연속 정보공개 평가에서 최우수 평가를 받음

❖ 2017 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 : **청년문제해소분야 우수상**

- 「어르신-대학생 룸세어링 및 청년취업준비금 지원 사업」으로 청년문제해소분야 우수상을 수상함으로써 공약사업의 우수성, 소통성, 창의성, 실천력 등을 대외적으로 인정 받음.

□ 진행단계별 사업 분석

○ 【완료-종결】 사업 : 15개

관리 번호	사 업 명	사업개요	완료내역	완료일자
I-3-2	노원 50플러스센터 건립 (어르신복지과)	- 경로당, 교육실, 상담실, 북카페, 강당 등을 갖춘 장년층의 일·여가·교육 종합 공간을 마련하여 경력개발, 자기 계발 및 취미여가 등 인생 재설계 프로그램 지원 · 위치 : 노원로30길 73(상계동) · 규모 : 지하1층~지상5층	· 시설 명칭 변경 (인생이모작 지원센터 → 50플러스센터)	2016.01.
			· 노원 50플러스센터 공사 준공	2016.10.31.
			· 개관식 개최	2016.12.13.
I-4-1	농아어르신을 위한 농아인쉼터 설치 (장애인지원과)	- 수화통역센터 내 서울시 최초 농아인 쉼터 조성으로 농아어르신 휴식활동 지원 및 어르신 복지향상에 기여 · 위치 : 상계로23길 17(舊 상계2동청사) · 규모 : 124.8㎡	· (구)상계2동청사 리모델링 준공	2017.02.28.
			· 수화통역센터 이전 및 운영 개시	2017.03.03.
			· 원터행복발전소 개소식 (농아인쉼터 포함)	2017.03.08.
I-4-3	발달장애인 평생교육센터 설치 (장애인지원과)	- 발달장애인 평생교육센터를 설치하여 성인 발달장애인에 대한 전환기 교육을 실시함으로써 자립능력 강화 · 위치 : 상계동(덕릉로 744) 금강빌딩 34층 · 규모 : 608.16㎡(184평)	· 발달장애인 평생교육센터 설치 서울시 공모 선정	2015.10.16.
			· 위탁기관 선정 및 계약	2015.11.30.
			· 개관식 및 운영	2016.03.10.
I-4-4	장애인 체육시설 (파크골프장, 론볼장) 조성 (장애인지원과)	- 파크골프장(9홀, 부대시설 1식) · 월계동230-10외(중랑천유휴부지) - 론볼장(5레인, 부대시설 1식) · 공릉동141(불암산스타디움 내)	· 파크골프장 준공	2015.04.30.
			· 파크골프장 개장식	2015.07.21.
			· 론볼장 준공	2015.03.31.
I-4-5	노원복지목욕탕 건립 (복지정책과)	- 목련아파트 상가 내 폐업중인 목욕탕을 무상임대 받아 개·보수하여 목욕탕 운영(명칭: 행복나눔목욕탕) · 위치 : 노원로 331(중계동) 목련아파트 단지 내 · 규모 : 지하 1층, 379.26㎡ (남탕:158.8㎡, 여탕:203.77㎡, 가족탕:16.69㎡)	· 목욕탕 준공 및 개장식	2014.10.31.
			· 목욕탕 운영 개시	2014.11.01.
			· 목욕탕 엘리베이터 개통식	2015.09.24.

관리 번호	사 업 명	사업개요	완료내역	완료일자
II-2	서울과학관 2017 개관 (교육지원과)	- 서울시립과학관 건립을 통해 청소년의 기초과학 이해를 돕고 과학 대중화에 기여 · 위치 : 하계동 산11번지 일대 (불암산도시자연공원 내) · 규모 : 지하1층, 지상3층 · 총사업비 : 42,318백만원(국시비)	· 건물 준공	2016.07.
			· 내부 전시공사 완료	2017.01.
			· 서울시립과학관 개관	2017.05.19.
II-9	공릉 목공예체험관 및 목공소 건립 (공원녹지과)	- 목예원(목공예체험관, 나무상상놀이터, 목공소)을 건립하여 목재를 활용한 체험교육공간으로 활용 · 위치 : 공릉동 29번지 일대(서울여대 맞은편) · 규모 : 784㎡(목공예체험장250, 목공소534)	· 건축물 공사 준공	2015.09.07.
			· 목예원 개관	2015.10.22.
			· 목예원 프로그램 시범운영 (무료체험, 1일2회)	2015.11.03. ~ 2015.12.31.
III-10	상계~덕송 광역도로 개설 (토목과)	- 노원구 상계동~남양주시 별내면 간 광역도로 개설(덕릉터널 개통 포함) · 도로개설 폭(4차로)=25m, 연장=0.84km (총 연장=2.38km)	· 터널공사 및 연결도로 (상계동, 별내동) 개통	2016.01.30.
			· 광역도로 공사 준공	2016.01.30.
			· 덕릉터널 개통식	2016.02.19.
IV-4	중랑천 환경센터 건립 (녹색환경과, 건축과)	- 중랑천 재건대 부지에 환경교육센터를 건립하여 전시관람, 생태체험, 물절약 교육, 주민 네트워크 사업 등을 운영 · 위치 : 중랑천 녹천교 부근 제방(덕릉로 430) · 구성 : 건물 1개동, 영농체험장 등	· 시설 명칭 변경 (생태학습관 → 환경센터)	2015.07.22.
			· 중랑천 환경센터 공사 준공	2015.12.24.
			· 중랑천 환경센터 개관식	2016.05.26.
IV-7	불암산 더불어 숲 조성 (공원녹지과)	- 자연 속에서 어린이·청소년이 모험심과 협동심을 기를 수 있는 체험공간 조성 · 위치 : 하계동 1번지 일대 (충숙근린공원 북동측) · 규모 : 24,351㎡	· 설계용역 및 도시공원위원회 심의	2015.05~12
			· 공사 착수 ~ 준공	2016.06. ~ 2017.06.
			· 더불어숲 개장식 개최	2017.06.15.
IV-8	초안산 가족캠핑장 조성 (공원녹지과)	- 초안산 내 가족단위로 즐길 수 있는 캠핑장 조성하여 증가하는 캠핑 수요 부응 및 도심 속 자연체험 기회 제공 · 위치 : 월계동 산3-1번지 (녹천자동차학원 뒤편) · 규모 : 24,988㎡	· 공사 착수	2016.09.23.
			· 공사 완료	2017.05.25.
			· 초안산캠핑장 개장식 개최	2017.05.25.
V-6	상계예술마당 건립 (문화과)	- 지역 문화예술단체의 주도로 노원구 문화예술 발전을 위한 거점 마련 · 위치 : 상계동 330-13 (대지 342㎡) · 규모 : 지상1층(연면적 204.92㎡)	· 시설 명칭 확정 (상계아트갤러리 → 상계예술마당)	2016.06.
			· 상계예술마당 준공	2016.11.
			· 상계예술마당 개관식 개최	2016.12.09.
V-7	시민야구장 건립 (체육청소년과)	- 시민야구장을 건립하여 야구를 생활체육으로 즐길 수 있는 스포츠로 정착하는데 기여 · 위치 : 공릉동 25-5 일대 (소유자 : 국방부/ 면적 : 9,800㎡) · 규모 : 성인야구장 1개소	· 육사와 MOU 체결 (체육시설 설치 및 공동사용)	2015.09.
			· 야구장 준공	2016.12.
			· 육사야구장 개장식 개최	2016.12.07.
V-9-2	옛 북부지검 부지 사회적경제지원센터 건립 (일자리경제과)	- 사회적경제 및 마을공동체를 실질적·체계적으로 지원하기 위한 거점공간 마련 · 위치 : 동일로174길 27(공릉동622) · 구성 : 사회적경제기업 사무실, 1인창업실, 커뮤니티공간 등	· 리모델링 공사 준공	2016.02.15.
			· 사회적경제기업 입주	2016.04.08.
			· 사회적경제지원센터 개관식	2016.04.21.

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자
V-10	한내 숲속작은도서관 건립 (평생학습과)	- 문화여가, 자녀교육, 마을가꾸기 등의 활동과 도서관 기능을 합친 새로운 개념의 문화복합공간(한내지혜의숲) 조성 · 위치: 월계동 1-1 일원(한내근린공원 내) · 구성: 도서관, 독서돌봄마을학교, 북카페 등	· 주민설명회 개최	2015.08.27.
			· 도서관 공사 준공	2017.02.
			· 한내 지혜의 숲 개관	2017.03.27.

○ 【완료-지속】 사업 : 10개

관리번호	사업명	사업개요	완료내역	완료일자	지속 추진사항
I-1	일반주택지역 범죄제로화 사업 (아파트 수준의 CCTV 및 방범망 구축) (자치행정과)	- 목표: 일반주택지역 절도 발생률을 아파트 수준으로 개선 - 대상: 12개동, 60개구역 (매년 대상구역 추가 선정) - 기간: 14년 하반기~지속	- 14년하반기~16년 사업대상 60개 구역 사업완료	2016.11.	2017년 일반주택지역 범죄제로화 대상구역 사업 추진
			- 성과분석 연구용역 시행 및 완료	2016.12.	
			- 17년 범죄제로화 사업 기본 계획 수립 및 민·관·경 합동 현장 조사를 통한 방법 인프라 확충계획 수립	2017.04.	
			- 17년 범죄제로화 사업 추진을 위한 셉테드전문가 자문 실시	2017.06.	
I-2	찾아가는 SOS 복지시스템 구축 (복지사각지대 제로화) (복지정책과)	- 위기가정발굴단 운영 - 복지동장제 복지통담당제 실시 및 모니터 상담 강화 - 민간 자력복지협력체계 구축 - '찾아가는 동주민센터' 사업 실시	- 지역복지 기능강화 모델 중계 2·3동 방문복지 시범사업 완료	2014.7.1. ~ 2015.12.31.	지역복지 민간협력 상시협의회 운영 및 찾동 사업 복지분야 모니터링
			- 서울시 '찾아가는 동주민센터' 사업 전 동 실시	2016.07.01.	
			- 휴먼서비스 사례관리 실적 : 213,529건	2017.06.30.	
I-5	자살률 최저도시 노원 만들기 (생활건강과)	- 목 표: '18년까지 자살률 12.0명(인구 10만명 당) - 내 용 · 생명존중문화 조성 교육 · 이웃사랑봉사단 운영 · 자살고위험군 사후관리 등	- 지역사회 위기대응시스템 구축 (경찰서 병원 등 정보공유 284건)	2017.06.30.	2017년 생명존중 및 자살예방 사업 세부사업 추진
			- 노원구 생명사랑학교 운영	2017.04.~06.	
			- 이웃사랑봉사단 자살위험군 야간 방문·유선 서비스 : 173,629건	2017.06.30.	
			- 자살위기가정 장기상담 및 휴먼 서비스 제공 : 12,814건	2017.06.30.	
I-7	심장마비환자 생존율 최고도시 노원 만들기 (의약과)	- 심폐소생술 교육 보급으로 심장마비 생존율 향상 실현 · 심폐소생술 상설교육장 운영 · CPR서포터즈 모집 운영 · 심폐소생술 지도자 운영 · 자동심장충격기(AED)보급 확대	- 제 1회 서울시민 심폐소생술 경연대회 우수상 수상	2016.09.	스피커폰 활용 새로운 교육방법 적용 및 CPR 시행률 제고
			- 청각장애인을 위한 수화 심폐 소생술 동영상 제작·홍보	2017.04.	
			- 심장지 발생시 112순찰차 출동 대응 시범사업 위한 협약 체결 (노원구청-노원경찰서)	2017.04.	
			- 심폐소생술 교육아자: 77,325명	2017.06.	

관리 번호	사 업 명	사업개요	완료내역	완료일자	지 속 추진사항
I-8	금연도시 노원 프로젝트 추진 (의약과)	- 금연조례 제정 및 금연 구역 지정 확대 운영 - 금연성공 인센티브 제공을 통한 금연환경 구축	- 노원구 금연환경조성 특별회계 설치조례 시행규칙 제정 - 금연성공지원금 지급 · 12개월 : 1,785명 · 18개월 : 1,408명 · 24개월 : 1,095명	2014.10.10. 2017.06.30.	금연구역 지정 확대 및 금연성공자 지원금 지급 지속 추진
II-1	5대 마을학교 본격화 (꿈,책,즐거움,건강,안전) (교육지원과)	- 추진배경: 청소년기 문제 해결을 위하여 학교와 마을이 협력 - 정책과제 : 5대 마을 33개 사업	- 서울형혁신교육지구 선정 - 2016년 자유학기제 전면시행 유공 교육부장관 표창 - '16년 마을학교 개설: 846개 - '17년 마을학교 개설: 528개	2015.01. 2017.01. 2016.12. 2017.06.	5대 분과별 세부운영계획 수립 및 사업 지속추진
II-3	역사의 길, 지구의 길 등 노원 전역을 교육장화 (교육지원과)	- 학습테마의 길 조성 · 위치: 덕릉로 450 (마들체육공원 내) · 내용: 역사의 길, 지구의 길	- 역사의 길 개장식 개최 - 지구의 길 개장식 개최 - 해설 프로그램 운영 - 역사의 길 추가조형물 제작 설치	2015.08.25. 2016.05.12. 2016.02.~ 2017.06. 2017.01.	해설프로그램 및 환경학습 테마의 길 운영
IV-1	도시농업활성화 (1가구 1텃밭 가꾸기) (일자리경제과)	· 1가구1텃밭 조성 및 운영 · 기존텃밭 분양 및 관리 · 다양한 도시농업 강화 운영을 통한 영농교육	- 도심형 비닐하우스: 31개소 - 테마형농업학습공원 조성: 등나루 근린공원 외 3개소 - 도시양봉학교 운영: 40명 - 도시농부학교 운영: 82명 - '17년 도시농업 종합추진계획 수립 - 텃밭자투리, 학교 옥상 상자, 기타 조성현황: 총 451,363㎡	2015.09. 2015.05.~ 2016.12. 2016.3.~10. 2016.4.~12. 2017.03.31. 2017.06.	텃밭조성 및 다양한 교육프로그램 개설
IV-3	아파트 베란다 미니태양광 보급 (녹색환경과)	- 보급시설: 아파트형 미니 태양광 발전시설 1세트 - 보급방법 · 서울시 미니태양광 사업 연계 · 가구당 설치비 보조금 지원	- '14~'176월: 3,738가구 설치 - SH공사 임대아파트 저소득층 1,200가구 무상보급 협의 - 2017년 태양광 미니발전소 보급사업 추진계획 수립 - 홍보동영상 제작	2017.06.30. 2016.07. 2017.02. 2017.06.	지속적인 미니태양광 보급 추진
V-8	노원 탈축제 활성화 (문화과)	- 노원 탈축제 개최 · 전야제, 탈 퍼레이드, 전시·체험·먹거리 행사, 공연, 마들탈가요제 등	- 2014 노원탈축제 개최 - 2015 노원탈축제 개최 - 2016 노원탈축제 개최 - 2017 노원탈축제 기본계획 수립	2014.10.09. 2015.10.08~10. 2016.10.07~09. 2017.03.07.	매년 10월 개최

○ 【일부추진(부진)】 사업 : 3개

관리 번호	사 업 명	사업개요	주요추진사항	부진원인	평가의견
I-6	아이낳기 좋은 노원만들기 (공립형 산후조리원 건립) (생활건강과)	- 위치 및 규모: 미 정 - 추진방향: 서울시 공립형 산후조리원 시범사업 시행시 우리구 토지제공 (서울시 건립 및 운영)	- 15.1.9. : 서울시 관계 부서 면담(서울시 건립 계획 없음) - 16.3.7. : 모자보건법 시행령 일부개정(안) 입법예고 관련 보고 (법적제한으로 공공 산후조리원 건립 사 실상 불가) - 17.4월 : 제130차 구청장 협의회 개최(3월) 결과 모자보건법 개정 건의 (서대문구→시 건강증진과) · 건의안 : 세부설치기준에도 불구하고 소득 하위 20% 이 하의 취약계층이 이용할 수 있는 산후조리원은 설치 가능 하도록 개정 - 17.6.15 : 불합리한 법령 실태조사에 따른 모자 보건법 개정 의견 제출 (생활건강과→기획예산과)	- 법적제한(모자보건법 시행령 개정) 및 건립 부지 미확보로 사실상 추진 불가	- 모자보건법 시행령 개정 (16.6월 시행)에 따르면 지자체에 운영중인 산후 조리원이 없어야 공립형 산후조리원 설립 가능. 우리구는 기존 9개소 운영 중이므로 설립 어려움. - 대안사업으로 산모신생아 건강관리사지원사업, 서울아기건강첫걸음사업 등 중점 추진중 - 관련 법률 변동사항 파악 외 적극적인 대안 마련 필요
III-4	지하철 4호선 지상구간 방음벽 교체 (토목과)	- 구간 : 4호선 지상구간 3.1km(창동역~노원역 ~당고개역) - 규모: 연장3115m 방음벽 교체(2m→4m) - 사업비: 14617백만원 (시비) - 추진주체: 서울교통공사	- 15.7월: 상계~당고개 구간 알루미늄 흡음형 방음벽 교체 (총 1,204m / 2m 방음벽→4m방음벽으로 교체) - 15.9월 : 시점~당고개역 구간 방음벽 설치 요청 [구 → 서울메트로 (現 서울교통공사)]	- 4호선 지상구조물의 규모로는 설치시 구조적 안전성 결여, 설치후에도 내부온도 상승으로 인한 레일변형 등을 유발할 수 있어 터널형방음벽 설치는 매우 어려움. - 재원부족(서울교통공사) 으로 방음벽 교체사업도 중단된 상황임 (2019년 이후 재원확보 상황에 따라 잔여구간 방음벽 교체 예정)	- 재원 미확보로 임기 내 완료가 어려울 것으로 예상되어 중기 사업으로 변경함에 따른 임기 내 목표 재설정 필요. - 사업추진을 위해 서울 교통공사와 지속적으로 협의를.
III-6	공릉동 한전연수원 이전 및 고부가가치 연구단지 유치 추진 (일자리경제과)	- 위치: 공릉동 203번지 (한전인재개발원 내) - 부지면적: 31,417㎡ - 내용: 나노IT융합 등 신산업분야 기술개발을 위한 단지 유치, 인력양성 및 산학연관 협력을 통한 R&D구축	- 14.12월말 : 서울테크노 폴리스 2단계사업 관련 기관 간 의견차이로 추 진보류 상태 - 15.1~17.7월 : 한전 담당자와 10차례 협의 (한전부지 무상양도 불가, 연수원 이전계획 없음) - 17.6월 : 서울TP-한전 면담을 통해 MOU체결 및 사업진행 가능성 타진	- 관련기관 간 의견차이로 추진 보류 상태 지속	- 사업추진을 위한 정책적, 정치적 해결방안 등 집중 검토 필요

○ 【정상추진】 사업 : 25개

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
I-3-1	어르신복지회관 건립 (어르신복지과)	- 위치 : 월계동 936번지 - 규모 : 1개 층(553㎡) - 설치계획 : 월계문화복지센터 건립(여성가족과)과 병행 추진	- 15.06.25 : 서울시 소규모 노인복지센터 사업신청 - 16.05.20 : 건립보조금 교부 (10억, 시비) - 17.02.07 : 공사 착공	- 월계문화복지센터 건립과 병행 추진 - 18.2월 : 공사 준공
II-4	불암문화정보도서관 건립 (평생학습과)	- 위치 : 중계본동 34-5외 10필지 (현대6차아파트 상가) - 규모 : 지하1층, 지상3층 - 주요시설 : 모자어린이열람실, 종합자료실, 다목적실 등 - 총사업비 : 7,576백만원	- 16.12월 : 실시설계8역 준공 - 17.3월 : 공사입찰 발주 - 17.4월 : 공사 착공	- 18.2월 : 공사 준공 - 18.3~4월 : 도서관리시스템 구축 및 물품구입 등 - 18.5월 : 개관 예정
II-5	노원상상나라 건립 (어린이문화센터) (여성가족과)	- 위치 : 상계동 762-1 (당현천근린공원 내) - 규모 : 지하2층, 지상4층 - 내용 : 육아종합지원센터, 영유아 각종 체험시설 등 - 총사업비 : 7,086백만원	- 17.3월 : 건립부지 변경 검토 (상계2재정비촉진지구 내 → 당현천근린공원 내) - 17.4월 : 변경부지 현장실측 - 17.5월 : 건립계획 수립	- 17.9월 : 건축 기본설계 및 조경설계 의뢰 - 18.1.4월 : 건축 실시설계 실시 - 18.5월 : 공사 착공 - 19.9월 : 공사 준공 - 19.11월 : 개관 예정
II-6	노원 청소년직업체험센터 건립 (체육청소년과)	- 위치 : 하계동 224-9외 3필지 - 규모 : 지하1층, 지상3층 - 총사업비 : 9,368백만원 (국·시비)	- 17.01.26 : 도시계획시설 (청소년시설사업 실시계획 인가) 고시 - 17.02.02 : 보상계획 수립 및 열람공고 - 17.03.03 : 보상금액결정 및 보상협의 진행 하계동교회 보상관련 간담회 실시	- 17.7월 : 무허가건물 보상 및 설계 완료 - 17.8월 : 공사 착공 - 18.9월 : 공사 준공 (2018년 하반기 개관 예정)
II-7	상계청소년문화의집 건립 (체육청소년과)	- 위치 : 상계동 966-15 - 규모 : 지하1층, 지상5층 - 총사업비 : 5,755백만원	- 16.11.30 : 설계 준공 - 16.12.30 : 공사 계약 - 17.02.16 : 착공식 개최	- 17.12월 : 공사 준공 - 18.3월 : 개관 예정
II-8	월계문화복지센터 건립 (여성가족과)	- 위치 : 월계1동 936번지 - 규모 : 지하1층, 지상3층 - 내용 : 소규모노인복지센터, 어린이도서관, 지역커뮤니티 센터 등 - 소요예산 : 7,932백만원	- 17.01.20 : 토지매입비 완납 - 17.02.07 : 착공식 개최 - 17.02.14 : 토지소유권 이전	- 18.2월 : 공사 준공 - 18.3월 : 개관 예정
III-1	창동차량기차면허시험장 부지 "아시아 지식문화 허브" 조성 (기획예산과)	- 위치 : 창동차량기지 및 도봉운전면허시험장 일대 (246,998㎡) - 내용 : 4호선 연장 및 창동·상계일대 도시재생활성화 사업 - 총사업비 : 1,332,977백만원	- 17.02.15 : 창동·상계 경제·환경 도시재생사업 시 도시계획 심의 (원안가결) - 17.03.02 : 창동·상계 도시재생 활성화계획 확정 고시(서울시) - 17.06.08 : 도봉면허시험장 이전문제 해결 건의(시→국정기획자문위원회)	- 17년 : 창동·상계 도시재생 활성화사업 개발 가이드라인 수립 도봉면허시험장 관계기관 이전 협의 및 MOU 체결 - 18년 : 도시관리계획 수립, 진접기지 공사 착공 - 20년 : 차량기지면허시험장 이전 완료 및 창동·상계일대 도시재생사업 추진

관리번호	사 업 명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
III-2	광운대역 신경제거점 추진 (기획예산과)	- 위치 : 광운대역 석계역 일대 - 내용 : 공공기여부지 개발, 광운민자역사 건립, 광운역세권 개발 - 조성계획 · 역세권사업 : 코레일, 민간 복합개발(주거, 업무, 판매시설) · 민자역사사업 : 민간사업 (역무시설, 호텔, 문화집회 시설 등) - 총사업비 : 2,600,000백만원	【역세권 사업】 - 16.2~17.3월 : 사전협상형 도시개발사업방식 추진에 따른 관계기관 협의 - 17.1~3월 : 광운대역세권 공공시설 조성방안 용역 시행 - 17.6.9 : 시, 구, 코레일 MOU 체결 및 사업자 공모 시행 【민자역사 사업】 - 15.6월 : 코레일 및 시 공 공개발센터 실무방문 업무 협의	【역세권 사업】 - 17.6.9~9.19 : 사업자 공모 - 17.9~12월 : 코레일 협상 및 우선협상자 선정 - 19.1~6월 : 협상완료 및 개발계획 수립 - 19.6~12월 : 실시계획 인가 및 개발사업 착수 - 22년 : 광운역세권개발사업 준공 【민자역사 사업】 - 사업정상화시, 사전협상 후속절차 이행
III-3	지하철 동북선(상계역~왕십리) 조기착공 및 개통 (기획예산과)	- 수행주체 및 추진방식 : 서울시, 민간투자사업 - 노선구간 : 상계역~하계역~월계역~고려대역~제기역~왕십리 - 연장 : 13.34km(정거장 15개소) - 총사업비 : 1,575,367백만원	- 16.01.14~ : 협상단 구성 제출(현대엔지니어링→시) 및 협상 재개 - 16.02.11 : 중전철 변경 요구 청원(11만명 / 시의회 상정 반려) - ~17.5월 : 실시협약(안) 등 사전협상 지속 추진 중	- 2018년 : 실시계획 승인 및 착공 - 2023년 : 사업완공 및 개통
III-5	KTX수서노선 의정부 연장 추진(노원경유) (기획예산과)	- 구간 : 수자역~의정부 KTX노선 연장 - 규모 : 약 32km - 총사업비 : 2,341,700백만원 (전액 국비)	- 16.1월 : GTX-C노선 (KTX 의정부연장 포함) 예비타당성조사 착수(KDI) - 17.5월 : 정차역 의견조회 회신(노원구 → 국토부)	- KTX노선 연장시 우리구 소재 광운대역을 중간 정차역으로 지정할 수 있도록 서울시, 국토부와 협력추진 - 2022년~ : KTX 수서노선 의정부 연장 개통
III-7-1	중계본동(백사마을) 주택재개발 사업 (주택사업과)	- 위치 : 중계로4길 2일대(중계동) - 구역면적 : 188,900㎡ - 건축계획 : 27동 1,720세대 (주거지 보전구역 임대주택으로 서울시 별도 추진, 약 615세대)	- 17.1월 : 사업시행자(SH공사) 지정요청서 접수 및 협의 시행 - 17.02.10 : 주택재개발사업 시행을 위한 양해각서 체결 (노원구 SH공사 주민대표회의) - 17.06.29 : SH공사 사업시행 안전 서울시의회 의결	- 17.7월 : 사업시행자 자정고시 - 18.8월 : 사업시행인가 및 관리처분계획 수립 - 19.3월 : 관리처분계획 인가 절차 및 이주절차 시행 - 19.9월 : 착공(조기이주시) - 22.9월 : 준공 및 입주
III-7-2	태릉현대아파트 주택재건축 사업 (주택사업과)	- 위치 : 공릉동 230번지 일대 - 면적 : 76,436.5㎡ - 건축규모 : 15개동 1,287세대 (분양 1,217세대/ 소형 70세대)	- 16.07.01 : 사업시행변경인가 - 16.10.12 : 조합설립변경인가 - 17.05.26 : 관리처분계획 인가	- 17.7월 : 주민 이주절차 진행 - 21.2월 : 준공 예정
III-7-3	주공8단지 주택재건축 사업 (주택사업과)	- 위치 : 상계동 677, 680번지 일대 - 면적 : 41,763.00㎡ - 건축규모 : 13개동 1,062세대 (분양 904세대/ 소형 158세대)	- 17.01.13 : 사업시행인가 - 17.03.28 : 조합설립변경인가 - 17.03.31 : 관리처분계획인가	- 17.7월 : 주민 이주절차 진행 - 20.12월 : 준공 예정
III-7-4	상계재정비 촉진(뉴타운) 사업 (주택사업과)	- 위치 : 상계B4동 일대 5개구역 신주거지 조성 - 면적 : 645,733㎡ - 건축규모 : 아파트 6,880세대 (임대 1,349세대)	- 조합설립인가 : 5개구역 완료 (상계1,2,4,5,6구역) - 건축심의 : 3개구역 완료 (상계 4,5,6구역) - 사업시행인가 : 2개구역 완료 (상계 4,6구역) - 관리처분인가 : 2개구역 완료 (상계 4,6구역)	- 17년 하반기 : 상계4,6구역 착공 - 18년 하반기 : 상계1구역 착공 - 19년 상반기 : 상계2,5구역 착공 - 20년 하반기 : 상계4,6구역 준공 - 21년 하반기 : 상계1구역 준공 - 22년 이후 : 상계2,5구역 준공

관리번호	사업명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
III-8	동부간선도로 확장 개통 및 터널형 방음벽 설치 (토목과)	- 구간 : 월계교~의정부 시계 - 규모 : 도로확장 4차로~6차로 (총연장 6.85km) - 총사업비 : 486,593백만원	- 16.12월 : 수락고가차도 타당성 및 기본용역 준공 - 17.7월 현재 공정률 : 67%	- 19.12월 : 동부간선도로 확장공사 준공 및 터널형 방음벽 설치 완료
III-9	학여울청구~월계동 인도교 설치 (토목과)	- 구간 : 하계동 학여울청구 아파트 ~ 월계역 앞 - 규모 : 중앙천 횡단 보행교량 1개소 (B=45m L=191m) 설치 및 도로구조 개선 - 사업비 : 10,527백만원	- 16.04.26 : 착공식 개최 - 16.5월 ~ : 교량하부공사 시설 및 교각 설치	- 18.12월 : 인도교 설치완료
IV-2	제로에너지주택 실증단지 건축 (주택사업과)	- 위치 : 하계동 251-9(11,344㎡) - 규모 : 국민임대 등 121세대 - 사업비 : 일반건축비 202억원 (연구개발비 240억원 별도)	- 15.10.29 : 착공 - 17.07.15 : 입주자모집 설명회	- 17.8월 : 준공 - 17.10월 : 입주 - 18.4월 : 모뉴링 기간 종료
IV-5	음식물쓰레기 50% 감량 추진 (자원순환과)	- RFID 세대별 종량기 설치 · 총 설치대수 : 3,000대 · 소요예산 : 5,250백만원	- RFID 종량기 운영실적 (17. 6월 현재) : 1,195대 (157개 주택 77,132세대)	- 2017년 잔여물량 추가설치 - 2017년 확보물량 업체선정
IV-6	경춘선 폐선부지 공원 조기 완공 (공원녹지과)	- 위치 : 경춘선 폐선부지 (광운대역~서울시계) - 규모 : 연장6.3km / 211,392㎡ - 총사업비 : 44,000백만원	- 16.12월 : 2단계 구간 무허가 건물 토지제외 공사 완료 - 16.12월 : 3단계 구간 철도 공원 조성 관련 시 건축 위원회 자문 실시 - 17.1월 : 3단계 구간 공사 착공	- 17.4월 ~ : 2단계 구간 무허가 건물 철거 - 17.8월 : 2단계 구간 준공 - 17.12월 : 3단계 구간 준공
V-1	다목적문화복합센터 건립 (행정지원과)	- 위치 : 동일로 1229 중계근린공원 내(현 노원구민회관 신축) - 규모 : 지하2층, 지상3층 (연면적 9,233㎡) - 총사업비 : 36,400백만원	- 13.11월 : 건립 기본 타당성 조사 용역 실시 - 구민회관 건립기금 현황 : 2,757백만원 (17.6월말 기준)	- 예산확보 등 건립 준비 단계 시행을 임가내 목표로 설정하고 장기 추진 - 국시비 확보방안 강구 - 구민회관 건립기금 지속 적립
V-2	월계문화체육센터 2017년 개관 (체육청소년과)	- 위치 : 월계동 산106-4 외 11필지(영축산근린공원 내) - 규모 : 지하2층, 지상3층 (연면적 7,997㎡) - 소요예산 : 24,230백만원	- 15.6월 : 시공업체 및 감리단 선정 - 15.07.15 : 착공식 개최 - 17.06.30 : 공사 진행중 (공정률 98%)	- 17.7월 : 준공 - 17.8월 : 개관 예정
V-3	상계동 제3구민체육센터 건립 (체육청소년과)	- 위치 : 상계동 1268번지 - 규모 : 지하2층, 지상3층 - 주요시설 : 볼링센터, 수영장, 생활체육센터, 건강증진실 등 - 소요예산 : 45,214백만원(국시비)	- 16.8월 : 타당성 용역 검증 실시 (시 공공관리센터) - 16.10월 : 시 투자심사 통과 - 17.6월 : 중앙투자심사 재양정	- 17.8월 : 중앙투자심사 실시 - 17.9~12월 : 설계공모 및 도시계획시설 중복결정 - 19.1월 : 착공 - 20.12월 : 준공
V-4	탁구전용구장 건립 등 분야별 생활체육 인프라 확충 (체육청소년과)	- 위치 : 공릉동 230-25 (육사 태릉체육관 리모델링) - 규모 : 지하1층/지상2층 (연면적 2,153.89㎡) - 소요예산 : 2,640백만원	- 15.12월 : 육사태릉체육관 안전진단 실시 - 16.7월 : 설계용역 실시 - 16.12월 : 착공	- 17.8월 : 준공
V-5	화랑대역사 문화광장 조성 (공원녹지과)	- 위치 : 공릉동 29-51 주변일대 (구 화랑대역사 주변) - 규모 : 66,528㎡ - 사업비 : 10,970백만원	- 16.12월 : 감정평가 실시 - 17.1월 : 경춘선 숲길 공원화 사업 3단계 구간 공사 착공 - 17.3월 : 철도공원 조성 기본계획 수립(문화과)	- 17.7~12월 : · 보상 추진 철도공원 공사 착공 · 전지 실시설계 - 18년 하반기 : 철도공원 준공

관리번호	사 업 명	사업개요	주요 추진사항(실적)	향후계획
V-9-1	옛 북부지법 부지 시민생활사박물관 유치 (문화과)	- 위치 : 동일로 174길 27 (구 북부지법 본관 별관 및 북부지청 구치감 리모델링) - 규모 : 지하1층~지상5층 (연면적 6,770.73㎡) - 총사업비 : 22,542백만원(사비)	- 17.2월 : 전시기본설계 용역 변경 - 17.3월 : 리모델링 공사 설계 용역 변경 계약 - 17.4월 : 전시기본설계용역 착수 보고회 - 17.6월 : 전시기본설계용역 최종 보고회	- 17.8.9월 : 리모델링 공사 착수 - 19.3월 : 개관 예정

○ 【폐 기】 사업 : 1개

관리번호	사 업 명	사업개요	주요추진사항	폐기사유 및 향후계획
I-4-2	중계동 문화복합센터 건립 (자치행정과)	- 위치 : 중계동 606-2 (기부채납 부지) - 연면적 : 2,000㎡(약 300평) - 총공사비 : 약 5,147백만원 - 공간구성 : 주민편의시설 및 어르신돌봄지원센터, 장애인단체 사무실 등	- 14.10.27 : 부서별 필요 공간 수요조사 실시 - 14.12.2 : 주민간담회 개최	- 당초 문화복합센터 건립 계획 상 센터 내 입주 예정이었던 시설이 관내 다른 지역에 기 입주하여 운영중. · 북카페, 주민커뮤니티실, 자치회관 프로그램실 → 상계2동 공공복합청사 내 입주 운영중(15.8월~) · 수화통역센터, 어르신돌봄지원센터 → 원터행복발전소(상계동) 내 입주 운영중(17.3월~) · 장애인단체 사무실(노원구장애인총연합회) → 회성프라자 6층(월계동) 입주 운영중(16.9월~) ▶ 상기사유로 당초 계획에 따른 사업추진이 어려우므로 『중계동 문화복합센터 건립』 사업 폐기함. (※ 2016.4분기 평가시) ▶ 추후 적절한 부지 활용 방안이 있을 경우 적극적인 검토 및 시행.

V

향후계획

□ 공약사업의 실행력 강화를 위한 환류 실시

○ 평가결과를 전 부서에 통보하여 목표달성 및 사업 추진에 반영

※ 불가피한 사유로 추진이 어렵거나 지연되는 사업은 구청장 방침을 통해 대책마련 또는 변경검토 후 그 결과를 기획예산과로 제출(수시)

□ 2017년 3분기 정기 평가('17.10월 예정)시까지 추진상황을 상시 모니터링

□ 평가결과는 구 홈페이지(매니페스토)에 게시하여 공개

붙 임 : 1. 민선 6기 공약사업 목록 1부.

2. 2017년 2/4분기 사업별 세부추진사항 1부. 끝.